



## **4to. INFORME TRIMESTRAL**

Cd. Cuauhtémoc, Chih., 07 de noviembre de 2022.

## **HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CUAUHTÉMOC**

Presidente. - Lic. Elías Humberto Pérez Mendoza

Secretario Municipal. - Lic. Rafael Ernesto Cavazos Aragón

Regidora Lic. Laura Gabriela Islas Baeza

Regidora C. Guadalupe Rosa Escobar Cruz

Regidora Lic. Carmen Silvia García

Regidora Mtra. Moraima Ruelas Delgado

Regidora Lic. Leticia Ivonne Ordóñez Aguilar

Regidor M.I. David Humberto Gutiérrez

Regidor C. Tomás Omar Mendoza Murillo

Regidor C. Ignacio Malaxechevarría González

Regidor C. Héctor Manuel Hernández Borunda

Regidora C. Sayra Natalia Cepeda Chávez

Regidora C. Luz Jazmín Vega Cruz

Regidor Prof. Javier Cuevas Lira

Regidor Lic. Jesús Salvador Avilés López

Regidora Mtra. Lourdes Mendoza Rodríguez

Regidora Lic. Marisol Arredondo Cereceres

Regidor Dr. Omar Ricardo Morales Iglesias

## INTRODUCCIÓN

En la Sindicatura de Cuauhtémoc tenemos como objetivo fundamental que la sociedad cuauhtemense esté informada de la forma en que se aplican los recursos que tiene bajo su responsabilidad la Administración Municipal 2021 - 2024; atendiendo a las necesidades de los diversos sectores de acuerdo a la normativa para el ejercicio del gasto público, buscando que las acciones de Gobierno se transformen en obras y servicios que cumplan con calidad, tiempo y eficacia; y que en todo momento se vele por la preservación del Patrimonio Municipal, siempre al servicio de la comunidad.

La Administración Municipal y los Organismos Descentralizados tienen la obligación de realizar una administración eficiente y honesta de los recursos públicos, que atienda los parámetros de legalidad y transparencia requerida.

Para cumplir con el compromiso con los cuauhtemenses, la Sindicatura cuenta con áreas de Auditoría Contable, de Obra, Jurídica y la Contraloría Social, su trabajo se refleja en el presente Informe Trimestral, correspondiente al periodo del 12 de julio al 12 de Octubre de 2022.

Por lo anterior expuesto y en cumplimiento a lo establecido en los artículos 30, 36 A y 36 B del Código Municipal para el Estado de Chihuahua, esta Sindicatura rinde ante este Honorable Ayuntamiento su Cuarto Informe de Actividades.



Atentamente

**C.P. y M. Aud. VERÓNICA MAYELA ESCALANTE ROMERO**

**SÍNDICA DEL MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC**

## Contenido

1. GENERALIDADES.....	7
2. ACTIVIDADES .....	9
2.1. Sesiones de Ayuntamiento.....	9
2.2. Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios.....	9
2.3. Comité Especial .....	16
2.4. Comité de Obras Públicas y Servicios relacionadas con las mismas, del Municipio de Cuauhtémoc, Chih. ....	16
2.5. Comité de Obras Públicas y Servicios relacionadas con las mismas, del Consejo de Urbanización Municipal (CUM) de Cuauhtémoc, Chih.....	21
2.6. Consejo de Urbanización Municipal (CUM) de Cuauhtémoc.....	22
2.7. Consejo Municipal de Estacionómetros de Cd. Cuauhtémoc, Chih. ....	22
2.8. Consejo del Rastro TIF 191 Cuauhtémoc .....	23
2.9. Comité de apoyo técnico y evaluación para Fraccionamientos de la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología .....	23
2.10. Comité Municipal de Salud en coordinación con la Dirección de Desarrollo Social .....	25
2.11. Comité Municipal de Educación en coordinación con la Dirección de Desarrollo Social ..	26
2.12. Comité de Vecinos en coordinación con la Dirección de Desarrollo Social .....	27
2.13. Reunión para revisión de los expedientes del programa de “Financiamiento para microempresas” de la Dirección de Fomento Económico .....	27
2.14. Comité de Adquisidores, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Instituto Municipal de Cultura de Cd. Cuauhtémoc. ....	28
2.15. Reuniones de la junta directiva del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Cd. Cuauhtémoc .....	28
2.16. Reuniones de Consejo de Honor y Justicia de Bomberos de Cd. Cuauhtémoc.....	28
3. COORDINACIÓN SOCIAL .....	29
3.1. Medios de contacto ciudadano.....	29
3.2. Publicidad y difusión .....	32
3.3. Auditorías de Coordinación Social .....	33
3.3.1. Desarrollo Rural.....	33
3.3.2. Consejo de Urbanización Municipal (CUM) .....	37
3.3.4. Dirección de Desarrollo Social.....	41

3.4.	Coordinación, enlace con los ciudadanos y captación de solicitudes.....	51
4.	AUDITORÍA FINANCIERA Y LEGAL.....	52
4.1.	Análisis de ingresos .....	52
4.2.	Análisis de egresos .....	58
4.3.	Presupuesto de nómina .....	61
4.4.	Uso de vehículos oficiales .....	77
4.5.	Fomento Económico .....	99
4.5.1.	Microcréditos Administración 2021-2024.....	99
4.5.2.	Microcréditos administraciones anteriores .....	132
4.6.	Rastro Cuauhtémoc TIF 191 .....	134
4.7.	Auditoria Obra Pública .....	138
4.7.1.	Avance financiero de obra .....	138
4.7.2.	Revisión del Comité de Obras Públicas Servicios Relacionados con las mismas del municipio de Cuauhtémoc .....	191
5.	AUDITORIA DE OBRA.....	200
5.1.	Obras en Proceso del Consejo de Urbanización Municipal (CUM) .....	200
5.2.	Reportes de avance de obras del Consejo de Urbanización Municipal. ....	201
5.2.1.	Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Pablo Miramontes entre Carrillo Puerto y Mártires de Cananea, Col. Emiliano Zapata, Cd. Cuauhtémoc .....	203
5.2.2.	Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Javier Mina entre 2 de Abril y 21 de Marzo, Cd. Cuauhtémoc.....	204
5.2.3.	Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Veracruz entre calle 2ª y calle 4ª, Colonia República, Cd. Cuauhtémoc .....	205
5.2.4.	Construcción de banquetas en la calle Berna entre Bruselas y 10 de Mayo, Cd. Cuauhtémoc .....	206
5.2.5.	Construcción de columnas de la entrada al Polideportivo Humberto Pérez Holguín, Cd. Cuauhtémoc .....	207
5.2.6.	Pavimentación con concreto hidráulico de la Av. Sonora entre calles 24ª y 26ª, de la Colonia República, Cd. Cuauhtémoc .....	208
5.2.7.	Pavimentación con concreto hidráulico de la calle 18 de marzo entre Ávila Camacho y Av. de los vientos, de la colonia Guadalupe Victoria, Cd. Cuauhtémoc.....	209
5.2.8.	Pavimentación con concreto hidráulico de la calle 44ª entre Coyoacán y Teotihuacán de la Ampliación Barrio Lerdo, Cd. Cuauhtémoc .....	210

5.3.	Observaciones Dirección de Obras Públicas .....	211
5.4.	Obras en Proceso de la Dirección de Obras Públicas. ....	236
5.4.1.	No.2217012 Pavimento de la calle 3ª entre Av. 16 de Septiembre y Av. Juárez en el seccional de Anáhuac. ....	243
5.4.2.	No.2217014 Construcción de cancha de Futbol con pasto sintético en Polideportivo Ecológico II, en Cd. Cuauhtémoc. ....	244
5.4.3.	No.2217016 Construcción de barda perimetral de concreto para la ampliación del Panteón Municipal III, en Cd. Cuauhtémoc. ....	245
5.4.4.	No.2217022 Rehabilitación de salón de Chupaderos en el seccional de Álvaro Obregón. ....	246
5.4.5.	No.2217023 Pavimento de la calle Encinillas entre Mexicas y calle 7ª en el seccional de Álvaro Obregón. ....	247
5.4.6.	No.2217024 Construcción de barda perimetral en Preparatoria #8403, en el seccional de Álvaro Obregón. ....	248
5.4.7.	No.2217047 Remodelación de la Capilla de Velación en Ejido Unión Campesina en el Seccional de Lázaro Cárdenas. ....	249
5.4.8.	No.2217048 Construcción de 25 Baños Paquete 1 en el Seccional de Álvaro Obregón. ....	250
5.4.9.	No.2217051, 2217052 y 2217053 Rehabilitación de Parque de Beisbol “Águila de Reforma”, “Tigres de la Emiliano” y “Focholo” en Cd. Cuauhtémoc. ....	251
5.4.10.	No.2217057 Construcción de Parque los Girasoles en Cd. Cuauhtémoc. ....	253
5.4.11.	No.2217060 Recarpeteo de la carretera “La Costera”, Tramo 1, Km-5+168 hasta 4+473, Tramo 2, Km 3+695 hasta 4+590, y Av. Fco. I. Madero, Av. 16 de septiembre, Av. 5 de Febrero y Av. Industrias en el Seccional de Anáhuac. ....	254
5.4.12.	No.2217061 y 2217062 Reparación de explanada en Primaria Expropiación Petrolera, banquetas en el Interior Primaria Ricardo Flores Magón en Cd. Cuauhtémoc. ....	255
5.4.13.	No.2217064 Remodelación del Rastro seccional de Anáhuac. ....	256
5.4.14.	No.2217080 Rehabilitación de Parque en calle Altamirano en Cd. Cuauhtémoc. ....	257
5.5.	Supervisión de obras terminadas.....	258
5.5.1.	No. 2117042 construcción de Plaza y Explanada de Eventos en cerro de Ruelas en Cd. Cuauhtémoc, Chih. ....	258
5.5.2.	No. 2117060 Estacionamiento en Parque cerro de Ruelas II Etapa, en Cd. Cuauhtémoc .....	260
5.6.	Dictámenes Estructurales.....	261

5.7. Dictámenes de desincorporación.....	266
6. INFORMES .....	270
6.1. Luminarias .....	270
6.2. Bomberos .....	274
7. MARCO JURÍDICO .....	282

## 1. GENERALIDADES

La Sindicatura es el órgano de control y fiscalización en la búsqueda de la justicia y está en manos de los síndicos. La sindicatura municipal es responsable de velar por los intereses del municipio para no ser vulnerado, siendo el síndico representante también de los intereses de la ciudadanía ante el cabildo.

La Sindicatura planea y conduce las actividades con apego a los objetivos, estrategias y prioridades que establece el plan de desarrollo, en concordancia con los planes nacionales y estatales, los programas que se deriven de estos, los ordenamientos legales aplicables y las políticas e instrucciones que emita el Ayuntamiento y el Presidente Municipal, los cuales deberán ser observados por todos los servidores públicos antes adscritos.

### **Misión**

Revisar, fiscalizar y auditar el origen y la aplicación de los recursos públicos de manera eficiente, eficaz e imparcial con estricto apego a los principios jurídicos, así como garantizar la transparencia en la administración pública, haciendo una evaluación oportuna y continua de la administración y de los procesos en cada área. Esto se logrará a través del trabajo permanente de un equipo de profesionales capacitados para el logro de estos objetivos.

### **Visión**

Ser una institución objetiva, calificada y capaz de proporcionar las herramientas necesarias para la toma de mejores decisiones en cuanto a la administración municipal.

## Valores

Los valores institucionales de la Sindicatura, que tienen impacto en la sociedad son:

- Justicia
- Democracia
- Transparencia
- Profesionalismo
- Rendición de cuentas
- Confianza
- Disciplina
- Orden y limpieza
- Respeto a la inminente dignidad humana
- Honestidad
- Responsabilidad
- Legalidad
- Solidaridad
- Equidad de género
- Servicio
- Responsabilidad social

La Sindicatura es una figura relevante del Ayuntamiento, no sólo por la multiplicidad de atribuciones que las diversas legislaciones le otorgan, sino porque ésta suele poseer un doble carácter, es decir, además de formar parte del organismo colegiado de gobierno, con los mismos derechos y obligaciones que el resto de los Regidores, desempeña ciertas funciones en la administración municipal.

La conducta, aportaciones, propuestas, trabajo y actuar como miembro del Ayuntamiento deben cumplir con incrementar el bien común y asegurar la transparencia de la información emitida. El Síndico debe estar consciente de que debe caracterizarse por su capacidad, compromiso y vocación de servicio con la comunidad. Ser una autoridad local de calidad.

## 2. ACTIVIDADES

### 2.1. Sesiones de Ayuntamiento

Sesiones H. Ayuntamiento						
No.	Fecha de sesión	Nombre de Sesión	Tipo de sesión	Puntos del orden del día	Acuerdos Votados	
					Unanimidad	Mayoría
27	28/07/2022	Vigésima Primera	Ordinaria	10	22	0
28	29/07/2022	Sexta	Extraordinaria	2	N.A.	N.A.
29	11/08/2022	Vigésima Segunda	Ordinaria	13	8	0
30	25/08/2022	Vigésima Tercera	Ordinaria	10	24	0
31	06/09/2022	Segunda	Solemne	N/A	N/A	N/A
32	08/09/2022	Vigésima Cuarta	Ordinaria	10	14	0
33	22/09/2022	Vigésima Quinta	Ordinaria	11	11	0
34	13/10/2022	Vigésima Sexta	Ordinaria	14	16	1
35	27/10/2022	Vigésima Séptima	Ordinaria	14	40	0
	<b>Total</b>				<b>135</b>	<b>1</b>

### 2.2. Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios

Oficialía Mayor						
2.2 Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios						
No. DE CONTRATO	NOMBRE DE LA EMPRESA	CONCEPTO	TOTAL	TIPO DE ADJUDICACIÓN	ÁREA REQUIRANTE	FECHA DE AUTORIZACIÓN
MCU-CAACS-190/2022	OFISISTEMAS FORNITURE, S.A. DE C.V.	ADQUISICION EQUIPO DE COMPUTO AMPLIACIÓN MÓDULO REPUVE	\$128,299.98	ADJUDICACIÓN DIRECTA	RECURSOS MATERIALES	06/07/2022
MCU-CAACS-191/2022	HECTOR ALONSO SÁNCHEZ MALDONADO	ADQUISICIÓN UNIFORMES VIALIDAD Y TRÁNSITO	\$58,464.00	ADJUDICACIÓN DIRECTA	VIALIDAD Y TRÁNSITO	06/07/2022
MCU-CAACS-192/2022	OUTDORR AND TACTICAL STORE INTERNACIONAL, S. DE R.L. DE C.V.	ADQUISICIÓN UNIFORMES VIALIDAD Y TRÁNSITO	\$370,863.60	ADJUDICACIÓN DIRECTA	VIALIDAD Y TRÁNSITO	06/07/2022

MCU-CAACS-193/2022	HELENA HAM ENNS	ADQUISICIÓN DE CONTENEDORES DE BASURA	\$292,000.07	ADJUDICACIÓN DIRECTA	SERVICIOS PÚBLICOS	06/07/2022
MCU-CAACS-194/2022	DISTRIBUIDORA DE CEMENTO DE LA SIERRA, S.A. DE C.V.	ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE SEGURIDAD	\$122,100.01	ADJUDICACIÓN DIRECTA	SERVICIOS PÚBLICOS	06/07/2022
MCU-CAACS-195/2022	OFISISTEMAS FORNITURE, S.A. DE C.V.	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQ. DE CÓMPUTO PARA EL INSTITUTO DE LA MUJER	\$158,324.70	ADJUDICACIÓN DIRECTA	DESARROLLO SOCIAL	06/07/2022
MCU-CAACS-196/2022	SEGUROS AFIRME, S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO AFIRME	PÓLIZA SEGURO BIENES INMUEBLES	\$203,965.48	ADJUDICACIÓN DIRECTA	RECURSOS MATERIALES	13/07/2022
MCU-CAACS-197/2022	FERRETERIA Y MATERIALES PARA CONSTRUCCION DEL VALLE, S.A. DE C.V.	ADQUISICIÓN DE PINTURA	\$499,611.43	LICITACIÓN PÚBLICA	SERVICIOS PÚBLICOS	14/07/2022
MCU-CAACS-198/2022	COMERCIAL PAZ HERMANOS, S.A. DE C.V.	ADQUISICIÓN DE PINTURA	\$490,031.56	LICITACIÓN PÚBLICA	SERVICIOS PÚBLICOS	14/07/2022
MCU-CAACS-199/2022	LORENA GUERRERO AVIÑA	ADQUISICIÓN DE LUMINARIAS, REFLECTORES Y ARBOTANTES	\$4,538,667.04	LICITACIÓN PÚBLICA	SERVICIOS PÚBLICOS	15/07/2022
MCU-CAACS-200/2022	ESISA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	ADQUISICION DE LUMINARIAS, REFLECTORES Y ARBOTANTES	\$302,760.00	LICITACIÓN PÚBLICA	SERVICIOS PÚBLICOS	15/07/2022
MCU-CAACS-201/2022	JOSÉ GERMÁN GAMBOA DOMÍNGUEZ	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MALLA SOMBRA	\$533,600.00	ADJUDICACIÓN DIRECTA	SERVICIOS PÚBLICOS	22/07/2022
MCU-CAACS-202/2022	FERRETERÍA Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DEL VALLE, S.A. DE C.V.	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS PROGRAMA EMERGENTE DE LIMPIEZA	\$364,622.21	ADJUDICACIÓN DIRECTA	SERVICIOS PÚBLICOS	
MCU-CAACS-203/2022	DISTRIBUIDORA DE CEMENTO DE LA SIERRA, S.A. DE C.V.	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS PROGRAMA EMERGENTE DE LIMPIEZA	\$155,692.74	ADJUDICACIÓN DIRECTA	SERVICIOS PÚBLICOS	
MCU-CAACS-204/2022	CASA MYERS, S.A.	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS PROGRAMA EMERGENTE DE LIMPIEZA	\$353,012.95	ADJUDICACIÓN DIRECTA	SERVICIOS PÚBLICOS	

MCU-CAACS-205/2022	RENÉ MÁRQUEZ GALLEGOS	ADQUISICIÓN DE ACUMULADORES PARQUE VEHICULAR CABECERA MUNICIPAL	\$150,000.00	ADJUDICACIÓN DIRECTA	RECURSOS MATERIALES	22/07/2022
MCU-CAACS-206/2022	MERCADOS POPULARES DE CUAUHTÉMOC, S.A. DE C.V.	ADQUISICIÓN DE ABARROTES EN GENERAL	\$450,000.00	ADJUDICACIÓN DIRECTA	RECURSOS MATERIALES	22/07/2022
MCU-CAACS-207/2022	ADRIAN ALARCÓN RUIZ	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	\$543,000.00	ADJUDICACIÓN DIRECTA	RECURSOS MATERIALES	22/07/2022
MCU-CAACS-208/2022	VICTOR MANUEL OCHOA CARRASCO	IMPRESIÓN DE FORMAS	\$416,000.00	ADJUDICACIÓN DIRECTA	RECURSOS MATERIALES	22/07/2022
MCU-CAACS-209/2022	OFISISTEMAS FURNITURE, S.A. DE C.V.	ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES PARA COMPUTADORA Y TONERS	\$127,000.00	ADJUDICACIÓN DIRECTA	RECURSOS MATERIALES	22/07/2022
MCU-CAACS-210/2022	ESTRELLAS EN COMPUTO, S.A. DE C.V.	ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES PARA COMPUTADORA Y TONERS	\$127,000.00	ADJUDICACIÓN DIRECTA	RECURSOS MATERIALES	22/07/2022
MCU-CAACS-211/2022	GLOBAL PROYECTOS Y CONSULTORIA AVANZADOS, S.A. DE C.V.	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, SUMINISTROS Y ACCESORIOS DE COMUNICACIÓN	\$257,691.22	ADJUDICACIÓN DIRECTA	SEGURIDAD PÚBLICA	22/07/2022
MCU-CAACS-212/2022	FERRETERIA Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DEL VALLE, S.A. DE C.V.	ADQUISICIÓN DE TINACOS	\$249,919.91	ADJUDICACIÓN DIRECTA	DESARROLLO SOCIAL	03/08/2022
MCU-CAACS-213/2022	MARCO ANTONIO TISCAREÑO MUÑOZ	ADQUISICIÓN DE DESAYUNOS PARA EL PROGRAMA ALIMENTICIO ESTUDIANTIL	\$1,199,999.99	ADJUDICACIÓN DIRECTA	DESARROLLO SOCIAL	03/08/2022
MCU-CAACS-214/2022	JESUS ALFONSO VARGAS GONZÁLEZ	ELABORACIÓN DEL REGLAMENTO DE IMAGEN URBANA EN EL MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC CHIH	\$174,580.00	ADJUDICACIÓN DIRECTA	DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	03/08/2022
MCU-CAACS-215/2022	VICTOR MANUEL OCHOA CARRASCO	ADQUISICIÓN DE PAQUETES DE ÚTILES ESCOLARES	\$196,678.00	ADJUDICACIÓN DIRECTA	DESARROLLO SOCIAL	04/08/2022
		ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA	\$510,000.01	ADJUDICACIÓN DIRECTA	RECURSOS MATERIALES	04/08/2022

MCU-CAACS-216/2022	FERRETERÍA Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DEL VALLE, S.A. DE C.V.	100 CALENTADORES SOLARES DE 12 TUBOS CON CAPACIDAD DE 120 LITROS	\$585,500.00	ADJUDICACIÓN DIRECTA	SECCIONAL DE COLONIA ANÁHUAC	11/08/2022
MCU-CAACS-217/2022	MYRNA ELIZONDO GARZA	UNIFORMES TEMPORADA OTOÑO INVIERNO PARA EL SECCIONAL DE ANÁHUAC	\$112,288.00	ADJUDICACIÓN DIRECTA	SECCIONAL DE ANÁHUAC	11/08/2022
MCU-CAACS-218/2022	GASOLINERA MAIVOS, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL SECCIONAL DE ANÁHUAC	\$1,396,350.00	ADJUDICACIÓN DIRECTA	SECCIONAL DE ANÁHUAC	11/08/2022
MCU-CAACS-219/2022	REFACCIONES AGROINDUSTRIALES BANMAN, S.A. DE C.V.	ADQUISICION DE CUCHILLAS Y GAVILANES	\$965,671.00	ADJUDICACIÓN DIRECTA	RECURSOS MATERIALES	07/09/2022
MCU-CAACS-220/2022	ZERO MUNDO PAPELERO, S.A. DE C.V.	ADQUISICIÓN DE PAQUETES DE ÚTILES ESCOLARES PARA EL SECCIONAL DE ALVARO OBREGÓN		ADJUDICACIÓN DIRECTA	SECCIONAL DE ALVARO OBREGÓN	
MCU-CAACS-221/2022	OFISISTEMAS FURNITURE, S.A. DE C.V.	ADQUISICIÓN DE UN ESCANER Y TRES MULTIFUNCIONALES	\$519,939.98	ADJUDICACIÓN DIRECTA	OBRAS PÚBLICAS	11/08/2022
MCU-CAACS-222/2022	STEFANIA LEGARRETA MIRELES	REPRESENTANTE DE LOS ARTISTAS LOCALES QUE SE PRESENTARAN EN EL EVENTO DEL 15 DE SEPTIEMBRE, ASI COMO MAESTROS DE CEREMONIAS QUE LO CONDUCIRAN	\$84,680.00	ADJUDICACIÓN DIRECTA	DESARROLLO SOCIAL	17/08/2022
MCU-CAACS-223/2022	IRMA MARGARITA TORRES IBARRA	PRESENTACIÓN DEL ARTISTA CORNELIO REYNA III EN EL EVENTO DEL GRITO DE INDEPENDENCIA	\$116,000.00	ADJUDICACIÓN DIRECTA	DESARROLLO SOCIAL	17/08/2022
MCU-CAACS-224/2022	JESUS JAVIER TRUJILLO PARRA	ADQUISICION DE EQUIPO DE FOTOGRAFIA, VIDEO Y CÓMPUTO	\$268,732.03	ADJUDICACIÓN DIRECTA	COMUNICACIÓN SOCIAL	24/08/2022
MCU-CAACS-225/2022	DIEGO HUMBERTO VILLANUEVA ROBLES	ELABORACIÓN DE AVALUOS A VEHICULOS PARA REMATE	\$144,000.00	ADJUDICACIÓN DIRECTA	TESORERIA MUNICIPAL	24/08/2022

MCU-CAACS-226/2022	JALIL JOSAFAT CARREON LEO	SUMINISTRO Y QUEMA DE JUEGOS PIROTÉCNICOS PARA EL EVENTO DE GRITO DE INDEPENDENCIA	\$232,000.00	ADJUDICACIÓN DIRECTA	DESARROLLO SOCIAL	26/08/2022
MCU-CAACS-227/2022	FILIBERTO LÓPEZ MARTÍNEZ	RENTA E INSTALACIÓN DE ESCENARIO PARA LA PRESENTACIÓN DE ARTISTAS EL DÍA 15 DE SEPTIEMBRE	\$111,360.00	ADJUDICACIÓN DIRECTA	DESARROLLO SOCIAL	05/09/2022
MCU-CAACS-228/2022	CONFECCIONES EXCLUSIVAS DEL NORESTE, S.A. DE C.V.	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES SECRETARIALES TEMPORADA OTOÑO INVIERNO	\$671,872.00	ADJUDICACIÓN DIRECTA	RECURSOS HUMANOS	05/09/2022
MCU-CAACS-229/2022	CACTUS TRAFFIC DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V.	ADQUISICIÓN DE PINTURA TRÁFICO	\$348,000.00	ADJUDICACIÓN DIRECTA	VIALIDAD Y TRÁNSITO	14/09/2022
MCU-CAACS-230/2022	FERRETERIA Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DEL VALLE, S.A. DE C.V.	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA SEÑALAMIENTO VIAL	\$252,000.00	ADJUDICACIÓN DIRECTA	VIALIDAD Y TRÁNSITO	14/09/2022
MCU-CAACS-231/2022	SERGIO QUEZADA RAMOS	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LA ESPECIALIDAD DE TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA INCLUYENDO REFACCIONES DE VEHÍCULOS A GASOLINA	\$365,000.00	ADJUDICACIÓN DIRECTA	RECURSOS MATERIALES	14/09/2022
MCU-CAACS-232/2022	ERICK VEGA LOYA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LA ESPECIALIDAD DE TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA INCLUYENDO REFACCIONES DE VEHÍCULOS A GASOLINA	\$365,000.00	ADJUDICACIÓN DIRECTA	RECURSOS MATERIALES	14/09/2022
MCU-CAACS-233/2022	SISTEMA RADIOFÓNICO EL SIGLO, S.A. DE C.V.	PUBLICIDAD	\$69,600.00	ADJUDICACIÓN DIRECTA	COMUNICACIÓN SOCIAL	22/09/2022
MCU-CAACS-234/2022	RADIO DIVERTIDA, S.A. DE C.V.	PUBLICIDAD	\$120,000.00	ADJUDICACIÓN DIRECTA	COMUNICACIÓN SOCIAL	22/09/2022
MCU-CAACS-235/2022	MULTEMEDIOS, S.A. DE C.V.	PUBLICIDAD	\$69,600.00	ADJUDICACIÓN DIRECTA	COMUNICACIÓN SOCIAL	22/09/2022
MCU-CAACS-236/2022	MANUEL JAIME CASTILLO MARTÍNEZ	PUBLICIDAD	\$32,480.00	ADJUDICACIÓN DIRECTA	COMUNICACIÓN SOCIAL	22/09/2022

MCU-CAACS-237/2022	JESUS MANUEL RODRIGUEZ RASCON	PUBLICIDAD	\$72,000.01	ADJUDICACION DIRECTA	COMUNICACION SOCIAL	22/09/2022
MCU-CAACS-238/2022	NUEVA LINEA COMUNICACIÓN, S.C.	PUBLICIDAD	\$69,600.00	ADJUDICACION DIRECTA	COMUNICACION SOCIAL	22/09/2022
MUC-CAACS-239/2022	CESAR ANIBAL MORENO SALINAS	PUBLICIDAD	\$120,176.00	ADJUDICACION DIRECTA	COMUNICACION SOCIAL	22/09/2022
MCU-CAACS-240/2022	LUZ MARIA RUBIO ORTEGA	PUBLICIDAD	\$11,600.00	ADJUDICACION DIRECTA	COMUNICACION SOCIAL	22/09/2022
MCU-CAACS-241/2022	SABE DIGITAL, S.A. DE C.V.	PUBLICIDAD	\$200,000.00	ADJUDICACION DIRECTA	COMUNICACION SOCIAL	22/09/2022
MCU-CAACS-242/2022	LUIS MARIO BADILLO VELAZQUEZ	PUBLICIDAD	\$46,400.00	ADJUDICACION DIRECTA	COMUNICACION SOCIAL	22/09/2022
MCU-CAACS-243/2022	CARMEN YOLANDA GONZALEZ VEGA	PUBLICIDAD	\$33,999.99	ADJUDICACION DIRECTA	COMUNICACION SOCIAL	22/09/2022
MCU-CAACS-244/2022	TELEvisa, S. DE R.L. DE C.V.	PUBLICIDAD	\$162,400.00	ADJUDICACION DIRECTA	COMUNICACION SOCIAL	22/09/2022
MCU-CAACS-245/2022	JESUS MANUEL SIGALA GUERRA	PUBLICIDAD	\$55,599.99	ADJUDICACION DIRECTA	COMUNICACION SOCIAL	22/09/2022
MCU-CAACS-246/2022	RODRIGO MALDONADO AGUIRRE	PUBLICIDAD	\$46,400.00	ADJUDICACION DIRECTA	COMUNICACION SOCIAL	22/09/2022
MCU-CAACS-247/2022	BRENDA CHACON ORDOÑEZ	PUBLICIDAD	\$46,400.00	ADJUDICACION DIRECTA	COMUNICACION SOCIAL	22/09/2022
MCU-CAACS-248/2022	MANUEL ALONSO SALCEDO MATA	PUBLICIDAD	\$69,600.00	ADJUDICACION DIRECTA	COMUNICACION SOCIAL	22/09/2022
MCU-CAACS-249/2022	LUIS EDUARDO FELIPE BARAY CHACON	PUBLICIDAD	\$97,600.00	ADJUDICACION DIRECTA	COMUNICACION SOCIAL	22/09/2022
MCU-CAACS-250/2022	RENE ARREDONDO GARCIA	PUBLICIDAD	\$140,000.01	ADJUDICACION DIRECTA	COMUNICACION SOCIAL	22/09/2022
MCU-CAACS-251/2022	SUEY SHEN CUEVAS WONG	PUBLICIDAD	\$20,000.00	ADJUDICACION DIRECTA	COMUNICACION SOCIAL	22/09/2022
MCU-CAACS-252/2022	JESUS ALBERTO RODRIGUEZ ARBALLO	PUBLICIDAD	\$32,480.00	ADJUDICACION DIRECTA	COMUNICACION SOCIAL	22/09/2022
MCU-CAACS-253/2022	SALVADOR RIVERA LOZANO	PUBLICIDAD	\$60,000.00	ADJUDICACION DIRECTA	COMUNICACION SOCIAL	22/09/2022
MCU-CAACS-254/2022	JORGE VILLA QUEZADA	PUBLICIDAD	\$18,560.00	ADJUDICACION DIRECTA	COMUNICACION SOCIAL	22/09/2022
MCU-CAACS-255/2022	JESUS ANTONIO TERRAZAS ORDOÑEZ	PUBLICIDAD	\$54,288.00	ADJUDICACION DIRECTA	COMUNICACION SOCIAL	22/09/2022
MCU-CAACS-256/2022	DANIEL ALBERTO PEREZ GARCIA	PUBLICIDAD	\$46,400.00	ADJUDICACION DIRECTA	COMUNICACION SOCIAL	22/09/2022
MCU-CAACS-257/2022	LUIS CARLOS RODRIGUEZ ARBALLO	PUBLICIDAD	\$46,400.00	ADJUDICACION DIRECTA	COMUNICACION SOCIAL	22/09/2022
MCU-CAACS-258/2022	CABAFAM, S.A. DE C.V.	PUBLICIDAD	\$139,200.00	ADJUDICACION DIRECTA	COMUNICACION SOCIAL	22/09/2022

MCU-CAACS-259/2022	GABRIEL MUÑOZ ARVIZU	PUBLICIDAD	\$18,098.40	ADJUDICACION DIRECTA	COMUNICACION SOCIAL	22/09/2022
MCU-CAACS-260/2022	JESUS JAVIER TRUJILLO PARRA	PUBLICIDAD	\$69,600.00	ADJUDICACION DIRECTA	COMUNICACION SOCIAL	22/09/2022
MCU-CAACS-261/2022	MONITO ANÁLISIS Y MONITOREO DE MEDIOS, S.A. DE C.V.	PUBLICIDAD	\$71,999.99	ADJUDICACION DIRECTA	COMUNICACION SOCIAL	22/09/2022
MCU-CAACS-262/2022	CIA PERIODÍSTICA DEL SOL DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V.	PUBLICIDAD	\$186,400.01	ADJUDICACION DIRECTA	COMUNICACION SOCIAL	22/09/2022
MCU-CAACS-263/2022	PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V.	PUBLICIDAD	\$160,000.01	ADJUDICACION DIRECTA	COMUNICACION SOCIAL	22/09/2022
MCU-CAACS-264/2022	GUILLERMO GARCIA MENDOZA	PUBLICIDAD	\$23,200.00	ADJUDICACION DIRECTA	COMUNICACION SOCIAL	22/09/2022
MCU-CAACS-265/2022	MARIA CONCEPCIÓN GALVEZ COLMENARES	PUBLICIDAD	\$23,200.00	ADJUDICACION DIRECTA	COMUNICACION SOCIAL	22/09/2022
MCU-CAACS-266/2022	HECTOR ALONSO SÁNCHEZ MALDONADO	ADQUISICION DE UNIFORMES OPERATIVOS	\$640,122.80	LICITACION PUBLICA	RECURSOS MATERIALES	23/09/2022
MCU-CAACS-267/2022	RAUL ALONSO ORDÓÑEZ RODRÍGUEZ	ADQUISICION DE UNIFORMES OPERATIVOS	\$338,340.95	LICITACION PUBLICA	RECURSOS MATERIALES	23/09/2022
MCU-CAACS-268/2022	FERRETERIA Y MATERIALES PARA CONSTRUCCION DEL VALLE, S.A. DE C.V.	ADQUISICION DE DISCOS DE CORTE ASFALTO/CONCRETO	\$198,644.49	ADJUDICACION DIRECTA	OBRAS PUBLICAS	22/09/2022
MCU-CAACS-269/2022	REFACCIONES AGROINDUSTRIALES BANMAN, S.A. DE C.V.	ADQUISICION DE ANTICONGELANTE	\$238,350.42	ADJUDICACION DIRECTA	RECURSOS MATERIALES	28/09/2022
MCU-CAACS-270/2022	ANGEL TOMAS ALVAREZ OLIVAS	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A BARREDORAS, TRACTORES AGRICOLAS, SOLDADURA DE CONTENEDORES, CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA Y GATOS HIDRAULICOS	\$0.00	ADJUDICACION DIRECTA	RECURSOS MATERIALES	28/09/2022
MCU-CAACS-271/2022	UBALDO RODRIGUEZ SALAS	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN LA ESPECIALIDAD DE REPARACION COMPLETA DE MOTOR DE VEHICULOS A DIESEL	\$0.00	ADJUDICACION DIRECTA	RECURSOS MATERIALES	05/10/2022

MCU-CAACS-272/2022	EDE CONSULTING SERVICES, S.A. DE C.V.	ADQUISICION DE DOS SERVIDORES Y UN SISTEMA OPERATIVO	\$316,512.71	ADJUDICACION DIRECTA	OBRAS PUBLICAS	12/10/2022
MCU-CAACS-273/2022	JOSE MANUEL CASTILLO MERAZ	ADQUISICION DE UNA PICK UP USADA AÑO 2013	\$295,000.00	ADJUDICACION DIRECTA	SERVICIOS PUBLICOS	12/10/2022
MCU-CAACS-274/2022	RODOLFO HUMBERTO MARTINEZ ESPINOZA	ADQUISICION Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA CANCHAS DE TENIS Y BASQUETBOL	\$125,534.48	ADJUDICACION DIRECTA	SERVICIOS PUBLICOS	19/10/2022

### 2.3. Comité Especial

En Comité Especial no realizó ninguna reunión en el periodo del 20 de Julio a la fecha.

### 2.4. Comité de Obras Públicas y Servicios relacionadas con las mismas, del Municipio de Cuauhtémoc, Chih.

Dirección de Obras Públicas				
Comité de Obras Públicas y Servicios relacionadas con las mismas, del municipio de Cuauhtémoc, Chih.				
No. Obra	Fondos	Nombre	Localidad	Proveedor
2217001	FODESEM	BACHEO	CUAUHTÉMOC	VARIOS PROVEEDORES
2217002	FODESEM	PRODUCCION Y SUMINISTRO DE MATERIALES PETREOS PARA BACHEO	CUAUHTÉMOC	GCC MERCANTIL, S.A. DE C.V.
2217003	FODESEM	PRODUCCION Y SUMINISTRO DE MATERIALES PETREOS PARA ARREGLO DE CALLES	CUAUHTÉMOC	VILLADO CHAVIRA MENDOZA
2217004	FODESEM	PRODUCCION Y SUMINISTRO DE MATERIAL ASFALTICO	CUAUHTÉMOC	JACOB FEHR PETERS
2217005	GASTO CORRIENTE	REVISION ESTRUCTURAL DE MUROS DE	CUAUHTÉMOC	INGENIEROS Y CONSULTORES PORTILLO YOUNG

		CONTENCION GAVIONES P. CERRO R.		
2217006	FAFM	ELAB. DE PROY. ELECT. DE 3 PARQUE CUCHILLA, SANTA MARIA Y E. ZAPATA	CUAUHTÉMOC	CONSTRUCTORA MILENIO, S.A. DE C.V.
2217007	FAFM	SUM. Y COLOC. DE SUB. ELECTRICA EN EL CONALEP	CUAUHTÉMOC	AYEPESA, S.A. DE C.V.
2217008	FAFM	ALUMBRADO PUBLICO EN AV. EJIDO ENTRE 3A Y LIBERTAD	ANÁHUAC	EDIFICACIONES Y AVALUOS CORRAL, S.A. DE C.V.
2217009	FAFM, FISM. FODESEM	PRODUCCION Y SUM. DE CONCRETO	CUAUHTÉMOC	GCC MERCANTIL, S.A. DE C.V.
2217010	FAFM	PAV. DE LA C. 5A % AV. 20 DE NOV. Y C. DEPORTES	ANÁHUAC	ING. HUMBERTO AUDE VENZOR
2217011	FAFM	PAV. DE LA C. 23A % AV. INDUSTRIAS Y AV. CHIHUAHUA	ANÁHUAC	FABIAN GAMBOA CHÁVEZ
2217012	FAFM	PAV. DE LA C. 3A % AV. 16 DE SEP. Y AV. JUAREZ	ANÁHUAC	FABIAN GAMBOA CHÁVEZ
2217013	FAFM	PAV. DE LA C. RICARDO FLORES MAGON / EJIDO Y FCO. I MADERO	ANÁHUAC	JOSÉ MIGUEL CORRAL ESCARCEGA
2217014	FODESEM	CONSTR. DE CANCHA DE FUTBOL EN POLIDEPORTIVO PARQUE ECOLÓGICO	CUAUHTÉMOC	JIDAHSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
2217014	APOR. A TERCEROS	CONSTR. DE CANCHA DE FUTBOL EN POLIDEPORTIVO PARQUE ECOLÓGICO	CUAUHTÉMOC	
2217015		PAV. C. 2A % 5 DE MAYO Y 5 DE FEBRERO LÁZARO CÁRDENAS	CUAUHTÉMOC	
2217016	FAFM	CONSTR. DE BARDA DE 1 M DE ALTURA DE AMPLI. DE PANTEON MUNICIPAL	CUAUHTÉMOC	ACCI PROYECTOS Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.
2217017	FAFM	PROD. Y SUM. DE CONCRETO PARA PAV. DE LA VENEZUELA ENTRE ING. Y C.R	CUAUHTÉMOC	GCC MERCANTIL, S.A. DE C.V.
2217018	FAFM	ELABORACION DE PROYECTO DE PARQUE POLIDEPORTIVO ECOLÓGICO	CUAUHTÉMOC	CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS MASA, S.A. DE C.V.
2217019	CANCELADA	SERVICIO ACCI PROYECTOS Y EDIFICACIONES S.A. DE	CUAUHTÉMOC	

		C.V.		
2217020	FISM	AMPLIACION ELECTRICA BICENTENARIO ETAPA III	CUAUHTÉMOC	DIPIASA, S.A. DE C.V.
2217021	FAFM	TRABAJOS DE TOPOGRAFIA EN DIVERSAS CALLES DEL MUNICIPIO	CUAUHTÉMOC	APSA INGENIERIA, S.A. DE C.V.
2217022	FISM	REHAB. DE SALÓN DE EVENTOS EN LA COL. CHUPADEROS	ÁLVARO OBREGÓN	CONSTRUCTORA KIKITA, S.A. DE C.V.
2217023	FISM	PAV. DE LA C. ENCINILLAS % MEXICAS Y 7A	ÁLVARO OBREGÓN	DESARROLLADORA FLOYLANA
2217024	FISM	CONSTRUC. DE BARDA PERIMETRAL EN PREPARATORIA #8403	ÁLVARO OBREGÓN	EDUARDO QUEZADA CASTILLO
2217025	FAFM,FISM, FODESEM	LABORATORIO DE CONTROL Y CALIDAD EN EL MUNICIPIO	CUAUHTÉMOC	LABORATORIO DE SUELOS Y CONCRETOS CUAUHTÉMOC
2217025	FAFM,FISM, FODESEM	LABORATORIO DE CONTROL Y CALIDAD EN EL MUNICIPIO	CUAUHTÉMOC	LABORATORIO Y Y CONSULTORIA, S.A. DE C.V.
2217026	FAFM	REMODELACIÓN INSTITUTO DE LA MUJER	CUAUHTÉMOC	EDIFICACIONES Y AVALUOS CORRAL, S.A. DE C.V.
2217027	FAFM	BAÑOS DE REGIDORES EN ALMACÉN DE TESORERIA	CUAUHTÉMOC	EDIFICACIONES Y AVALUOS CORRAL, S.A. DE C.V.
2217028	FAFM	PAV. DE LA C. JUAREZ / 7A Y 2A	ÁLVARO OBREGÓN	JOSÉ MIGUEL CORRAL ESCARCEGA
2217030	RECURSOS PROPIOS	FABRICACIÓN DE CANALÓN Y BAJADAS PLUVIALES EN AUDITORIO DE LAS 3 CULTURAS	CUAUHTÉMOC	CONSTRUCCIONES Y OBRAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V.
2217031	FISM	CONSTRUCCION DE 12 CUARTOS PAQ. 1	CUAUHTÉMOC	GERARDO HUERTA GUZMÁN
2217032	FAFM	LIMPIEZA DE CANAL EN EJE CENTRAL / MANGOS Y ARROYO SAN ANTONIO	CUAUHTÉMOC	MAQUINAS FEHR, S.A. DE C.V.
2217033	FISM	AGUA POTABLE Y ALC. BELLA VISTA 2 ETAPA	ANÁHUAC	MAQUINAS FEHR, S.A. DE C.V.
2217034	FISM	BARDA PERIMETRAL EN TELESECUNDARIA NO. 6042	CUAUHTÉMOC	ING. ALEJANDRO CASTILLO BARAY

2217035	CANCELADA	TECHUMBRE EN J.N. JUAN DE GUIÑOL	CUAUHTÉMOC	
2217036	CANCELADA	PORTICO EN ESC. PRIM. AGUILA AZTECA	CUAUHTÉMOC	
2217037	CANCELADA	IMPERMEABILIZACIÓN EN J.N. 8 DE MARZO	CUAUHTÉMOC	
2217038	FISM	BARDA PERIMETRAL TELESECUND NO. 6043 SANTA LUCIA	CUAUHTÉMOC	ING. JUAN MANUEL ROJO CASTILLO
2217039	CANCELADA	REHABILITACIÓN DE MALLA SOMBRA EN J.N. 30 DE ABRIL	CUAUHTÉMOC	
2217040	FISM	IMPERMEABILIZACION DE ESC. PRIM. CUAUHTÉMOC/LEONA VICARIO	CUAUHTÉMOC	ING. JUAN MANUEL ROJO CASTILLO
2217041	CANCELADA	PORTICO ENTRADA J.N. ENRIQUE REBSAMEN	CUAUHTÉMOC	
2217042	FISM	BARDA PERIMETRAL TELEBACHILLERATO 86149	CUAUHTÉMOC	ING. ALEJANDRO CASTILLO BARAY
2217043	CANCELADA	REACONDICIONAMIENTO DE EDIFICIO DEL CAM 4	CUAUHTÉMOC	
2217043	CANCELADA	REACONDICIONAMIENTO DE EDIFICIO DEL CAM 4	CUAUHTÉMOC	
2217045	FODESEM	CONSTRUCCION DE CANCHA DE VOLEIBOL, APARATOS DE EJERCICIO, ANDADORES DE CONCRETO, PISTA DE PUMP TRACK Y ALUMB.	CUAUHTÉMOC	ANTONIO AKEL QUINTANA
2217045	FISM	CONSTRUCCION DE CANCHA DE VOLEIBOL, APARATOS DE EJERCICIO, ANDADORES DE CONCRETO, PISTA DE PUMP TRACK Y ALUMB.	CUAUHTÉMOC	
2217046	FODESEM	CONSTRUCCION DE AREA INFANTIL, CANCHA DE VOLEIBOL DE PLAYA, PALAPAS Y ASADORES	CUAUHTÉMOC	ANTONIO AKEL QUINTANA
2217046	FISM	CONSTRUCCION DE AREA INFANTIL, CANCHA DE VOLEIBOL DE PLAYA, PALAPAS Y ASADORES	CUAUHTÉMOC	

2217047	FISM	REM. DE LA CAPILLA DE VELACION EN EJ. UNION CAMPESINA L. CARDENAS	CUAUHTÉMOC	JUAN MANUEL ROJO CASTILLO
2217048	FISM	CONSTRUCCION DE 25 BAÑOS PAQ. 1	ÁLVARO OBREGÓN	GERARDO HUERTA GUZMÁN
2217051	FAFM	REHAB. DE APRQUE DE BESBOL AGUILAS DE REFORMA	CUAUHTÉMOC	EDIFICACIONES Y AVALUOS CORRAL, S.A. DE C.V.
2217052	FAFM	REHAB. DE PARQUE DE BESBOL TIGRES DE LA EMILIANO	CUAUHTÉMOC	EDIFICACIONES Y AVALUOS CORRAL, S.A. DE C.V.
2217053	FAFM	REHAB. DE PARQUE BESIBOL FOCHOLO	CUAUHTÉMOC	EDIFICACIONES Y AVALUOS CORRAL, S.A. DE C.V.
2217054	FISM	ELABORACION DE PROYECTO PARA EL SERVICIO DE HAB. DE VARIAS CALLES	CUAUHTÉMOC	ARQ. ALEJANDRO PAEZ FLORES
2217055	FISM	ADEC. DE INST. ELECTRICAS PARA EL SERV. DE HAB. DE ALUB. PUB. CALLES	CUAUHTÉMOC	
2217056	FISM	DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL	CUAUHTÉMOC	OFISISTEMAS S.A. DE C.V.
2217057	FAFM	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE GIRASOLES	CUAUHTÉMOC	DIPIASA S.A. DE C.V.
2217058	FAFM	REHAB. DE PARQUE 1 DE MAYO	CUAUHTÉMOC	
2217060	FISM	RECARPETEO DE LA CARRETERA LA COSTERA TRAMO 1 Y TRAMO 2	ANÁHUAC	FABIAN GAMBOA CHÁVEZ
2217061	FAFM	REPARACION DE EXPLANADA EN ESC. PRIM. EXPROP. PETROLERA L. CARDE.	CUAUHTÉMOC	ING. JOSÉ ANTONIO LERMA RENOVA
2217062	FAFM	BANQUETAS EN EL INTERIOR PRIM. RICARDO FLORES MAGON	CUAUHTÉMOC	ING. JOSÉ ANTONIO LERMA RENOVA
2217063	FAFM	REPOSICIÓN DE BARDAS JARDIN DE NIÑOS ROSAS DE LA INFANCIA	CUAUHTÉMOC	CONSTRUCTORA AREN, S.A. DE C.V.
2217064	GASTO CORRIENTE	REMODELACIÓN DE RASTRO EN EL SECCIONAL DE	ANÁHUAC	CONSTRUCCIONES Y OBRAS SAN PEDRO, S.A. DE

		ANÁHUAC		C.V.
2217065				
2217066	FAFM	1 ETAPA EDIFICIO DE AMBULANCIA Y BOMBEROS C. CUAUHTÉMOC Y 10A	ÁLVARO OBREGÓN	
2217067	FAFM	CONSTRUIC. DE CAMELLÓN CENTRAL AV. CUAUHTÉMOC / 9 Y 23	ANÁHUAC	DIPIASA, S.A. DE C.V.
2217068	FAFM	PROD. Y SUM. DE MAT. ASFÁLTICO PARA PROG. DE BACHEO EMERGENTE	CUAUHTÉMOC	JACOB FEHR PETERS
2217069	FAFM	REACONDICIONAMIENTO DEL CAM 4	CUAUHTÉMOC	
2217069	FECHAC	REACONDICIONAMIENTO DEL CAM 4	CUAUHTÉMOC	
2217070	FAFM	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS PARA CERRO DE RUELAS	CUAUHTÉMOC	LABORATORIO DE CONSULTORIA, S.A. DE C.V.

**2.5. Comité de Obras Públicas y Servicios relacionadas con las mismas, del Consejo de Urbanización Municipal (CUM) de Cuauhtémoc, Chih.**

Consejo de Urbanización Municipal (CUM)							
Comité de Obras Públicas y Servicios relacionadas con las mismas, del Consejo de Urbanización Municipal							
Fecha de sesión	Nº de obra	Obra	Contratista asignado	Concepto	Status	Monto de la obra	Recurso
26-ago-22	CUM-12/2022	C. BERNA ENTRE BRUSELAS Y 10 DE MAYO	CONSTRUCTORA AREN, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS	TERMINADA	\$ 86,426.84	PROPIO
26-ago-22	CUM-13/2022	COLUMNAS ENTRADA AL POLIDEPORTIVO HUMBERTO PÉREZ HOLGUÍN	ING. HILARIO OCHOA MERAZ	CONSTRUCCIÓN DE COLUMNAS	TERMINADA	56,000.00	PROPIO

03-oct-22	CUM-14/2022	AV. SONORA ENTRE 24A. Y 26.A	ING. FABIAN GAMBOA CHÁVEZ	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE 1,210.75M2	EN PROCESO	1,333,713.83	CONVENIO DE COLABORACIÓN PMC-CUM-01/2022
03-oct-22	CUM-15/2022	C. 18 DE MARZO ENTRE ÁVILA CAMACHO Y AV. DE LOS VIENTOS	C. IBAN MIRAMONTES GÓMEZ	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE 3,192.32M2	EN PROCESO	2,280,589.78	CONVENIO DE COLABORACIÓN PMC-CUM-01/2022
03-oct-22	CUM-16/2022	C. 44a. ENTRE COYOACÁN Y TEOTIHUACÁN	ARQ. DORA PARRA MORALES	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE 418.00.M2	EN PROCESO	346,691.99	CONVENIO DE COLABORACIÓN PMC-CUM-01/2022

## 2.6. Consejo de Urbanización Municipal (CUM) de Cuauhtémoc

El Consejo de Urbanización Municipal no realizó ninguna reunión en el periodo del 20 de Julio a la fecha.

## 2.7. Consejo Municipal de Estacionómetros de Cd. Cuauhtémoc, Chih.

Consejo Municipal de Estacionómetros (CME)				
Sesiones del consejo				
No. de sesión	Tipo de sesión	Fecha	Lugar	Acuerdos
Octogésima novena	Ordinaria	Miércoles 3 de agosto del 2022	Sala cabildo	Bienvenida y pase de lista de presentes, aprobación del orden del día y aprobación de acta de sesión anterior, participación de integrantes de la red de asociaciones civiles, presentación de proyecto de alumbrado de polideportivo II, presentación de la información financiera de los meses mayo y junio, asuntos generales.
Doceava	Extraordinaria	Miércoles 17 de agosto del 2022	Sala cabildo	Bienvenida y pase de lista de presentes aprobación de orden del día, aprobación de acta de sesión anterior, análisis de la solicitud que realizan las

				asociaciones civiles, asuntos generales.
Treceava	Extraordinaria	Lunes 29 de agosto del 2022	Sala cabildo	Solicitud de recursos económicos por parte del Presidente Municipal para solventar los problemas que ha generado la contingencia por el temporal lluvioso.

## 2.8. Consejo del Rastro TIF 191 Cuauhtémoc

En el Consejo del Rastro TIF 191 no ha realizado ninguna reunión de septiembre del 2021 a la fecha.

## 2.9. Comité de apoyo técnico y evaluación para Fraccionamientos de la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología

Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología		
Comité de apoyo técnico y evaluación para fraccionamientos		
No.	Fecha	Asunto
16	21 de Julio del 2022	Acta de Entrega Recepción Anticipada del Fracc. Albaterra, etapas I, VIII y XI.
		Solicitud de afectación y prolongación a futuro de la calle Rep. de Costa Rica y calle Agrícola San Antonio.
		Presentación del Fracc. Las Lomas, en el Seccional de Anáhuac.
		Presentación del Fracc. Valle de Anáhuac, en el Seccional de Anáhuac.
		Día de sesión del comité de Fraccionamientos.
		Acta Anticipada del Fracc. Albaterra.
		Cierre de Fraccionamientos.
17	3 de Agosto del 2022	Fraccionamientos de los Sres. Aude.
		Acta de entrega recepción anticipada del Fracc. Campestre Del Parque
		Aprobación del Fracc. Cantera.

		Condominio Duplex.
		Lotificación de Av. Tecnológico
18	<b>31 de Agosto del 2022</b>	Lotificación irregular frente a Técnica No. 5.
		Solicitud para regularización del Fracc. Arboledas en Anáhuac.
		Solicitud para regularización de Lotificación en Casa Colorada.
		Afectación en Álvaro Obregón.
		Gas Natural.
19	<b>14 de Septiembre del 2022</b>	Afectación en Ejido Cuauhtémoc.
		Aprobación del Fracc. Las Lomas.
		Fracc. Valle Escondido.
		Comedor Corramos Juntos.
		Calle Presa de la Amistad.
		Invasión en banquetas
		Trabajos en calle Belisario Chávez.
		Vialidad Oriente.
20	<b>05 de Octubre del 2022</b>	Afectación en la calle Batalla de Puebla.
		Comedor Corramos Juntos.
		Parque Faja de Oro.
		Lotificación en Cerro El Duraznito
		Calle Presa de la Amistad
		Gas Natural
		Servidumbre del Fracc. Cerrada de San Antonio.
21	<b>19 de Octubre del 2022</b>	Solicitud para la Afectación y prolongación de la calle Cuautitlán.
		Afectación en la calle Batalla de Puebla.

## 2.10. Comité Municipal de Salud en coordinación con la Dirección de Desarrollo Social

Dirección de Desarrollo Social		
Comité Municipal de Salud		
Fecha	Lugar	Temas tratados
05/07/2022	Sala de juntas del Comité de Adquisiciones	Daños post COVID en la población.
09/08/2022	Sala de juntas del Comité de Adquisiciones	<p>El Ing. Miguel Holguín Director de Desarrollo Social, comenta sobre el programa de atención de comunidades rurales del municipio, donde se apoyará con consulta dental y de medicina general, así como entrega de medicamentos.</p> <p>El Ing. Miguel Holguín habla del programa de atención psicológica se encuentra a escasos días de poder empezar a operar y habla del procedimiento que se seguirá.</p> <p>El Ing. Miguel Holguín comenta los resultados del Dr. Vagón (2,151 pacientes).</p> <p>El Dr. Guillermo Staufer comenta que el Centro de Salud cuenta con área de psicología y lo pone a disposición</p>
06/09/2022	Sala de juntas del Comité de Adquisiciones	<p>La Lic. Maribel Alba da la apertura a la séptima reunión ordinaria del comité municipal de salud realizando auto presentación de cada uno de los asistentes.</p> <p>El Ing. Miguel Ángel Holguín García Director de Desarrollo Social presenta al nuevo Director de la Región Sanitaria el Dr. Guillermo Alberto Staufer Domínguez y le cede la palabra.</p> <p>El Lic. Humberto Pérez Mendoza, Presidente Municipal da la bienvenida y habla de las medidas de prevención Covid-19 y habla de actividades encaminadas para manejar los daños post-Covid-19 en la población.</p>
04/10/2022	Sala de juntas del Comité de Adquisiciones	Mes rosa

Dirección de Desarrollo Social		
Sub comité Municipal de Salud Mental		
Fecha	Lugar	Temas tratados
26/07/2022	Sala de juntas del Comité de Adquisiciones	Se ven los antecedentes del subcomité de salud mental, análisis FODA, calendarización de próximas reuniones y actividades de prevención del suicidio.
29/08/2022	Sala de juntas del Comité de Adquisiciones	Semana de prevención del suicidio donde cada institución trabajará para una buena difusión, se entregarán trípticos con información.
27/09/2022	Sala de juntas del Comité de Adquisiciones	Se habla de las actividades por realizar del día de la mujer y de la salud mental
25/10/2022	Sala de juntas del Comité de Adquisiciones	Se habla de las actividades que se realizaron con éxito en el mes de la mujer, la prevención del suicidio, etc.

#### 2.11. Comité Municipal de Educación en coordinación con la Dirección de Desarrollo Social

Dirección de Desarrollo Social		
Comité Municipal de Educación		
Fecha	Lugar	Temas tratados
09/08/2022	Sala de juntas del Comité de Adquisiciones	Organización del desfile 16 de septiembre 2022
18/10/2022	Sala de juntas del Comité de Adquisiciones	Organización del desfile 20 de noviembre 2022

## 2.12. Comité de Vecinos en coordinación con la Dirección de Desarrollo Social

Dirección de Desarrollo Social		
Comités de vecinos		
Fecha	Lugar	Temas tratados
03/09/2022	Centro Comunitario de la Reforma	Entrega de cheques de apoyo a familias beneficiarias del programa visitas domiciliarias
15/10/2022	Auditorio de las 3 Culturas	Dar a conocer la convocatoria del progrma de tinacos
28/10/2022	Centro Comunitario de la colonia Emiliano Zapata	Entrega de tinacos a familias beneficiarias

## 2.13. Reunión para revisión de los expedientes del programa de “Financiamiento para microempresas” de la Dirección de Fomento Económico

Dirección de Fomento Económico		
Reunión para Revisión de los expedientes del programa de "Financiamiento para microempresas"		
Fecha	Lugar	Temas tratados
26 de julio de 2022	Dirección de Fomento Económico	44 expedientes del programa micro financiamiento Mujer Emprende 06 expedientes del programa de micro financiamiento Desarrollo Emprendedor
26 de septiembre de 2022	Dirección de Fomento Económico	42 expedientes del programa micro financiamiento Mujer Emprende 08 expedientes del programa de micro financiamiento Desarrollo Emprendedor

**2.14. Comité de Adquisidores, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Instituto Municipal de Cultura de Cd. Cuauhtémoc.**

Este Comité no realizó ninguna reunión en el periodo del 20 de Julio a la fecha.

**2.15. Reuniones de la junta directiva del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Cd. Cuauhtémoc**

Esta junta directiva no realizó ninguna reunión en el periodo del 20 de Julio a la fecha.

**2.16. Reuniones de Consejo de Honor y Justicia de Bomberos de Cd. Cuauhtémoc**

Este consejo no realizó ninguna reunión en el periodo del 20 de Julio a la fecha.

Cabe mencionar que esta Sindicatura forma parte de estos comités, con derecho a voz, pero sin voto.

### 3. COORDINACIÓN SOCIAL

Es el enlace de participación ciudadana que tiene como objetivo observar y vigilar que los programas sociales, obra pública, trámites y servicios gubernamentales que se lleven a cabo con apego a la ley.

Nuestra visión es ser un área reconocida como imparcial, íntegra y transparente en la supervisión del ejercicio de los recursos públicos; así mismo obtener exitosamente la participación ciudadana, dinámica y efectiva para favorecer el control preventivo de los servicios y programas que ofrece el Gobierno Municipal.

#### 3.1. Medios de contacto ciudadano

En coordinación social desarrollamos varios canales de comunicación y vinculación ciudadana:

- **Encuestas:** aleatoriamente se realizan encuestas de servicio en todas las dependencias del Municipio, esto es para detectar y evaluar el trato, el servicio y el tiempo que se le da a cada trámite que solicita el ciudadano.
- **Encuestas telefónicas:** con base a la información que nos proporcionan las direcciones de cada uno de los apoyos y trabajos realizados, en coordinación social nos encargamos de hacer llamadas a cada uno de los beneficiarios para saber a detalle cómo fue la atención recibida y captar algunas necesidades.
- **Encuestas domiciliarias:** se hacen visitas domiciliarias en diferentes sectores, para monitorear el estado en el que se encuentra la colonia en lo referente a servicios públicos, seguridad pública y obras públicas, así mismo saber de primera mano las necesidades que existen en cada una de ellas.

- **Módulo Fijo:** contamos con atención permanente a todos los ciudadanos que tengan alguna inquietud o quieran expresar sus quejas o problemática, en la oficina de Sindicatura en un horario de 9:00 a 15:00 horas (Av. Allende y Agustín Melgar No.15 Zona Centro, planta alta).
- **Módulo Móvil:** esta Sindicatura cuenta con un módulo itinerante que se instala en la plaza principal o en diferentes colonias de la Ciudad.
- **Comité de Vecinos:** hemos asistido a cada una de las reuniones con los comités vecinales que ha organizado la Dirección de Desarrollo Social, esto para observar y vigilar que cada uno de los proyectos se lleven a cabo con transparencia y legalidad, y con ayuda de los vecinos conocer y apoyar en resolver necesidades inmediatas.
- **Atención telefónica:** Vía teléfono es un medio de contacto directo y a su vez una forma anónima de expresar algún reporte, duda o denuncia. Contacto en el teléfono 625 581 92 00, extensión 75019.
- **Mesas de trabajo:** en estas mesas participan los integrantes de los comités de vecinos para plasmar las necesidades que tiene su colonia, teniendo un contacto directo con el ciudadano y escuchando de primera mano las inquietudes más apremiantes de la ciudadanía.
- **Programas Sociales:** dentro del programa de la Dirección de Desarrollo Social “Unidos por Cuauhtémoc”, en donde de igual manera, se recibe a los ciudadanos que tengan alguna inquietud o quieran expresar sus quejas o problemática.



### 3.2. Publicidad y difusión

La Coordinación Social se da a conocer por medio de módulo móvil, línea telefónica, volantes, redes sociales y comité de vecinos, en lo que a ellas respecta hemos recibido una excelente respuesta y participación por parte de los ciudadanos, así como también muy buena respuesta a nuestras solicitudes cada una de las Direcciones del Municipio a la que nos dirigimos para resolver algún trámite o solicitud.




### 3.3. Auditorías de Coordinación Social

Las actividades que se realizan en la coordinación social de Sindicatura son de suma importancia ya que es el departamento dirigido hacia los ciudadanos que son beneficiados con algún apoyo que otorga el Municipio; coordinación social es el enlace entre el gobierno y el ciudadano, habiendo realizado las siguientes auditorias sociales:

#### 3.3.1. Desarrollo Rural


Se solicitó información a la Dirección de Desarrollo Rural referente a entrega de apoyo de semilla de avena y realizamos encuestas telefónicas para monitorear la satisfacción de los beneficiados y de cómo fue la atención recibida al realizar el trámite.

Consultamos si el apoyo de semilla de avena fue suficiente; y obtuvimos los siguientes resultados:




Gráfica 1.- ¿Fue suficiente el apoyo de semilla de avena recibido?

Como atención a la ciudadanía las encuestas nos arrojan un resultado positivo, los usuarios nos comentan que al realizar el trámite en esta dependencia reciben buen trato.




**Gráfica 2.- ¿Cómo califica la atención recibida al realizar el trámite para el apoyo de semilla de avena?**

También solicitamos información del apoyo de entrega de semilla de frijol que se otorgó, consultamos si el apoyo fue suficiente y obtuvimos los siguientes resultados:



**Gráfica 3.- ¿Fue suficiente el apoyo de semilla de frijol recibido?**

Como atención a la ciudadanía las encuestas nos arrojan un resultado positivo, los beneficiados nos comentan que al realizar el trámite en esta dependencia reciben buen trato.



**Gráfica 4.- ¿Cómo califica la atención recibida al realizar el trámite para el apoyo de semilla de frijol?**

Así mismo solicitamos información del apoyo de entrega de fertilizantes, a continuación, mostramos un cuadro con las cantidades otorgadas en kilogramos por tipo de fertilizante que se otorgó.

NOMBRE FERTILIZANTE	KILOGRAMOS
11-52-00	1,000
18-46-00	98,600
18-46-00 COMBINADO	2,600
FOSFATO DIAMÓNICO	1,000
FOSFATO MONOAMÓNICO	3,000
SAM STD ENVASADO	3,000
SAMG	1,000
SULFATO DE AMONIO GRANULADO	24,600
TRIPLE 17	1,000
UREA	93,032
UREA COMBINADO	17,305
<b>TOTAL</b>	<b>246,137</b>


**Cuadro 1.- Distribución de fertilizante otorgado, cantidad en kilogramos.**

De la información que recibimos del apoyo de fertilizantes otorgados, consultamos si el apoyo fue suficiente y obtuvimos los siguientes resultados:



**Gráfica 5.- ¿Fué suficiente el apoyo de fertilizante recibido?**

Los beneficiados nos comentan en la encuesta de atención ciudadana que al realizar el trámite en esta dependencia reciben buen trato.




**Gráfica 6.- ¿Cómo califica la atención recibida al realizar el trámite para el apoyo de fertilizante?**


### 3.3.2. Consejo de Urbanización Municipal (CUM)

Solicitamos al CUM los listados de los ciudadanos que realizaron el trámite para la pavimentación de concreto hidráulico para sus calles.

En el tema de atención a los usuarios nos arroja un resultado muy bueno, los vecinos de las 3 calles encuestadas en su mayoría expresaron que al realizar el trámite en esta dependencia recibieron un buen trato.



**Gráfica 7.- ¿Cómo califica la atención recibida al realizar el trámite para la pavimentación de concreto hidráulico de la calle Berna del Fraccionamiento Los Manzanos?**



**Gráfica 8.- ¿Cómo califica la atención recibida al realizar el trámite para la pavimentación de concreto hidráulico de la calle Álamos de la Colonia Burócrata?**



**Gráfica 9.- ¿Cómo califica la atención recibida al realizar el trámite para la pavimentación de concreto hidráulico de la calle Yucatán de la Colonia República?**

### 3.3.3. Servicios Públicos

Solicitamos información a la Dirección de Servicios Públicos información referente a los apoyos otorgados durante los meses Mayo, Junio y Julio del presente año en los eventos del programa “Unidos por Cuauhtémoc”.

Los ciudadanos nos respondieron en un 100% que la atención fue muy buena, por lo que en las gráficas siguientes detallamos el porcentaje del tipo de cada uno de los apoyos otorgados.


Por otro lado, en el mes de mayo del 2022 se otorgaron 99 servicios de vacunación canina por parte del Centro Municipal de Adopción y Contención Canina (CMACC).



**Gráfica 10. Cantidad de apoyos otorgados por la dirección de Servicios Públicos en el mes de Mayo '22**

En el mes de junio del 2022 se otorgaron 109 servicios de vacunación canina por parte del CMACC, 55 arbolitos y 7 tambos para basura.


### Cantidad de apoyos otorgados por la dirección de Servicios Públicos en el mes de Junio '22



**Gráfica 11. Cantidad de apoyos otorgados por la dirección de Servicios Públicos en el mes de Junio '22**

En el mes de julio del 2022 se otorgaron 30 arbolitos y 2 tambos para basura.

### Cantidad de apoyos otorgados por la dirección de Servicios Públicos en el mes de Julio '22



**Gráfica 12. Cantidad de apoyos otorgados por la dirección de Servicios Públicos en el mes de Julio '22**

### 3.3.4. Dirección de Desarrollo Social


Se solicitó información a la Dirección de Desarrollo Social referente a entrega de apoyos para adulto mayor, discapacidad, pañales, despensas, útiles escolares y desayunos escolares entregados durante el año 2022.

En el tema de la atención que otorgan los servidores públicos que realizan las diferentes entregas, se consultó en una encuesta telefónica con los beneficiarios si la atención recibida era: BUENA, REGULAR o MALA; obteniendo los siguientes resultados:




**Gráfica 13.- ¿Cómo califica la atención recibida en el trámite y entrega de apoyos de Discapacidad año 2021?**

### ¿Cómo califica la atención recibida por el personal de Desarrollo Social?



**Gráfica 14.- ¿Cómo califica la atención recibida en el trámite y entrega de apoyos de Discapacidad año 2022?**


### ¿Cómo califica la atención recibida por el personal de Desarrollo Social?



**Gráfica 15.- ¿Cómo califica la atención recibida en el trámite y entrega de apoyos de Adulto Mayor año 2022?**


En la encuesta de la entrega del apoyo de desayunos escolares aumentamos las preguntas para cubrir varios aspectos en esta entrega, siendo los resultados de cada pregunta las siguientes gráficas:

Los beneficiarios nos expresaron en su mayoría que si fue suficiente el desayuno que recibieron con un 67%.




**Gráfica 16.- ¿Considera que el desayuno otorgado fue suficiente?**

Con referencia a la siguiente gráfica, el resultado de la encuesta es que un 78% de los beneficiados comentan que el desayuno está balanceado.




**Gráfica 17.- ¿Considera que el desayuno otorgado está balanceado?**

Con base a los apoyos otorgados en las escuelas preguntamos cual apoyo es más necesario que se entregue en las escuelas, y la siguiente gráfica nos muestra que los desayunos escolares son los más necesarios con un 78%.



**Gráfica 18.- ¿Qué apoyo considera más necesario que se otorgue en su escuela?**


En la siguiente gráfica nos muestra que la entrega de los desayunos escolares fue en tiempo y forma, el 89% de los beneficiarios calificaron el servicio de entrega como BUENO.



**Gráfica 19.- ¿Cómo califica el servicio de entrega de los desayunos?**

Así mismo Desarrollo Social entregó el apoyo de Pañales a Adultos Mayores y menores con discapacidad y en esta encuesta incluimos una pregunta de calidad y la pregunta de la atención recibida por parte del personal de dicha Dirección, siendo el resultado de las encuestas el que a continuación se plasman en las siguientes gráficas:

El mayor porcentaje se encuentra entre la calidad REGULAR y MALA, sumando entre los dos el 50% de los beneficiados que califican de esta manera esta entrega.



**Gráfica 20.- ¿Cómo califica la calidad de los pañales?**


En el tema de la atención que reciben los beneficiarios por parte de los servidores públicos que realizaron el trámite y entrega de apoyo de Pañales, se consultó en una encuesta telefónica si la atención recibida era: BUENA, REGULAR o MALA; obteniendo los siguientes resultados:



**Gráfica 21.- ¿Cómo califica la atención recibida por el personal de Desarrollo Social en la entrega de pañales?**

En lo que respecta a la entrega de útiles escolares el resultado de la encuesta lo presentamos por medio de las siguientes gráficas.

Los útiles entregados fueron considerados en un 71% que es un paquete completo.



**Gráfica 22.- ¿Considera que el paquete de útiles escolares básico que se otorgó está completo?**

La calidad de los útiles escolares que mencionan los beneficiados en su mayoría con un 71% es considerada como BUENA.




**Gráfica 23.- ¿Cómo califica la calidad de los útiles escolares?**

El tiempo de entrega de los útiles fue calificada en un 67% como oportuna y en tiempo.




**Gráfica 24.- ¿Los paquetes de útiles fueron entregados en tiempo y forma?**

Con base a los apoyos otorgados en las escuelas en cuanto a la entrega de útiles escolares preguntamos cual apoyo es más necesario que se entregue en las escuelas, y la siguiente gráfica nos muestra que los uniformes escolares son los más necesarios con un 38%, sin dejar fuera los desayunos con un 33% como segundo más necesario.




**Gráfica 25.- ¿Qué apoyo considera más necesario que se otorgue en su escuela?**

En el tema de la atención que reciben los beneficiarios por parte de los servidores públicos que realizaron el trámite y entrega de apoyo de útiles escolares, se consultó en una encuesta telefónica si la atención recibida era: BUENA, REGULAR o MALA; obteniendo los siguientes resultados:



**Gráfica 26.- ¿Cómo califica la atención recibida por el personal de Desarrollo Social en la entrega de útiles escolares?**

En estas encuestas incluimos los resultados de los beneficiados con despensas del año en curso y a continuación, presentamos las gráficas de los resultados:



**Gráfica 27.- ¿Considera que es suficiente el contenido de la despesa?**



**Gráfica 28.- ¿Cómo califica la atención recibida por el personal de Desarrollo Social en la entrega de despesas?**

### **3.4. Coordinación, enlace con los ciudadanos y captación de solicitudes**

En esta área de enlace con los ciudadanos continuamos manteniendo contacto vía telefónica principalmente y presencialmente en los eventos del programa “Unidos por Cuauhtémoc” en diferentes parques de la ciudad, tenemos buena comunicación con los ciudadanos.

Somos el enlace entre gobierno y la ciudadanía y tenemos cada vez más acercamiento con la gente del Municipio de Cuauhtémoc y los Seccionales; la atención personalizada al realizar las encuestas nos ha dado más información para apoyar, dar seguimiento a cada trámite y solicitud, así como también los resultados de cada encuesta ayudan a mejorar a cada una de las Direcciones en las que hacemos las auditorías sociales.

Tenemos algunos reportes y solicitudes que hemos estado recibiendo en los diferentes canales de contacto y que por su naturaleza algunas llevan un trámite más largo y otras ya fueron resueltas; aprovechamos cada contacto con las personas para seguir dando difusión a este departamento y así dar conocer a los ciudadanos la importancia de su participación aclarando sus dudas, canalizando sus trámites y orientándolos.


## 4. AUDITORÍA FINANCIERA Y LEGAL

### 4.1. Análisis de ingresos

A continuación, se presenta el análisis de los ingresos del Municipio de Cuauhtémoc, durante el periodo Julio-Septiembre de 2022.

<b>JULIO</b>		
	<b>IMPORTE \$</b>	<b>PORCENTAJE %</b>
<b>IMPUESTOS</b>	\$2,881,573.82	6%
<b>DERECHOS Y CONTRIBUCIONES</b>	6,206,447.87	12%
<b>PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS</b>	2,432,181.90	5%
<b>APORTACIONES Y PARTICIPACIONES</b>	38,818,287.50	77%
<b>CONVENIOS Y OTROS INGRESOS</b>	0.00	0%
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>\$50,338,491.09</b>	<b>100%</b>

**Cuadro 2. Ingresos de Julio**



**Gráfica 29.- Ingresos del mes de Julio**

El total de los ingresos obtenidos durante el mes de septiembre fue por la cantidad de \$50,338,491.09.

Los impuestos representan el 6% de los mismos, por la cantidad de \$2,881,573.82 de los cuales \$2,577,113.25 corresponde al impuesto sobre el patrimonio (Predial y Traslación de dominio), el Predial rezago con un importe de 154,131.97, y por concepto de Espectáculos Públicos la cantidad de \$150,328.60.


Los derechos y contribución de mejora representan un 12% por un total de \$6,206,447.87, el monto más representativo en derechos es obtenido por el concepto de derecho de alumbrado público (DAP CFE) con \$4,336,577.27 seguido por las licencias de construcción por la cantidad de \$725,409.50 las contribuciones de mejora con un importe de \$9,332.12 por concepto de recuperaciones de pavimento, la cantidad faltante está representada por varios conceptos los cuales reflejan un importe de \$1,135,128.98.

Los productos y aprovechamientos representan un 5% siendo de \$2,432,181.90, los productos se componen en su mayoría por los rendimientos de FORTAMUN, FODESEM, FISM y gasto corriente con la cantidad de \$1,041,891.45, y la cantidad más representativa de aprovechamientos son las multas de tránsito por \$784,420.75 seguido de los recargos predial rezago con un importe de \$120,442.20, el restante está comprendido por diversas cuentas las cuales representan la cantidad de \$485,444.54.

Las aportaciones y participaciones representan un 77% con un ingreso de \$38,818,287.50, siendo este el monto más significativo del total de los ingresos adquiridos en el mes, en cuanto a las aportaciones, están conformadas en su totalidad por el FORTAMUN con \$11,233,737.33 y el FISM por \$3,008,130.90 y por concepto de participaciones se integran en su mayoría, por el Fondo General con un importe de \$15,637,654.11, seguido del FODESEM por \$3,501,064.72 y por último el Fondo de Fomento Municipal con \$2,858,920.60, lo faltante lo comprenden diversos conceptos con un importe de \$2,578,779.84.

<b>AGOSTO</b>		
	<b>IMPORTE \$</b>	<b>PORCENTAJE %</b>
<b>IMPUESTOS</b>	\$2,931,777.99	6%
<b>DERECHOS Y CONTRIBUCIONES</b>	7,126,432.10	14%
<b>PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS</b>	3,163,234.33	6%
<b>APORTACIONES Y PARTICIPACIONES</b>	38,017,909.11	74%
<b>CONVENIOS Y OTROS INGRESOS</b>	0.00	0%
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>\$51,239,353.53</b>	<b>100%</b>

**Cuadro 3.- Ingresos del mes de Agosto**



**Gráfica 30.- Ingresos del mes de Agosto**

El total de los ingresos obtenidos durante el mes fue por la cantidad de \$51,239,353.53.

Los impuestos representan el 6% de los mismos, por la cantidad de \$2,931,777.99, de los cuales \$2,499,384.76 corresponden a los impuestos sobre el patrimonio

(Predial directa y Traslación de Dominio) seguido de predial rezago con un importe de \$294,020.19 y por último los espectáculos públicos con \$138,373.04.

Los derechos y contribuciones de mejora representan un 14% por un importe de \$7,126,432.10, el monto más representativo en derechos es obtenido por el concepto de Derecho de Alumbrado Público (DAP) por \$4,173,454.87 seguido del concepto de subasta remate de vehículos con la cantidad de \$1,286,434.00 y por último por las licencias de construcción con \$336,417.76 y las contribuciones provienen de recuperaciones de pavimento por un importe de \$24,639.10, la cantidad faltante está representada por varios conceptos los cuales reflejan un importe de \$1,305,486.37.

Los productos y aprovechamientos representan un 6% de \$3,163,234.33, los productos son derivados en su mayoría por los rendimientos obtenidos por FORTAMUN, FORTAMUN, participaciones y gasto corriente con la cantidad de \$1,099,195.61 y de aprovechamientos destacan las multas de tránsito con \$625,009.33 seguido de los recargos predial rezago con 178,819.01, el restante está comprendido por diversas cuentas las cuales representan la cantidad de \$1,260,210.38.

Las aportaciones y participaciones representan un 74% con un ingreso de \$38,017,909.11, siendo este el monto más significativo del total de ingresos adquiridos en el mes, las aportaciones se comprenden por el FORTAMUN con \$11,233,737.33, el FISM por \$3,008,130.90, y por concepto de participaciones están integradas en su mayoría por el Fondo General con un importe \$15,364,571.40 seguido del FODESEM con \$3,501,064.72 y en último lugar el Fondo de Fomento Municipal por un importe de \$2,805,376.19, lo faltante lo comprenden diversos conceptos con un importe de \$2,105,028.57

En el mes de agosto no se comprenden convenios y otros ingresos.

<b>SEPTIEMBRE</b>		
	<b>IMPORTE \$</b>	<b>PORCENTAJE %</b>
<b>IMPUESTOS</b>	2,528,807.49	5%
<b>DERECHOS Y CONTRIBUCIONES</b>	5,923,665.34	11%
<b>PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS</b>	8,946,557.27	16%
<b>APORTACIONES Y PARTICIPACIONES</b>	38,085,906.28	68%
<b>CONVENIOS Y OTROS INGRESOS</b>	0.00	0%
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>\$55,484,936.38</b>	<b>100%</b>

**Cuadro 4.- Ingresos del mes de Septiembre**



**Gráfica 31.- Ingresos del mes de Septiembre**

El total de los ingresos obtenidos durante este mes fue por la cantidad de \$55,484,936.38.

Los impuestos representan el 4% de los mismos, por la cantidad de \$2,528,807.49, de los cuales \$2,157,920.73 corresponden a los impuestos sobre el patrimonio (Predial directa y Traslación de Dominio), seguidos por el predial rezago con un

importe de \$291,657.76 y por último se comprende por Espectáculos Públicos con \$79,229.00.

Los derechos y contribuciones de mejora representan un 11% sumando un importe de \$5,923,665.34, el monto más representativo en derechos es obtenido por el concepto de Derecho de Alumbrado Público por \$4,093,632.59, seguido de Licencias de Construcción por \$729,583.98 y las contribuciones de mejora provienen de recuperaciones de pavimento con \$17,755.78, la cantidad faltante está representada por varios conceptos los cuales reflejan un importe de \$1,082,692.99.

Los productos y aprovechamientos representan un 16% con \$8,946,557.27, los productos están conformados en su mayoría por los rendimientos de Gasto Corriente por la cantidad de \$6,288,400.47 y los aprovechamientos provienen de las multas por la cantidad de \$715,892.26 seguido de los recargos Predial Rezago con \$222,512.21, el restante está comprendido por diversas cuentas las cuales representan la cantidad de \$1,719,752.33.

Las aportaciones y participaciones representan un 69% con un ingreso de \$38,085,906.28, las aportaciones se conforman por el FORTAMUN con un total de \$11,233,737.33, y el FISM por \$3,008,130.90, y por concepto de participaciones, estas están integradas en su mayoría, por el Fondo General con un importe de \$14,729,297.98, seguido del Fondo de Fomento Municipal con la cantidad de \$2,700,765.65 y al final el FODESEM por \$3,501,064.72, lo faltante lo comprenden diversos conceptos con un importe de \$2,912,909.70.


Y por último, los convenios y otros ingresos no perciben ningún ingreso en el mes.

## 4.2. Análisis de egresos

A continuación, se presenta el análisis de los egresos del Municipio de Cuauhtémoc, durante el periodo Julio - Septiembre de 2022.

<b>JULIO</b>		
	<b>IMPORTE \$</b>	<b>PORCENTAJE %</b>
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	\$19,414,913.54	48%
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	4,946,577.72	12%
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	3,861,777.48	9%
<b>TRANSFERENCIAS</b>	9,263,986.25	23%
<b>BIENES MUEBLES E INMUEBLES</b>	590,198.73	1%
<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	2,736,252.63	7%
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>\$40,813,706.35</b>	<b>100%</b>


**Cuadro 5.- Egresos del mes de Julio**



**Gráfica 32.- Egresos del mes de Julio**

<b>AGOSTO</b>		
	<b>IMPORTE \$</b>	<b>PORCENTAJE %</b>
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	\$18,928,014.60	41%
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	7,672,381.16	17%
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	6,525,381.16	14%
<b>TRANSFERENCIAS</b>	8,923,735.93	20%
<b>BIENES MUEBLES E INMUEBLES</b>	299,198.25	1%
<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	3,205,626.71	7%
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>\$45,554,061.96</b>	<b>100%</b>


**Cuadro 6.- Egresos del mes de Agosto**



**Gráfica 33.- Egresos del mes de Agosto**

<b>SEPTIEMBRE</b>		
	<b>IMPORTE \$</b>	<b>PORCENTAJE %</b>
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	\$23,618,777.56	42%
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	6,082,965.50	11%
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	8,718,187.69	16%
<b>TRANSFERENCIAS</b>	8,495,821.34	15%
<b>BIENES MUEBLES E INMUEBLES</b>	5,634,575.37	10%
<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	3,389,073.35	6%
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>\$55,939,400.81</b>	<b>100%</b>

**Cuadro 7.- Egresos del mes de Septiembre**



**Gráfica 34.- Egresos del mes de Septiembre**

### 4.3. Presupuesto de nómina

A continuación, se presenta el análisis del presupuesto de nómina 2022 del Municipio de Cuauhtémoc, correspondiente al periodo del 1º. de Enero al 30 de septiembre de 2022.

El rubro de los servicios personales está conformado por las siguientes cuentas:

- a) Remuneraciones al personal de carácter permanente
- b) Remuneraciones al personal de carácter temporal
- c) Remuneraciones adicionales y especiales
- d) Seguridad social
- e) Otras prestaciones sociales y económicas
- f) Pago de estímulos a servidores públicos

La cuenta **remuneraciones al personal de carácter permanente** está integrada por los siguientes conceptos:

- ✓ Sueldos base al personal permanente
- ✓ Compensaciones fijas al personal
- ✓ Vacaciones al personal

La cuenta **remuneraciones al personal temporal** la cual está compuesta por:

- ✓ Honorarios asimilables a salarios

La cuenta **remuneraciones adicionales y especiales** está conformada por:

- ✓ Primas por años de servicios efectivos prestados
- ✓ Primas de antigüedad y quinquenios
- ✓ Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de semana
- ✓ Aguinaldo
- ✓ Compensaciones
- ✓ Compensaciones extraordinarias

La cuenta de **Seguridad social** está integrada por:

- ✓ Aportaciones de seguridad social
- ✓ Aportaciones a fondo de vivienda
- ✓ AFORE

Las **otras prestaciones sociales y económicas** está integrada por:

- ✓ Indemnizaciones

El **pago de estímulos a servidores públicos** comprende:

- ✓ Estímulos
- ✓ Premios de asistencia

<b>PRESIDENCIA</b>			
	<b>PRESUPUESTADO ANUAL 2022</b>	<b>EJERCIDO A SEPT. 2022</b>	<b>PRESUPUESTADO VS EJERCIDO 2022</b>
<b>Remuneraciones al personal de carácter permanente</b>	\$1,306,880.04	\$829,618.59	63%
<b>Remuneraciones al personal de carácter temporal</b>	0.01	156,519.98	15651998%
<b>Remuneraciones adicionales y especiales</b>	2,046,230.20	994,120.41	49%
<b>Seguridad social</b>	394,886.22	229,430.09	58%
<b>Otras prestaciones sociales y económicas</b>	26,742.72	0.00	0%
<b>Pago de estímulos a servidores públicos</b>	101,665.20	72,228.00	71%
<b>Total servicios personales</b>	<b>\$3,876,404.39</b>	<b>\$2,281,917.07</b>	<b>59%</b>

**Cuadro 8.- Presupuesto nómina Presidencia**

<b>AYUNTAMIENTO</b>			
	<b>PRESUPUESTADO ANUAL 2022</b>	<b>EJERCIDO A SEPT. 2022</b>	<b>PRESUPUESTADO VS EJERCIDO 2022</b>
Remuneraciones al personal de carácter permanente	\$4,811,642.28	\$3,302,862.60	69%
Remuneraciones al personal de carácter temporal L	0.00	0.00	0%
Remuneraciones adicionales y especiales	3,574,133.70	2,550,841.55	71%
Seguridad social	994,913.66	715,442.49	72%
Otras prestaciones sociales y económicas	63,552.72	0.00	0%
Pago de estímulos a servidores públicos	1,365.04	975.00	71%
<b>Total servicios personales</b>	<b>\$9,445,607.40</b>	<b>\$6,570,121.64</b>	<b>70%</b>

**Cuadro 9.- Presupuesto de nómina Ayuntamiento**

<b>SECRETARÍA</b>			
	<b>PRESUPUESTADO ANUAL 2022</b>	<b>EJERCIDO A SEPT. 2022</b>	<b>PRESUPUESTADO VS EJERCIDO 2022</b>
Remuneraciones al personal de carácter permanente	\$2,560,308.56	\$1,428,709.60	56%
Remuneraciones al personal de carácter temporal L	63,000.00	101,622.23	161%
Remuneraciones adicionales y especiales	5,562,438.92	2,887,932.16	52%
Seguridad social	868,460.89	487,145.51	56%
Otras prestaciones sociales y económicas	61,626.72	0.00	0%
Pago de estímulos a servidores públicos	23,641.84	17,057.00	72%
<b>Total servicios personales</b>	<b>\$9,139,476.93</b>	<b>\$4,922,466.50</b>	<b>54%</b>

**Cuadro 10.- Presupuesto de nómina Secretaría**

<b>PROTECCIÓN CIVIL</b>			
	<b>PRESUPUESTADO ANUAL 2022</b>	<b>EJERCIDO A SEPT. 2022</b>	<b>PRESUPUESTADO VS EJERCIDO 2022</b>
Remuneraciones al personal de carácter permanente	\$724,030.17	\$590,015.87	81%
Remuneraciones al personal de carácter temporal	0.00	0.00	0%
Remuneraciones adicionales y especiales	1,446,381.20	971,237.75	67%
Seguridad social	248,147.37	213,507.00	86%
Otras prestaciones sociales y económicas	16,424.28	0.00	0%
Pago de estímulos a servidores públicos	273.04	195.00	71%
<b>Total servicios personales</b>	<b>\$2,435,256.06</b>	<b>\$1,774,955.62</b>	<b>73%</b>

**Cuadro 11.- Presupuesto de nómina Protección Civil**

<b>TESORERÍA</b>			
	<b>PRESUPUESTADO ANUAL 2022</b>	<b>EJERCIDO A SEPT. 2022</b>	<b>PRESUPUESTADO VS EJERCIDO 2022</b>
Remuneraciones al personal de carácter permanente	\$ 4,098,276.12	\$ 3,270,504.54	80%
Remuneraciones al personal de carácter temporal	198,424.08	65,597.26	33%
Remuneraciones adicionales y especiales	9,072,615.28	5,727,175.66	63%
Seguridad social	1,676,783.14	1,353,448.25	81%
Otras prestaciones sociales y económicas	103,868.88	0.00	0%
Pago de estímulos a servidores públicos	111,094.64	100,178.50	90%
<b>Total servicios personales</b>	<b>\$15,261,062.14</b>	<b>\$10,516,904.21</b>	<b>69%</b>

**Cuadro 12.- Presupuesto de nómina Tesorería**

<b>OFICIALÍA MAYOR</b>			
	<b>PRESUPUESTADO ANUAL 2022</b>	<b>EJERCIDO A SEPT. 2022</b>	<b>PRESUPUESTADO VS EJERCIDO 2022</b>
Remuneraciones al personal de carácter permanente	\$4,076,103.40	\$3,226,256.36	79%
Remuneraciones al personal de carácter temporal	51,654.84	10,667.73	21%
Remuneraciones adicionales y especiales	7,648,966.44	5,412,243.37	71%
Seguridad social	1,368,690.64	1,278,539.95	93%
Otras prestaciones sociales y económicas	110,447.88	28,629.90	26%
Pago de estímulos a servidores públicos	182,133.60	128,176.86	70%
<b>Total servicios personales</b>	<b>\$13,437,996.80</b>	<b>\$10,084,514.17</b>	<b>75%</b>

**Cuadro 13.- Presupuesto de nómina Oficialía Mayor**

<b>SEGURIDAD PÚBLICA</b>			
	<b>PRESUPUESTADO ANUAL 2022</b>	<b>EJERCIDO A SEPT. 2022</b>	<b>PRESUPUESTADO VS EJERCIDO 2022</b>
Remuneraciones al personal de carácter permanente	\$18,976,150.44	\$11,982,116.64	63%
Remuneraciones al personal de carácter temporal	149,748.84	-3,107.50	-2%
Remuneraciones adicionales y especiales	21,306,671.39	12,766,161.41	60%
Seguridad social	5,778,112.23	3,951,037.39	68%
Otras prestaciones sociales y económicas	320,192.04	0.00	0%
Pago de estímulos a servidores públicos	283,816.24	187,682.36	66%
<b>Total servicios personales</b>	<b>\$46,814,691.18</b>	<b>\$28,883,890.30</b>	<b>62%</b>

**Cuadro 14.- Presupuesto de nómina Seguridad Pública**

<b>BOMBEROS</b>			
	<b>PRESUPUESTADO ANUAL 2022</b>	<b>EJERCIDO A SEPT. 2022</b>	<b>PRESUPUESTADO VS EJERCIDO 2022</b>
Remuneraciones al personal de carácter permanente	\$1,024,580.76	\$818,456.94	80%
Remuneraciones al personal de carácter temporal	0.00	0.00	0%
Remuneraciones adicionales y especiales	1,839,810.44	1,384,450.65	75%
Seguridad social	376,165.21	324,235.16	86%
Otras prestaciones sociales y económicas	22,036.20	0.00	0%
Pago de estímulos a servidores públicos	12,558.00	8,830.00	70%
<b>Total servicios personales</b>	<b>\$3,275,150.61</b>	<b>\$2,535,972.75</b>	<b>77%</b>

**Cuadro 15.- Presupuesto de nómina Bomberos**

<b>PREFECTURA</b>			
	<b>PRESUPUESTADO ANUAL 2022</b>	<b>EJERCIDO A SEPT. 2022</b>	<b>PRESUPUESTADO VS EJERCIDO 2022</b>
Remuneraciones al personal de carácter permanente	\$1,445,526.32	\$1,083,665.45	75%
Remuneraciones al personal de carácter temporal	0.00	0.00	0%
Remuneraciones adicionales y especiales	2,776,588.64	1,731,802.15	62%
Seguridad social	548,698.04	420,956.34	77%
Otras prestaciones sociales y económicas	32,334.60	0.00	0%
Pago de estímulos a servidores públicos	2,620.80	1,827.00	70%
<b>Total servicios personales</b>	<b>\$4,805,768.40</b>	<b>\$3,238,250.94</b>	<b>67%</b>

**Cuadro 16.- Presupuesto de nómina Prefectura**

<b>VIALIDAD</b>			
	<b>PRESUPUESTADO ANUAL 2022</b>	<b>EJERCIDO A SEPT. 2022</b>	<b>PRESUPUESTADO VS EJERCIDO 2022</b>
Remuneraciones al personal de carácter permanente	\$6,186,497.76	\$4,466,046.50	72%
Remuneraciones al personal de carácter temporal	210,266.16	125,701.54	60%
Remuneraciones adicionales y especiales	9,202,975.85	6,339,802.79	69%
Seguridad social	2,228,670.12	1,646,912.06	74%
Otras prestaciones sociales y económicas	121,537.80	41,281.20	34%
Pago de estímulos a servidores públicos	118,179.92	82,480.02	70%
<b>Total servicios personales</b>	<b>\$18,068,127.61</b>	<b>\$12,702,224.11</b>	<b>70%</b>

**Cuadro 17.- Presupuesto de nómina Vialidad**

<b>PROGRAMAS PREVENTIVOS</b>			
	<b>PRESUPUESTADO ANUAL 2022</b>	<b>EJERCIDO A SEPT. 2022</b>	<b>PRESUPUESTADO VS EJERCIDO 2022</b>
Remuneraciones al personal de carácter permanente	\$490,246.28	\$386,666.65	79%
Remuneraciones al personal de carácter temporal	0.00	0.00	0%
Remuneraciones adicionales y especiales	1,038,545.40	667,034.73	64%
Seguridad social	160,087.52	122,976.11	77%
Otras prestaciones sociales y económicas	11,441.16	0.00	0%
Pago de estímulos a servidores públicos	163.84	114.00	70%
<b>Total servicios personales</b>	<b>\$1,700,484.20</b>	<b>\$1,176,791.49</b>	<b>69%</b>

**Cuadro 18.- Presupuesto de nómina Programas Preventivos**

<b>OBRAS PÚBLICAS</b>			
	<b>PRESUPUESTADO ANUAL 2022</b>	<b>EJERCIDO A SEPT. 2022</b>	<b>PRESUPUESTADO VS EJERCIDO 2022</b>
Remuneraciones al personal de carácter permanente	\$2,259,647.64	\$1,779,322.22	79%
Remuneraciones al personal de carácter temporal	0.00	0.00	0%
Remuneraciones adicionales y especiales	4,459,569.88	3,232,951.47	72%
Seguridad social	765,857.78	636,094.98	83%
Otras prestaciones sociales y económicas	49,027.20	52,641.00	107%
Pago de estímulos a servidores públicos	51,979.20	46,878.00	90%
<b>Total servicios personales</b>	<b>\$7,586,081.70</b>	<b>\$5,747,887.67</b>	<b>76%</b>

**Cuadro 19.- Presupuesto de nómina Obras Públicas**

<b>PAVIMENTACIÓN</b>			
	<b>PRESUPUESTADO ANUAL 2022</b>	<b>EJERCIDO A SEPT. 2022</b>	<b>PRESUPUESTADO VS EJERCIDO 2022</b>
Remuneraciones al personal de carácter permanente	\$715,751.72	\$569,383.19	80%
Remuneraciones al personal de carácter temporal	0.00	0.00	0%
Remuneraciones adicionales y especiales	1,337,314.07	999,959.72	75%
Seguridad social	361,034.68	268,580.73	74%
Otras prestaciones sociales y económicas	16,466.76	69,395.40	421%
Pago de estímulos a servidores públicos	3,112.24	2,223.00	71%
<b>Total servicios personales</b>	<b>\$2,433,679.47</b>	<b>\$1,909,542.04</b>	<b>78%</b>

**Cuadro 20.- Presupuesto de nómina Pavimentación**

<b>SERVICIOS PÚBLICOS</b>			
	<b>PRESUPUESTADO ANUAL 2022</b>	<b>EJERCIDO A SEPT. 2022</b>	<b>PRESUPUESTADO VS EJERCIDO 2022</b>
Remuneraciones al personal de carácter permanente	\$1,210,988.00	\$904,124.76	75%
Remuneraciones al personal de carácter temporal	0.00	0.00	0%
Remuneraciones adicionales y especiales	1,814,846.44	1,217,992.20	67%
Seguridad social	466,361.92	347,525.24	75%
Otras prestaciones sociales y económicas	23,905.56	0.00	0%
Pago de estímulos a servidores públicos	31,112.64	22,061.85	71%
<b>Total servicios personales</b>	<b>\$3,547,214.56</b>	<b>\$2,491,704.05</b>	<b>70%</b>

**Cuadro 21.- Presupuesto de nómina Servicios Públicos**

<b>ALUMBRADO</b>			
	<b>PRESUPUESTADO ANUAL 2022</b>	<b>EJERCIDO A SEPT. 2022</b>	<b>PRESUPUESTADO VS EJERCIDO 2022</b>
Remuneraciones al personal de carácter permanente	\$737,835.52	\$475,393.99	64%
Remuneraciones al personal de carácter temporal	0.01	68,966.65	6896665%
Remuneraciones adicionales y especiales	1,515,373.40	904,428.75	60%
Seguridad social	294,916.18	190,226.54	65%
Otras prestaciones sociales y económicas	16,590.12	35,672.40	215%
Pago de estímulos a servidores públicos	20,005.44	13,921.64	70%
<b>Total servicios personales</b>	<b>\$2,584,720.67</b>	<b>\$1,688,609.97</b>	<b>65%</b>

**Cuadro 22.- Presupuesto de nómina Alumbrado**

<b>PARQUES Y JARDINES</b>			
	<b>PRESUPUESTADO ANUAL 2022</b>	<b>EJERCIDO A SEPT. 2022</b>	<b>PRESUPUESTADO VS EJERCIDO 2022</b>
Remuneraciones al personal de carácter permanente	\$8,940,373.52	\$5,760,148.62	64%
Remuneraciones al personal de carácter temporal	81,051.36	-198.41	0%
Remuneraciones adicionales y especiales	12,519,958.29	5,982,409.39	48%
Seguridad social	3,630,031.45	2,353,160.29	65%
Otras prestaciones sociales y económicas	173,303.40	78,192.90	45%
Pago de estímulos a servidores públicos	122,110.80	45,343.48	37%
<b>Total servicios personales</b>	<b>\$25,466,828.82</b>	<b>\$14,219,056.27</b>	<b>56%</b>

**Cuadro 23.- Presupuesto de nómina Parques y Jardines**

<b>LIMPIA Y RECOLECCIÓN</b>			
	<b>PRESUPUESTADO ANUAL 2022</b>	<b>EJERCIDO A SEPT. 2022</b>	<b>PRESUPUESTADO VS EJERCIDO 2022</b>
Remuneraciones al personal de carácter permanente	\$7,073,887.88	\$7,547,779.56	107%
Remuneraciones al personal de carácter temporal	60,703.68	-1,745.97	-3%
Remuneraciones adicionales y especiales	9,431,376.79	8,759,999.86	93%
Seguridad social	2,730,447.78	3,125,916.73	114%
Otras prestaciones sociales y económicas	129,796.08	135,018.00	104%
Pago de estímulos a servidores públicos	79,979.12	117,223.56	147%
<b>Total servicios personales</b>	<b>\$19,506,191.33</b>	<b>\$19,684,191.74</b>	<b>101%</b>

**Cuadro 24.- Presupuesto de nómina Limpia y Recolección**

<b>COMUNICACIÓN SOCIAL</b>			
	<b>PRESUPUESTADO ANUAL 2022</b>	<b>EJERCIDO A SEPT. 2022</b>	<b>PRESUPUESTADO VS EJERCIDO 2022</b>
Remuneraciones al personal de carácter permanente	\$696,579.16	\$451,880.37	65%
Remuneraciones al personal de carácter temporal	0.00	0.00	0%
Remuneraciones adicionales y especiales	1,494,215.05	1,019,613.78	68%
Seguridad social	178,915.02	156,249.66	87%
Otras prestaciones sociales y económicas	14,976.00	0.00	0%
Pago de estímulos a servidores públicos	50.40	39.00	77%
<b>Total servicios personales</b>	<b>\$2,384,735.63</b>	<b>\$1,627,782.81</b>	<b>68%</b>

**Cuadro 25.- Presupuesto de nómina Comunicación Social**

<b>DESARROLLO SOCIAL</b>			
	<b>PRESUPUESTADO ANUAL 2022</b>	<b>EJERCIDO A SEPT. 2022</b>	<b>PRESUPUESTADO VS EJERCIDO 2022</b>
Remuneraciones al personal de carácter permanente	\$3,832,319.40	\$3,286,025.05	86%
Remuneraciones al personal de carácter temporal	292,005.00	243,239.94	83%
Remuneraciones adicionales y especiales	7,320,709.12	4,881,215.64	67%
Seguridad social	1,228,379.78	1,147,236.54	93%
Otras prestaciones sociales y económicas	81,481.56	0.00	0%
Pago de estímulos a servidores públicos	30,091.12	41,143.58	137%
<b>Total servicios personales</b>	<b>\$12,784,985.98</b>	<b>\$9,598,860.75</b>	<b>75%</b>

**Cuadro 26.- Presupuesto de nómina Desarrollo Social**

<b>DESARROLLO RURAL</b>			
	<b>PRESUPUESTADO ANUAL 2022</b>	<b>EJERCIDO A SEPT. 2022</b>	<b>PRESUPUESTADO VS EJERCIDO 2022</b>
Remuneraciones al personal de carácter permanente	\$374,847.04	\$371,914.72	99%
Remuneraciones al personal de carácter temporal	0.00	0.00	0%
Remuneraciones adicionales y especiales	1,335,041.80	883,112.19	66%
Seguridad social	167,429.11	162,374.66	97%
Otras prestaciones sociales y económicas	12,721.08	0.00	0%
Pago de estímulos a servidores públicos	655.20	7,098.00	1083%
<b>Total servicios personales</b>	<b>\$1,890,694.23</b>	<b>\$1,424,499.57</b>	<b>75%</b>

**Cuadro 27.- Presupuesto de nómina Desarrollo Rural**

<b>DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA</b>			
	<b>PRESUPUESTADO ANUAL 2022</b>	<b>EJERCIDO A SEPT. 2022</b>	<b>PRESUPUESTADO VS EJERCIDO 2022</b>
Remuneraciones al personal de carácter permanente	\$2,000,809.48	\$1,599,038.97	80%
Remuneraciones al personal de carácter temporal	0.00	0.00	0%
Remuneraciones adicionales y especiales	3,703,937.80	2,104,026.24	57%
Seguridad social	599,281.29	551,942.02	92%
Otras prestaciones sociales y económicas	42,888.60	0.00	0%
Pago de estímulos a servidores públicos	137,767.76	107,284.20	78%
<b>Total servicios personales</b>	<b>\$6,484,684.93</b>	<b>\$4,362,291.43</b>	<b>67%</b>

**Cuadro 28.- Presupuesto de nómina Desarrollo Urbano y Ecología**

<b>FOMENTO ECONÓMICO</b>			
	<b>PRESUPUESTADO ANUAL 2022</b>	<b>EJERCIDO A SEPT. 2022</b>	<b>PRESUPUESTADO VS EJERCIDO 2022</b>
Remuneraciones al personal de carácter permanente	\$583,206.36	\$444,406.16	76%
Remuneraciones al personal de carácter temporal	0.00	0.00	0%
Remuneraciones adicionales y especiales	1,348,598.84	1,036,095.53	77%
Seguridad social	193,276.68	170,276.17	88%
Otras prestaciones sociales y económicas	14,559.24	0.00	0%
Pago de estímulos a servidores públicos	24,242.40	17,316.00	71%
<b>Total servicios personales</b>	<b>\$2,163,883.52</b>	<b>\$1,668,093.86</b>	<b>77%</b>

**Cuadro 29.- Presupuesto de nómina Fomento Económico**

<b>SINDICATURA</b>			
	<b>PRESUPUESTADO ANUAL 2022</b>	<b>EJERCIDO A SEPT. 2022</b>	<b>PRESUPUESTADO VS EJERCIDO 2022</b>
Remuneraciones al personal de carácter permanente	\$1,012,966.16	\$762,258.99	75%
Remuneraciones al personal de carácter temporal	0.00	0.00	0%
Remuneraciones adicionales y especiales	1,415,901.72	1,103,864.53	78%
Seguridad social	244,039.83	203,340.77	83%
Otras prestaciones sociales y económicas	18,471.00	0.00	0%
Pago de estímulos a servidores públicos	10,537.84	7,334.00	70%
<b>Total servicios personales</b>	<b>\$2,701,916.55</b>	<b>\$2,076,798.29</b>	<b>77%</b>

**Cuadro 30.- Presupuesto de nómina Sindicatura**

<b>ANÁHUAC</b>			
	<b>PRESUPUESTADO ANUAL 2022</b>	<b>EJERCIDO A SEPT. 2022</b>	<b>PRESUPUESTADO VS EJERCIDO 2022</b>
Remuneraciones al personal de carácter permanente	\$16,870,794.72	\$11,219,837.69	67%
Remuneraciones al personal de carácter temporal	575,640.00	285,545.77	50%
Remuneraciones adicionales y especiales	3,088,552.07	684,746.83	22%
Seguridad social	3,050,696.59	2,181,096.40	71%
Otras prestaciones sociales y económicas	470,170.60	66,261.00	14%
Pago de estímulos a servidores públicos	0.00	0.00	0%
<b>Total servicios personales</b>	<b>\$24,055,853.98</b>	<b>\$14,437,487.69</b>	<b>60%</b>

**Cuadro 31.- Presupuesto de nómina Anáhuac**

<b>ALVARO OBREGÓN</b>			
	<b>PRESUPUESTADO ANUAL 2022</b>	<b>EJERCIDO A SEPT. 2022</b>	<b>PRESUPUESTADO VS EJERCIDO 2022</b>
Remuneraciones al personal de carácter permanente	\$10,536,500.00	\$9,295,530.82	88%
Remuneraciones al personal de carácter temporal	16,200.00	0.00	0%
Remuneraciones adicionales y especiales	2,353,392.00	966,407.23	41%
Seguridad social	1,470,500.00	1,849,022.00	126%
Otras prestaciones sociales y económicas	0.00	0.00	0%
Pago de estímulos a servidores públicos	0.00	0.00	0%
<b>Total servicios personales</b>	<b>\$14,376,592.00</b>	<b>\$12,110,960.05</b>	<b>84%</b>

**Cuadro 32.- Presupuesto de nómina Álvaro Obregón**

<b>LÁZARO CÁRDENAS</b>			
	<b>PRESUPUESTADO ANUAL 2022</b>	<b>EJERCIDO A SEPT. 2022</b>	<b>PRESUPUESTADO VS EJERCIDO 2022</b>
<b>Remuneraciones al personal de carácter permanente</b>	\$871,229.64	\$721,586.60	83%
<b>Remuneraciones al personal de carácter temporal</b>	0.00	0.00	0%
<b>Remuneraciones adicionales y especiales</b>	1,137,122.72	767,889.79	68%
<b>Seguridad social</b>	292,573.52	235,133.10	80%
<b>Otras prestaciones sociales y económicas</b>	15,608.16	0.00	0%
<b>Pago de estímulos a servidores públicos</b>	3,256.32	2,325.96	71%
<b>Total servicios personales</b>	<b>\$2,319,790.36</b>	<b>\$1,726,935.45</b>	<b>74%</b>

**Cuadro 33.- Presupuesto de nómina Lázaro Cárdenas**

<b>PRESUPUESTO NÓMINA</b>				
	<b>PRESUPUESTADO ENE-SEP 2022</b>	<b>EJERCIDO ENE-SEP 2022</b>	<b>PRESUPUESTADO VS EJERCIDO 2022</b>	<b>AHORRO</b>
Presidencia	\$2,897,201.61	\$2,281,917.07	79%	\$615,284.54
Ayuntamiento	7,060,589.45	6,570,121.64	93%	490,467.81
Secretaría	6,834,499.84	4,922,466.50	72%	1,912,033.34
Protección Civil	1,807,977.44	1,774,955.62	98%	33,021.82
Tesorería	11,501,173.18	10,516,904.21	91%	984,268.97
Oficialía Mayor	10,043,897.66	10,084,514.17	100%	- 40,616.51
Seguridad Pública	34,946,388.54	28,883,890.30	83%	6,062,498.24
Bomberos	2,446,790.23	2,535,972.75	104%	- 89,182.52
Prefectura	3,591,400.55	3,238,250.94	90%	353,149.61
Vialidad	13,494,174.56	12,702,224.11	94%	791,950.45
Programas Preventivos	1,270,575.56	1,176,791.49	93%	93,784.07
Obras Públicas	5,670,853.13	5,747,887.67	101%	- 77,034.54
Pavimentación	1,812,982.88	1,909,542.04	105%	- 96,559.16
Servicios Públicos	2,648,210.28	2,491,704.05	94%	156,506.23
Alumbrado	1,929,265.78	1,688,609.97	88%	240,655.81
Parques y Jardines	18,974,319.31	14,219,056.27	75%	4,755,263.04
Limpia y recolección	14,513,805.21	19,684,191.74	136%	- 5,170,386.53
Comunicación Social	1,784,551.48	1,627,782.81	91%	156,768.67
Desarrollo Social	9,571,735.24	9,598,860.75	100%	- 27,125.51
Desarrollo Rural	1,413,954.49	1,424,499.57	101%	- 10,545.08
Desarrollo Urbano y Ecología	4,861,593.43	4,362,291.43	90%	499,302.00
Fomento Económico	1,618,050.49	1,668,093.86	103%	- 50,043.37
Sindicatura	2,021,015.89	2,076,798.29	103%	- 55,782.40
Anáhuac	16,328,102.91	14,437,487.69	88%	1,890,615.22
Álvaro Obregón	9,710,444.00	12,110,960.05	125%	- 2,400,516.05
Lázaro Cárdenas	1,734,024.80	1,726,935.45	100%	7,089.35
<b>Totales</b>	<b>\$190,487,577.94</b>	<b>\$179,462,710.44</b>		<b>\$11,024,867.50</b>

**Cuadro 34. Presupuesto de nómina de Enero a Septiembre 2022**

#### 4.4. Uso de vehículos oficiales

Esta Sindicatura Municipal realizó la revisión de información y documentos que deben portar los empleados que conducen vehículos oficiales del Municipio, llevadas a cabo por esta Sindicatura Municipal a Oficialía Mayor.

Durante el mes de octubre se llevó a cabo la verificación del buen uso de las unidades asignadas a las diferentes Direcciones y Organismos Descentralizados del Municipio, esto mediante revisiones aleatorias, en las cuales se buscaba confirmar que los conductores cumplieran con lo establecido en el “**Reglamento para la utilización y vigilancia del patrimonio Municipal**”, *Sección Primera, De las Obligaciones de los Servidores Públicos Respecto de los Vehículos de Propiedad Municipal, artículo 54, fracciones I, VII, VIII, XII, XVI, XVII*, que a la letra indican lo siguiente:

Son obligaciones de los servidores públicos, respecto de los vehículos que tienen asignados, las siguientes:

I. Preservar el vehículo, utilizándolo sólo para los fines oficiales estipulados y dentro de los horarios de trabajo que le sean señalados, así como concentrarlos en los lugares especialmente señalados cuando así se decida, una vez concluidos los horarios reglamentarios de trabajo, o cumplidas las comisiones especiales que se designen a sus conductores. De lo anterior, siempre deberá de estar enterada oportunamente la Oficialía Mayor;

VII. Presentar en caso de así ser requerido, la garantía o fianza que el Ayuntamiento establezca como medio para responder por el adecuado uso del vehículo de propiedad municipal asignado;

VIII. Portar copia simple del resguardo de asignación del vehículo, así como la póliza de la compañía de seguros respectiva y la tarjeta de circulación;

XIII. Portar el gafete o documento que lo acredite como servidor público, mientras se encuentre operando el vehículo;

XVI. Cumplir con lo dispuesto en las leyes y reglamentos en materia de tránsito y vialidad;

XVIII. Las demás que establezca este reglamento o cualquier otro ordenamiento.

De acuerdo a las disposiciones marcadas en el reglamento se realizó el siguiente formato, el cual fue llenado conforme a la información proporcionada por cada conductor:

<b>REVISIÓN DE DOCUMENTOS VEHÍCULOS</b>	
DE ACUERDO AL ARTÍCULO 54 DEL REGLAMENTO PARA LA UTILIZACIÓN Y VIGILANCIA DEL PATRIMONIO MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC, CHIHUAHUA	
<b>Dirección</b>	
<b>Departamento</b>	
<b>No. Inventario</b>	
<b>No. Económico</b>	
<b>Tipo</b>	
<b>Marca y modelo</b>	
<b>Placas</b>	
<b>Encargado</b>	
<b>Resguardo</b>	
<b>Póliza de seguro</b>	
<b>Tarjeta de circulación</b>	
<b>Oficio de autorización uso fuera de horario</b>	
<b>Oficio de autorización circular sin logos</b>	
<b>Gafete</b>	
<b>Licencia de conducir</b>	
<b>Observaciones</b>	
Nombre y firma del auditor Sindicatura	Nombre y firma del conductor

**Formato 1.- Revisión de Documentos Vehículos**

Al realizar la revisión se entrevistó a 15 conductores de 7 Direcciones; Servicios Públicos (Alumbrado y Limpia y Recolección), Desarrollo Rural, Secretaría (Bomberos y H. Ayuntamiento), Oficialía Mayor, Obras Públicas, Desarrollo Social,

Tesorería, uno de Sindicatura y uno del organismo descentralizado del Consejo Municipal de Estacionómetros, obteniendo las siguientes observaciones:

### **Dirección de Servicios Públicos**

Del conductor de la unidad Chrysler Pick up Dakota 2021 con número económico SP-0253, se observa que no cuenta con resguardo, ni oficio de autorización de uso fuera de horario.

<b>REVISIÓN DE DOCUMENTOS VEHÍCULOS</b>	
DE ACUERDO AL ARTÍCULO 54 DEL REGLAMENTO PARA LA UTILIZACIÓN Y VIGILANCIA DEL PATRIMONIO MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC, CHIHUAHUA	
<b>Dirección</b>	Servicios públicos
<b>Departamento</b>	Alumbrado
<b>No. Inventario</b>	1205-908-02-0018
<b>No. Económico</b>	SP-0253
<b>Tipo</b>	Operativo
<b>Marca y modelo</b>	<b>Chrysler Pick up Dakota 2021</b>
<b>Placas</b>	✓
<b>Encargado</b>	Rodolfo Andrés González Chávez
<b>Resguardo</b>	✗
<b>Póliza de seguro</b>	✓
<b>Tarjeta de circulación</b>	✓
<b>Oficio de autorización uso fuera de horario</b>	✗
<b>Oficio de autorización circular sin logos</b>	N/A
<b>Gafete</b>	✓
<b>Licencia de conducir</b>	✓

**Formato 2.- Revisión de Documentos Vehículos Servicios Públicos**

Del conductor de la unidad NISSAN Pick up NP300 2016 con número económico SP-0205, se observa que no cuenta con resguardo y no porta su gafete y menciona que las placas y la tarjeta de circulación están en proceso.

<b>REVISIÓN DE DOCUMENTOS VEHÍCULOS</b>	
DE ACUERDO AL ARTÍCULO 54 DEL REGLAMENTO PARA LA UTILIZACIÓN Y VIGILANCIA DEL PATRIMONIO MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC, CHIHUAHUA	
<b>Dirección</b>	Servicios públicos
<b>Departamento</b>	Limpia y recolección
<b>No. Inventario</b>	1205-908-01-0001
<b>No. Económico</b>	SP-205
<b>Tipo</b>	Operativo
<b>Marca y modelo</b>	<b>NISSAN Pick up NP300 2016</b>
<b>Placas</b>	En proceso
<b>Encargado</b>	Hugo Hernández Palacios
<b>Resguardo</b>	✗
<b>Póliza de seguro</b>	✓
<b>Tarjeta de circulación</b>	En proceso
<b>Oficio de autorización uso fuera de horario</b>	✓
<b>Oficio de autorización circular sin logos</b>	N/A
<b>Gafete</b>	✗
<b>Licencia de conducir</b>	✓

**Formato 3.- Revisión de Documentos Vehículos Servicios Públicos**

Del conductor de la unidad Chrysler Pick up Ram 2008 con número económico SP-134, se observa que no cuenta con resguardo.

<b>REVISIÓN DE DOCUMENTOS VEHÍCULOS</b>	
DE ACUERDO AL ARTÍCULO 54 DEL REGLAMENTO PARA LA UTILIZACIÓN Y VIGILANCIA DEL PATRIMONIO MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC, CHIHUAHUA	
<b>Dirección</b>	Servicios Públicos
<b>Departamento</b>	Limpia y recolección
<b>No. Inventario</b>	1205-908-04-0037
<b>No. Económico</b>	SP-134
<b>Tipo</b>	Operativo
<b>Marca y modelo</b>	<b>Chrysler Pick up Ram 2008</b>
<b>Placas</b>	✓
<b>Encargado</b>	Rubén García Antillón
<b>Resguardo</b>	✗
<b>Póliza de seguro</b>	✓
<b>Tarjeta de circulación</b>	✓
<b>Oficio de autorización uso fuera de horario</b>	✓
<b>Oficio de autorización circular sin logos</b>	N/A
<b>Gafete</b>	✓
<b>Licencia de conducir</b>	✓

**Formato 4.- Revisión de Documentos Vehículos Servicios Públicos**

Del conductor de la unidad Chevrolet Silverado 2002 con número económico E-700, se observa que no cuenta con: resguardo, póliza de seguro, oficio de autorización de uso de fuera de horario y licencia de conducir. Menciona que las placas actuales y la tarjeta de circulación están en proceso, incumpliendo en su mayoría con los requisitos necesarios para poder hacer uso de los vehículos propiedad de Municipio.

<b>REVISIÓN DE DOCUMENTOS VEHÍCULOS</b>	
DE ACUERDO AL ARTÍCULO 54 DEL REGLAMENTO PARA LA UTILIZACIÓN Y VIGILANCIA DEL PATRIMONIO MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC, CHIHUAHUA	
<b>Dirección</b>	Servicios públicos
<b>Departamento</b>	Limpia y recolección
<b>No. Inventario</b>	1205-998-00-0020
<b>No. Económico</b>	E-700
<b>Tipo</b>	Operativo
<b>Marca y modelo</b>	<b>Chevrolet Silverado 2002</b>
<b>Placas</b>	En proceso
<b>Encargado</b>	Arturo Macías Legarda
<b>Resguardo</b>	×
<b>Póliza de seguro</b>	×
<b>Tarjeta de circulación</b>	En proceso
<b>Oficio de autorización uso fuera de horario</b>	×
<b>Oficio de autorización circular sin logos</b>	N/A
<b>Gafete</b>	✓
<b>Licencia de conducir</b>	×

**Formato 5.- Revisión de Documentos Vehículos Servicios Públicos**

Del conductor de la unidad Ford Camión F350 2003 con número económico SP-123, se observa que no cuenta con resguardo y oficio de autorización de uso fuera de horario. Menciona que las placas actuales y la tarjeta de circulación están en proceso,

<b>REVISIÓN DE DOCUMENTOS VEHÍCULOS</b>	
DE ACUERDO AL ARTÍCULO 54 DEL REGLAMENTO PARA LA UTILIZACIÓN Y VIGILANCIA DEL PATRIMONIO MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC, CHIHUAHUA	
<b>Dirección</b>	Servicios públicos
<b>Departamento</b>	Alumbrado publico
<b>No. Inventario</b>	125-908-02-0008
<b>No. Económico</b>	SP-123
<b>Tipo</b>	Operativo
<b>Marca y modelo</b>	<b>Ford Camión F350 2003</b>
<b>Placas</b>	En proceso
<b>Encargado</b>	Humberto Rocha
<b>Resguardo</b>	×
<b>Póliza de seguro</b>	✓
<b>Tarjeta de circulación</b>	En proceso
<b>Oficio de autorización uso fuera de horario</b>	×
<b>Oficio de autorización circular sin logos</b>	N/A
<b>Gafete</b>	✓
<b>Licencia de conducir</b>	✓

**Formato 6.- Revisión de Documentos Vehículos Servicios Públicos**

## Dirección de Desarrollo Rural

Del conductor de la unidad Ford 2006 con número económico DR-006, se observa que no cuenta con resguardo.

<b>REVISIÓN DE DOCUMENTOS VEHÍCULOS</b>	
DE ACUERDO AL ARTÍCULO 54 DEL REGLAMENTO PARA LA UTILIZACIÓN Y VIGILANCIA DEL PATRIMONIO MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC, CHIHUAHUA	
<b>Dirección</b>	Desarrollo Rural
<b>Departamento</b>	Desarrollo Rural
<b>No. Inventario</b>	1205-911-00-0003
<b>No. Económico</b>	DR-006
<b>Tipo</b>	Operativo/Administrativo
<b>Marca y modelo</b>	<b>Ford Pick up 2006</b>
<b>Placas</b>	✓
<b>Encargado</b>	José Luis Soto Torres
<b>Resguardo</b>	✗
<b>Póliza de seguro</b>	✓
<b>Tarjeta de circulación</b>	✓
<b>Oficio de autorización uso fuera de horario</b>	N/A
<b>Oficio de autorización circular sin logos</b>	N/A
<b>Gafete</b>	✓
<b>Licencia de conducir</b>	✓

**Formato 7.- Revisión de Documentos Vehículos Desarrollo Rural**

## Secretaría

Del conductor de la unidad General Motors Silverado 2500 2017 con número económico B-012, se observa que no cuenta con resguardo.

<b>REVISIÓN DE DOCUMENTOS VEHÍCULOS</b>	
DE ACUERDO AL ARTÍCULO 54 DEL REGLAMENTO PARA LA UTILIZACIÓN Y VIGILANCIA DEL PATRIMONIO MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC, CHIHUAHUA	
<b>Dirección</b>	Secretaría
<b>Departamento</b>	Bomberos
<b>No. Inventario</b>	1205-906-02-0022
<b>No. Económico</b>	B-012
<b>Tipo</b>	Operativo
<b>Marca y modelo</b>	<b>General Motors Silverado 2500 2017</b>
<b>Placas</b>	✓
<b>Encargado</b>	Jesús Ramón Alvarado Chávez
<b>Resguardo</b>	✗
<b>Póliza de seguro</b>	✓
<b>Tarjeta de circulación</b>	✓
<b>Oficio de autorización uso fuera de horario</b>	N/A
<b>Oficio de autorización circular sin logos</b>	N/A
<b>Gafete</b>	✓
<b>Licencia de conducir</b>	✓

**Formato 8.- Revisión de Documentos Vehículos Secretaria**

Del conductor de la unidad Chrysler 2019 Pick up RAM con número económico B-012, se observa que no cuenta con: resguardo, oficio de autorización de uso fuera de horario, oficio de autorización para circular sin logos y no cuenta con gafete al no estar dado de alta en la nómina del Municipio por ser escolta del Presidente.

<b>REVISIÓN DE DOCUMENTOS VEHÍCULOS</b>	
DE ACUERDO AL ARTÍCULO 54 DEL REGLAMENTO PARA LA UTILIZACIÓN Y VIGILANCIA DEL PATRIMONIO MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC, CHIHUAHUA	
<b>Dirección</b>	Secretaría
<b>Departamento</b>	H. ayuntamiento
<b>No. Inventario</b>	1205-901-00-0008
<b>No. Económico</b>	PM-002
<b>Tipo</b>	Administrativo
<b>Marca y modelo</b>	<b>Chrysler 2019 Pick up Ram</b>
<b>Placas</b>	✓
<b>Encargado</b>	Juan Antonio Pérez Martínez
<b>Resguardo</b>	✗
<b>Póliza de seguro</b>	✓
<b>Tarjeta de circulación</b>	✓
<b>Oficio de autorización uso fuera de horario</b>	✗
<b>Oficio de autorización circular sin logos</b>	✗
<b>Gafete</b>	✗
<b>Licencia de conducir</b>	✓

**Formato 9.- Revisión de Documentos Vehículos Secretaria**

## Oficialía Mayor

Del conductor de la unidad NISSAN Pick up NP300 2011 con número económico OM-186, observa que no presentó resguardo y no portaba con su gafete.

<b>REVISIÓN DE DOCUMENTOS VEHÍCULOS</b>	
DE ACUERDO A LOS ARTICULOS 1,2,7,9 Y DEL 51 AL 29 DEL REGLAMENTO PARA LA UTILIZACION Y VIGILANCIA DEL PATRIMONIO MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC, CHIHUAHUA	
<b>Dirección</b>	Oficialía Mayor
<b>Departamento</b>	Oficialía Mayor
<b>No. Inventario</b>	1205-905-00-0055
<b>No. Económico</b>	OM-186
<b>Tipo</b>	Operativo
<b>Marca y modelo</b>	<b>NISSAN Pick up NP300 2011</b>
<b>Placas</b>	✓
<b>Encargado</b>	Sigifredo Montaña Macías
<b>Resguardo</b>	✗
<b>Póliza de seguro</b>	✓
<b>Tarjeta de circulación</b>	✓
<b>Oficio de autorización uso fuera de horario</b>	N/A
<b>Oficio de autorización circular sin logos</b>	N/A
<b>Gafete</b>	✗
<b>Licencia de conducir</b>	✓

**Formato 10.- Revisión de Documentos Vehículos Oficialía Mayor**

## Dirección de Obras Públicas

Del conductor de la unidad Pick up Chevrolet Silverado 2008 con número económico OM-186, se observa que los faltantes del siguiente conductor se deben a que es un empleado de nuevo ingreso y su gafete y los documentos del resguardo aún no se realizaban.

<b>REVISIÓN DE DOCUMENTOS VEHÍCULOS</b>	
DE ACUERDO AL ARTÍCULO 54 DEL REGLAMENTO PARA LA UTILIZACIÓN Y VIGILANCIA DEL PATRIMONIO MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC, CHIHUAHUA	
<b>Dirección</b>	Obras publicas
<b>Departamento</b>	Obras publicas construcción
<b>No. Inventario</b>	1205-907-01-0023
<b>No. Económico</b>	OP-040
<b>Tipo</b>	Operativo
<b>Marca y modelo</b>	<b>Pick up Chevrolet Silverado 2008</b>
<b>Placas</b>	✓
<b>Encargado</b>	Claudia Isabel de la Vega Márquez
<b>Resguardo</b>	N/A
<b>Póliza de seguro</b>	✓
<b>Tarjeta de circulación</b>	✓
<b>Oficio de autorización uso fuera de horario</b>	N/A
<b>Oficio de autorización circular sin logos</b>	N/A
<b>Gafete</b>	✗
<b>Licencia de conducir</b>	✓

**Formato 11.- Revisión de Documentos Vehículos Obras Públicas**

## Sindicatura Municipal

Del conductor de la unidad Chrysler Pick up Ram 1500 con número económico S-104 se observa que no presentó resguardo.

<b>REVISIÓN DE DOCUMENTOS VEHÍCULOS</b>	
DE ACUERDO AL ARTÍCULO 54 DEL REGLAMENTO PARA LA UTILIZACIÓN Y VIGILANCIA DEL PATRIMONIO MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC, CHIHUAHUA	
<b>Dirección</b>	Sindicatura
<b>Departamento</b>	Sindicatura
<b>No. Inventario</b>	1205-914-00-0002
<b>No. Económico</b>	S-104
<b>Tipo</b>	Administrativo
<b>Marca y modelo</b>	<b>Chrysler Pick up Ram 1500</b>
<b>Placas</b>	✓
<b>Encargado</b>	Héctor Ubaldo Rodríguez Loya
<b>Resguardo</b>	✗
<b>Póliza de seguro</b>	✓
<b>Tarjeta de circulación</b>	✓
<b>Oficio de autorización uso fuera de horario</b>	✓
<b>Oficio de autorización circular sin logos</b>	N/A
<b>Gafete</b>	✓
<b>Licencia de conducir</b>	✓

**Formato 12.- Revisión de Documentos Vehículos Sindicatura**

## Dirección de Desarrollo social

Del conductor de la unidad NISSAN Pick up doble cabina 2014 con número económico DS-026 se observa que no presentó: resguardo, póliza de seguro, oficio de autorización uso fuera de horario y no portaba su gafete.

<b>REVISIÓN DE DOCUMENTOS VEHÍCULOS</b>	
DE ACUERDO AL ARTÍCULO 54 DEL REGLAMENTO PARA LA UTILIZACIÓN Y VIGILANCIA DEL PATRIMONIO MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC, CHIHUAHUA	
<b>Dirección</b>	Desarrollo social
<b>Departamento</b>	Desarrollo social
<b>No. Inventario</b>	1205-910-01-0005
<b>No. Económico</b>	DS-026
<b>Tipo</b>	Administrativo
<b>Marca y modelo</b>	<b>NISSAN Pick up doble cabina 2014</b>
<b>Placas</b>	✓
<b>Encargado</b>	Alejandro Holguín Trujillo
<b>Resguardo</b>	✗
<b>Póliza de seguro</b>	✗
<b>Tarjeta de circulación</b>	✓
<b>Oficio de autorización uso fuera de horario</b>	✗
<b>Oficio de autorización circular sin logos</b>	N/A
<b>Gafete</b>	✗
<b>Licencia de conducir</b>	✓

**Formato 13.- Revisión de Documentos Vehículos Desarrollo Social**

Del conductor de la unidad Nissan Pick up NP300 2011 con número económico DS-010 se observa que no presentó: resguardo, oficio de autorización uso fuera de horario y no portaba su gafete.

<b>REVISIÓN DE DOCUMENTOS VEHÍCULOS</b>	
DE ACUERDO AL ARTÍCULO 54 DEL REGLAMENTO PARA LA UTILIZACIÓN Y VIGILANCIA DEL PATRIMONIO MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC, CHIHUAHUA	
<b>Dirección</b>	Desarrollo social
<b>Departamento</b>	Desarrollo social
<b>No. Inventario</b>	1205-910-01-0002
<b>No. Económico</b>	DS-010
<b>Tipo</b>	Administrativo
<b>Marca y modelo</b>	<b>Nissan Pick up NP300 2011</b>
<b>Placas</b>	✓
<b>Encargado</b>	Jorge Luis Romo Quintana
<b>Resguardo</b>	✗
<b>Póliza de seguro</b>	✓
<b>Tarjeta de circulación</b>	✓
<b>Oficio de autorización uso fuera de horario</b>	✗
<b>Oficio de autorización circular sin logos</b>	N/A
<b>Gafete</b>	✗
<b>Licencia de conducir</b>	✓

**Formato 14.- Revisión de Documentos Vehículos Desarrollo Social**

Del conductor de la unidad Chrysler Pick up Ram 2010 con número económico DS-014 se observa que no presentó: resguardo, oficio de autorización uso fuera de horario.

<b>REVISIÓN DE DOCUMENTOS VEHÍCULOS</b>	
DE ACUERDO AL ARTÍCULO 54 DEL REGLAMENTO PARA LA UTILIZACIÓN Y VIGILANCIA DEL PATRIMONIO MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC, CHIHUAHUA	
<b>Dirección</b>	Desarrollo social
<b>Departamento</b>	Desarrollo social
<b>No. Inventario</b>	1205-910-06-0014
<b>No. Económico</b>	DS-014
<b>Tipo</b>	Administrativo
<b>Marca y modelo</b>	<b>Chrysler Pick up Ram 2010</b>
<b>Placas</b>	✓
<b>Encargado</b>	Julio Cesar Avilés Domínguez
<b>Resguardo</b>	✗
<b>Póliza de seguro</b>	✓
<b>Tarjeta de circulación</b>	✓
<b>Oficio de autorización uso fuera de horario</b>	✗
<b>Oficio de autorización circular sin logos</b>	N/A
<b>Gafete</b>	✓
<b>Licencia de conducir</b>	✓

**Formato 15.- Revisión de Documentos Vehículos Desarrollo Social**

## Tesorería Municipal

Del conductor de la unidad Chevrolet Chevy 2011 con número económico TM-097 se observa que no presentó resguardo y no portaba su gafete.

<b>REVISIÓN DE DOCUMENTOS VEHÍCULOS</b>	
DE ACUERDO AL ARTÍCULO 54 DEL REGLAMENTO PARA LA UTILIZACIÓN Y VIGILANCIA DEL PATRIMONIO MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC, CHIHUAHUA	
<b>Dirección</b>	Tesorería
<b>Departamento</b>	Tesorería
<b>No. Inventario</b>	1205-904-00-0022
<b>No. Económico</b>	TM-097
<b>Tipo</b>	Administrativo
<b>Marca y modelo</b>	<b>Chevrolet Chevy 2011</b>
<b>Placas</b>	✓
<b>Encargado</b>	Liliana Rascón Delgado
<b>Resguardo</b>	✗
<b>Póliza de seguro</b>	✓
<b>Tarjeta de circulación</b>	✓
<b>Oficio de autorización uso fuera de horario</b>	N/A
<b>Oficio de autorización circular sin logos</b>	N/A
<b>Gafete</b>	✗
<b>Licencia de conducir</b>	✓

**Formato 16.- Revisión de Documentos Vehículos Tesorería Municipal**

Del conductor de la unidad Chevrolet Aveo 2014 con número económico TM-104 se observa que no presentó resguardo, tarjeta de circulación y oficio de autorización de uso fuera de horario.

<b>REVISIÓN DE DOCUMENTOS VEHÍCULOS</b>	
DE ACUERDO AL ARTÍCULO 54 DEL REGLAMENTO PARA LA UTILIZACIÓN Y VIGILANCIA DEL PATRIMONIO MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC, CHIHUAHUA	
<b>Dirección</b>	Tesorería
<b>Departamento</b>	Tesorería
<b>No. Inventario</b>	1205-904-00-0027
<b>No. Económico</b>	TM-104
<b>Tipo</b>	Administrativo
<b>Marca y modelo</b>	<b>Chevrolet Aveo 2014</b>
<b>Placas</b>	✓
<b>Encargado</b>	Aron Calzadillas Márquez
<b>Resguardo</b>	✗
<b>Póliza de seguro</b>	✓
<b>Tarjeta de circulación</b>	✗
<b>Oficio de autorización uso fuera de horario</b>	✗
<b>Oficio de autorización circular sin logos</b>	N/A
<b>Gafete</b>	✓
<b>Licencia de conducir</b>	✓

**Formato 17.- Revisión de Documentos Vehículos Tesorería Municipal**

### Consejo Municipal de Estacionómetros

Del conductor de la unidad NISSAN Pick up NP300 2011 con número económico CME-10 se observa que no presentó resguardo.

<b>REVISIÓN DE DOCUMENTOS VEHÍCULOS</b>	
DE ACUERDO AL ARTÍCULO 54 DEL REGLAMENTO PARA LA UTILIZACIÓN Y VIGILANCIA DEL PATRIMONIO MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC, CHIHUAHUA	
<b>Dirección</b>	Estacionómetros
<b>Departamento</b>	Estacionómetros
<b>No. Inventario</b>	×
<b>No. Económico</b>	CME-10
<b>Tipo</b>	Operativo
<b>Marca y modelo</b>	<b>NISSAN Pick up NP300 2011</b>
<b>Placas</b>	✓
<b>Encargado</b>	Carlos Ramón Salinas Ordoñez
<b>Resguardo</b>	×
<b>Póliza de seguro</b>	Está en trámite
<b>Tarjeta de circulación</b>	✓
<b>Oficio de autorización uso fuera de horario</b>	N/A
<b>Oficio de autorización circular sin logos</b>	N/A
<b>Gafete</b>	✓
<b>Licencia de conducir</b>	✓

**Formato 18.- Revisión de Documentos Vehículos Consejo Municipal de Estacionómetros**

### Resumen de la revisión de vehículos

Dirección	Departamento	No. De inventario	No. Económico	Tipo	Marca y Modelo	Placas	Encargado	Resguardo	Poliza de seguro	Tarjeta de circulación	Oficio de autorización de uso fuera de horario	Oficio de autorización de circulación sin logotipo	Gafete	Licencia de conducir
Servicios públicos	Alumbrado	1205-908-02-0018	SP-0253	Operativo	Chrysler Pick up Dakota 2021	✓	Rodolfo Andrés González Chávez	✗	✓	✓	✗	N/A	✓	✓
Servicios públicos	Limpia y recolección	1205-908-01-0001	SP-205	Operativo	NISSAN Pick up NP300 2016	En proceso	Hugo Hernández Palacios	✗	✓	En proceso	✓	N/A	✗	✓
Servicios Públicos	Limpia y recolección	1205-908-04-0037	SP-134	Operativo	Chrysler Pick up Ram 2008	✓	Rubén García Antillón	✗	✓	✓	✓	N/A	✓	✓
Servicios públicos	Limpia y recolección	1205-998-00-0020	E-700	Operativo	Chevrolet Silverado 2002	En proceso	Arturo Macías Legarda	✗	✗	En proceso	✗	N/A	✓	✗
Servicios públicos	Alumbrado publico	125-908-02-0008	SP-123	Operativo	Ford Camión F350 2003	En proceso	Humberto Rocha	✗	✓	En proceso	✗	N/A	✓	✓
Desarrollo Rural	Desarrollo Rural	1205-911-00-0003	DR-006	Operativo/Administrativo	Ford Pick up 2006	✓	José Luis Soto Torres	✗	✓	✓	N/A	N/A	✓	✓
Secretaría	Bomberos	1205-906-02-0022	B-012	Operativo	General Motors Silverado 2500 2017	✓	Jesús Ramón Alvarado Chávez	✗	✓	✓	N/A	N/A	✓	✓
Secretaría	H. ayuntamiento	1205-901-00-0008	PM-002	Administrativo	Chrysler 2019 Pick up Ram	✓	Juan Antonio Pérez Martínez	✗	✓	✓	✗	✗	✗	✓
Oficialía Mayor	Oficialía Mayor	1205-905-00-0055	OM-186	Operativo	NISSAN Pick up NP300 2011	✓	Sigifredo Montaña Macías	✗	✓	✓	N/A	N/A	✗	✓
Obras publicas	Obras publicas construcción	1205-907-01-0023	OP-040	Operativo	Pick up Chevrolet Silverado 2008	✓	Claudia Isabel de la Vega Márquez	N/A	✓	✓	N/A	N/A	✗	✓
Sindicatura	Sindicatura	1205-914-00-0002	S-104	Administrativo	Chrysler Pick up Ram 1500	✓	Héctor Ubaldo Rodríguez Loya	✗	✓	✓	✓	N/A	✓	✓
Desarrollo social	Desarrollo social	1205-910-01-0005	DS-026	Administrativo	NISSAN Pick up doble cabina 2014	✓	Alejandro Holguín Trujillo	✗	✗	✓	✗	N/A	✗	✓
Desarrollo social	Desarrollo social	1205-910-01-0002	DS-010	Administrativo	Nissan Pick up NP300 2011	✓	Jorge Luis Romo Quintana	✗	✓	✓	✗	N/A	✗	✓
Desarrollo social	Desarrollo social	1205-910-06-0014	DS-014	Administrativo	Chrysler Pick up Ram 2010	✓	Julio Cesar Avilés Domínguez	✗	✓	✓	✗	N/A	✓	✓
Tesorería	Tesorería	1205-904-00-0022	TM-097	Administrativo	Chevrolet Chevy 2011	✓	Liliana Rascón Delgado	✗	✓	✓	N/A	N/A	✗	✓
Tesorería	Tesorería	1205-904-00-0027	TM-104	Administrativo	Chevrolet Aveo 2014	✓	Aron Calzadillas Márquez	✗	✓	✗	✗	N/A	✓	✓

Estacionó metros	Estacionó metros	×	CME-10	Operativo	NISSAN Pick up NP300 2011	✓	Carlos Ramón Salinas Ordoñez	×	Está en trámite	✓	N/A	N/A	✓	✓
------------------	------------------	---	--------	-----------	---------------------------	---	------------------------------	---	-----------------	---	-----	-----	---	---

De acuerdo a las revisiones efectuadas se pide a cada Dirección y Organismo descentralizado poner especial atención en portar los documentos correspondientes para el uso de los vehículos oficiales, y así dar cumplimiento al ***Reglamento para la utilización y vigilancia del patrimonio Municipal***, ya que se presentan faltas en su mayoría de oficios de resguardo y oficios de autorización de uso fuera de horario, que aunque las Direcciones cuentan con ello los conductores no portan la copia de los mismos para justificar el uso de la unidad al momento de la entrevista, en cuanto al uso del gafete la mayoría de los empleados comentan que no es común que lo porten a la vista y las demás faltas, como son el no portar licencia de conducir, son por descuido en renovación o desidia para realizar el trámite.

## 4.5. Fomento Económico

### 4.5.1. Microcréditos Administración 2021-2024

Se realizó la revisión por esta Sindicatura Municipal a los expedientes del Programa Municipal de Financiamiento para Microempresas conformado por “Mujer emprende” y “Desarrollo emprendedor”, efectuadas a la Dirección de Fomento Económico.

El Programa Municipal de Financiamiento Mujer Emprende está dirigido a microempresas que estén integradas por mujeres que son madres solteras o que son la base para el sustento económico de su hogar, los financiamientos son de hasta \$5,000.00 pesos para aquellas empresas que no se encuentran dadas de alta en el SAT y de hasta \$10,000.00 para aquellas que si se encuentran registradas. El financiamiento puede ser para inversión fija y/o para capital de trabajo, sin poder financiar terrenos, casas, seres vivos, vehículos, excepto aquellos que demuestre que son parte fundamental para el negocio.

El Programa Municipal de Financiamiento Desarrollo Emprendedor está dirigido a aquellas micro empresas que estén dirigidas por hombres, los financiamientos son de hasta \$5,000.00 pesos para aquellas empresas que no se encuentran dadas de alta en el SAT y de hasta \$10,000.00 para aquellas que si se encuentran registradas. El financiamiento puede ser para inversión fija y/o para capital de trabajo, sin poder financiar terrenos, casas, seres vivos, vehículos, excepto aquellos que demuestre que son parte fundamental para el negocio.

Dentro de las reglas de operación para ambos microcréditos se manejan los mismos conceptos a excepción de la población objetivo:

Mujer emprendedora

1. **Población objetivo.** El programa está dirigido a las microempresas que estén integradas por mujeres que son madres solteras y/o son la base para

el sustento económico de su hogar, (para lo cual en su caso deberán presentar la documentación comprobatoria que se les solicite).

#### Desarrollo emprendedor

1. **Población objetivo.** El programa está dirigido propiamente a aquellos micro negocios o empresas dirigidas por hombres, estén o no legalmente constituidos, (para lo cual en su caso deberán presentar la documentación comprobatoria que se le solicite).

### REGLAS DE OPERACIÓN GENERALES

A partir de este punto se presentan las reglas de operación que aplican para ambos microcréditos:

2. **Montos de financiamiento.** El monto del financiamiento es hasta \$5,000.00 (Cinco mil pesos 00/100 M.N.) para aquellas micro empresas que no se encuentran dadas de alta en el SAT y de hasta \$10,000.00 (Diez mil pesos 00/100 M.N.) para aquellas microempresas que estén registradas ante el SAT, deberá contarse con presupuesto y con la justificación económica de la inversión.
3. **Conceptos de inversión a financiar.** El financiamiento puede ser para inversión fija (maquinaria y equipo, mobiliario, etc.) o para capital de trabajo, es decir adquisición de materia prima necesaria para la elaboración de algún producto, e inclusive para surtido de mercancía que se venderá en mostrador. No se podrán financiar, terrenos, casas, seres vivos de ninguna especie, vehículos, salvo aquellos en que demuestre que son parte fundamental del negocio, tampoco se podrán financiar conceptos usados, pero excepcionalmente solo cuando su adquisición venga acompañada de la factura correspondiente.

4. **Acceso al programa.** Para tener acceso al programa, se deberá llenar una solicitud además de proporcionar los datos que se les solicitan en el estudio socioeconómico, después de hacer una revisión y evaluación de la documentación y datos proporcionados por el solicitante. El Comité Técnico de Fomento Económico priorizará las solicitudes que considere más viables.
5. **Solicitudes denegadas.** Las solicitudes que no han sido aprobadas, serán devueltas a los solicitantes, señalándose el motivo de su rechazo y tendrán oportunidad de presentarlas nuevamente transcurrido un plazo de 45 días naturales, con las correcciones correspondientes. En caso de que nuevamente sea rechazada la solicitud, perderá la oportunidad durante el presente año y deberá esperar hasta el siguiente para volver a intentarlo.
6. **Entrega del financiamiento.** Después de que se le notifique al solicitante que ha sido aprobada su solicitud, previo cumplimiento del curso de capacitación, deberá esperar un plazo no mayor a 15 días naturales para recibir el financiamiento pudiendo informarse en la Dirección de Fomento Económico vía telefónica de la disponibilidad del recurso. Para poder llevar a cabo el proceso anterior, deberá suscribir un contrato en el cual se compromete a pagar el financiamiento de acuerdo al plan de pagos que se haya determinado en el análisis de la documentación.
7. **Seguimiento y supervisión.** La Dirección de Fomento Económico se reserva el derecho de realizar las supervisiones que considere convenientes a la microempresa, tanto antes de otorgar el financiamiento como después, con el propósito de verificar la operación y la correcta aplicación del financiamiento.
8. **Sanciones por incumplimiento.** Si en alguna visita de supervisión, se detecta alguna irregularidad el Comité Técnico de Fomento Económico

tendrá la libertad de aplicar la sanción que considere más conveniente, previa notificación del beneficiario.

9. **Recuperación o pago del financiamiento.** Debido a que el fondo con el que se cuenta para el presente programa es limitado, el solicitante se compromete a pagar mensualmente con el primer mes de gracia el total del financiamiento, lo cual en la medida de la puntualidad que manifieste le otorgará el derecho de un nuevo préstamo que estará en función del resultado de una visita a la microempresa.

10. **Requisitos generales:**

- a) Solicitud
- b) Presentar plan de negocios
- c) Dos copias de identificación con fotografía
- d) Dos copias de comprobante de domicilio, no mayor a 3 meses de antigüedad
- e) Croquis de ubicación de la microempresa
- f) Dos copias del RFC y/o Constancia de Situación Fiscal
- g) Dos copias del recibo del predial del presente año (si aplica) y/o recibo o contrato de renta
- h) Firma de enterado y/o conformidad en las reglas de operación
- i) No tener adeudos en ninguna dependencia municipal
- j) Estudio socioeconómico
- k) Cumplir con el curso de capacitación que se impartirá por parte de la Dirección de Fomento Económico

- l) Presentar dos avales mayores de 18 años que no sean familiares, con copia de identificación oficial

En las reglas de operación se observa lo siguiente:

- La regla de operación 3 titulada "Conceptos de inversión a financiar" menciona que no se podrán financiar conceptos usados a menos que venga acompañado de factura correspondiente. De acuerdo a la revisión realizada se encontró que se financian conceptos usados que no presentan Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) que justifique su compra, incumpliendo con los requisitos establecidos en las reglas de operación del programa.
- En la regla de operación 4 titulada "Acceso al programa" párrafo segundo se pide cumplir con el curso de capacitación impartido por la Dirección de Fomento Económico, el cual será de acuerdo a las necesidades del giro al que se dedican o desean emprender. Al realizar la revisión no se encontró ningún formato que acredite el cumplimiento de dicho curso, ni documento que justifique el por qué no se ha proporcionado, se pide dar especial atención a la toma de esta capacitación derivado de la falta de educación financiera que existe en nuestra sociedad esto para abonar a una mejor gestión del recurso proporcionado.
- En la regla de operación 10 titulada "Requisitos Generales" se hace mención de los documentos que integrarán el expediente, obteniendo las siguientes observaciones:

- **Dentro del inciso b)** se pide:

Presentar el **plan de negocios**, el cual tiene un formato muy general donde se pide explicar:

1. Descripción de la actividad y/o producto a realizar,

2. Herramientas y artículos necesarios para realizar dicha actividad y/o producto,
  3. Procesos que requiere para la elaboración del producto y/o servicio,
  4. El plan de ventas,
  5. Porcentaje estimado de ganancias por semana, en donde el plan de ventas es la estrategia de venta y puede llegar a ser confundido con la actividad usual del negocio y el porcentaje estimado de ganancias por semana puede ser confundido con el total de las ventas, pudiendo abonar en este aspecto el reanudar los cursos de capacitación, seguido de esto, se recomienda se brinde asesoría a los solicitantes para que tengan un panorama más claro de la estructura del negocio.
- En el **inciso f)** se pide presentar el **RFC y/o Constancia de Situación Fiscal**. En dicho requisito no se revisa la fecha de expedición, por lo cual se sugiere que este requisito sea pedido con fecha reciente, al menos del mismo año en que se solicita el financiamiento.
    - Se detectó que algunos de los beneficiarios que solicitan un crédito por \$10,000 no se encuentran dados de alta con el giro para el cual se otorga el financiamiento, se pide se revise que dicho dato se encuentre correcto o se realice la modificación.
    - Para los beneficiarios que solicitan un crédito por \$5,000.00 se pide presenten el RFC de manera formal a través de Constancia de Situación Fiscal y no solo se presente en cualquier otro formato impreso.
  - En el **inciso i)** se pide **no tener adeudos en ninguna dependencia municipal para otorgar el crédito**. Se encontró que para justificar este punto la Dirección de Fomento Económico pide a la Tesorería Municipal

un informe de adeudos mediante oficio, el cual no se integra al expediente, por esto se solicita que el oficio de confirmación de adeudos se anexe a las actas entregadas en las sesiones de Comité Técnico.

- En el **inciso j)** se solicita realizar un **estudio socioeconómico** para el otorgamiento del crédito, se pide poner especial atención a la hora de realizar las observaciones sobre la situación de la familia y la microempresa para abonar a la obtención de información que pueda ser útil para la entrega del microcrédito, a su vez que los estudios sean llenados completamente por el personal de la dependencia y/o la persona asignada para su elaboración, para un mejor registro y congruencia de los datos y que éste sea firmado de conformidad por ambas partes, beneficiario y funcionario que realiza el estudio.
- En el **inciso k)** se pide cumplir con el **curso de capacitación** que se impartirá por parte de la Dirección de Fomento Económico, al realizar la revisión no se encontró ningún formato que acredite el cumplimiento de dicho curso, ni documento que justifique el por qué no se ha proporcionado, se pide dar especial atención a la toma de esta capacitación por la falta de educación financiera que existe en nuestra sociedad esto para abonar a una mejor gestión del recurso proporcionado.
- En el **inciso l)** se pide presentar **dos avales** mayores a 18 y que no sean familiares. Se detecta que el requisito solo puede aplicar en caso que los avales no sean familiares que tengan el mismo domicilio, pues se supone que tendrán un mismo ingreso familiar que les dificulte realizar el pago, de no ser así si podría darse el caso de que un familiar sea aval de un beneficiario. También se recomienda anexar al mismo, la prohibición que un beneficiario sea aval de otro antes de haber

saldado su crédito y que dos o más beneficiarios tengan un mismo aval mientras ambos cuenten con un financiamiento activo.

En las reuniones efectuadas del Comité Técnico de Fomento Económico en el periodo del 10 de septiembre del 2021 al 15 de agosto del 2022 se autorizó mediante acta del Consejo Técnico la cantidad de \$1,275,000.00 :

Fecha	Mujer emprende					Desarrollo emprendedor					Total
	Micro créditos	Monto	Micro créditos	Monto	Total micro créditos	Micro créditos	Monto	Micro créditos	Monto	Total micro créditos	
20/10/2021	4	\$5,000.00	6	\$10,000.00	\$80,000.00	0	\$5,000.00	0	\$10,000.00	0.00	\$80,000.00
20/10/2021	0	5,000.00	0	10,000.00	0.00	1	5,000.00	0	10,000.00	5,000.00	5,000.00
20/10/2021	0	5,000.00	0	10,000.00	0.00	1	5,000.00	1	10,000.00	15,000.00	15,000.00
11/11/2021	3	5,000.00	7	10,000.00	85,000.00	1	5,000.00	1	10,000.00	15,000.00	100,000.00
14/12/2021	5	5,000.00	5	10,000.00	75,000.00	1	5,000.00	2	10,000.00	25,000.00	100,000.00
11/02/2022	3	5,000.00	20	10,000.00	215,000.00	0	5,000.00	7	10,000.00	70,000.00	285,000.00
29/03/2022	11	5,000.00	4	10,000.00	95,000.00	1	5,000.00	0	10,000.00	5,000.00	100,000.00
11/05/2022	4	5,000.00	15	10,000.00	170,000.00	0	5,000.00	3	10,000.00	30,000.00	200,000.00
26/07/2022	22	5,000.00	22	10,000.00	330,000.00	0	5,000.00	6	10,000.00	60,000.00	390,000.00
<b>Total</b>	<b>52</b>		<b>79</b>		<b>\$1,050,000.00</b>	<b>5</b>		<b>20</b>		<b>\$225,000.00</b>	<b>\$1,275,000.00</b>

Mientras que la cantidad reportada en la entrega de cheques del Programa Municipal de Financiamiento para Microempresas efectuada del día 10 de septiembre del 2021 al día 15 de agosto de 2022 fue por un monto de \$1,250,000.00 conformado de la siguiente forma:

Fecha	Mujer emprende					Desarrollo emprendedor					Total
	Micro créditos	Monto	Micro créditos	Monto	Total micro créditos	Micro créditos	Monto	Micro créditos	Monto	Total micro créditos	
20/10/2021	4	\$5,000.00	6	\$10,000.00	\$80,000.00	0	\$5,000.00	0	\$10,000.00	0.00	\$80,000.00
20/10/2021	0	5,000.00	0	10,000.00	0.00	1	5,000.00	0	10,000.00	5,000.00	5,000.00
20/10/2021	0	5,000.00	0	10,000.00	0.00	1	5,000.00	1	10,000.00	15,000.00	15,000.00
11/11/2021	3	5,000.00	7	10,000.00	85,000.00	1	5,000.00	1	10,000.00	15,000.00	100,000.00
14/12/2021	5	5,000.00	5	10,000.00	75,000.00	1	5,000.00	2	10,000.00	25,000.00	100,000.00
11/02/2022	3	5,000.00	20	10,000.00	215,000.00	0	5,000.00	7	10,000.00	70,000.00	285,000.00
29/03/2022	10	5,000.00	4	10,000.00	90,000.00	1	5,000.00	1	10,000.00	15,000.00	105,000.00
11/05/2022	3	5,000.00	15	10,000.00	165,000.00	0	5,000.00	3	10,000.00	30,000.00	195,000.00
26/07/2022	19	5,000.00	23	10,000.00	325,000.00	0	5,000.00	4	10,000.00	40,000.00	365,000.00
<b>Total</b>	<b>47</b>		<b>80</b>		<b>\$1,035,000.00</b>	<b>5</b>		<b>19</b>		<b>\$215,000.00</b>	<b>\$1,250,000.00</b>

A continuación, se muestra la comparación entre los micro créditos autorizados y los entregados:

Fecha	Autorizado	Entregado
10/2021	\$100,000.00	\$100,000.00
11/2021	100,000.00	100,000.00
12/2021	100,000.00	100,000.00
02/2022	285,000.00	285,000.00
03/2022	100,000.00	105,000.00
05/2022	200,000.00	195,000.00
07/2022	390,000.00	365,000.00
<b>Total</b>	<b>\$1,275,000.00</b>	<b>\$1,250,000.00</b>

En el mes de marzo destaca la entrega de un monto mayor al autorizado, esto por la modificación y reemplazo de dos beneficiarios que contaban con adeudo en dependencias del Municipio, por lo que no pudieron ser acreedores al financiamiento, los mismos tenían autorizado un crédito por \$5,000 y uno por \$10,000, al realizar la sustitución los nuevos beneficiarios contaban con los requisitos necesarios para ambos acceder al programa por \$10,000, elevando la cantidad autorizada \$5,000 más. Para conocimiento de la situación, la Dirección de Fomento Económico elaboró una carta de aclaraciones, Sindicatura hace la observación que dicha información no viene expuesta con tal precisión, la Dirección de Fomento Económico solo enteró de la modificación de los nombres de los beneficiarios, sin hacer de conocimiento y autorización de la modificación de la cantidad a entregar.

Así también, se observa que en las actas entregadas en las sesiones de Comité Técnico se hace mención de todos los miembros que deberían estar presentes, sin hacer la modificación del nombre de quien va en sustitución, o la omisión de quien no acudió. Se recomienda que las actas se realicen de acuerdo a los integrantes asistentes, ya que son quienes dan certeza a los expedientes autorizados.

En resumen, de septiembre del 2021 a agosto del 2022 se han autorizado un total de 156 microcréditos, de acuerdo a lo siguiente:

Microcrédito	Importe	Autorizados
Mujer Emprende	\$5,000.00	52
	10,000.00	79
Desarrollo Emprendedor	5,000.00	5
	10,000.00	20
<b>Total</b>	<b>\$1,275,000.00</b>	<b>156</b>

De las 156 personas autorizadas en actas del Comité Técnico de Fomento Económico existen 4 solicitantes autorizados, pero no hay registro de la entrega del apoyo, y tampoco existe la evidencia que justifique la cancelación del microcrédito, se anexan los nombres de los solicitantes:

Nombre
Danna Paola Soto Reza
José Ramón Andrea Elías Franco
Mariel Edith Cano Moran
Manuela Valenzuela Ramírez

Destacando que el microcrédito de Manuela Valenzuela Ramírez se autorizó en dos actas, por primera vez el 11 mayo de 2022 y la segunda el 26 de julio de 2022.

Derivado de la diferencia que existe entre el número de solicitantes autorizados y las entregas de los financiamientos, se pide que si se da la modificación y/o cancelación de un microcrédito ya autorizado se realice la aclaración en la siguiente reunión del Comité Técnico, donde se expongan los motivos de dicha modificación y/o cancelación.

Se realiza la revisión de los requisitos marcados en las reglas de operación de 151 expedientes entregados por parte de la Dirección de Fomento Económico, de los cuales 126 son microcréditos del Programa de Financiamiento Mujer Emprende y 25 del Programa Desarrollo Emprendedor, a continuación, se enlistan las 126 beneficiarias del Programa Mujer Emprende:

	Nombre	Giro	Cantidad	Solicitud	Plan de negocios	INE	Comprobante de domicilio	Croquis	RFC	Recibo de predial o contrato de arrendamiento	Firma en reglas de operación	No tener adeudo en ninguna dependencia de Municipio	Estudio socio-económico	Curso por parte de Fomento Económico	Firma de avales
1	Cecilia Polanco Estrada	Venta de queso	\$5,000.00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	⊗	✓	✓	✓	⊗	1✓
2	Alma Nereida Guillén Quintana	Aplicación de uñas	5,000.00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	⊗	✓	✓	✓	⊗	1✓
3	Ma. del Carmen Gill Arias	Venta de hamburguesas	5,000.00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	⊗	1✓
4	María Elena Muñoz Quintana	Venta de menudo	10,000.00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	⊗	1✓
5	Flor del Río Pérez Mayo	Abarrotes	10,000.00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	⊗	✓	✓	✓	⊗	1✓
6	Evangelina Holguín Sáenz	Mercería	10,000.00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	⊗	1✓
7	Luz María Victoria Palma Banda	Compra y venta de blancos	10,000.00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	⊗	✓	✓	✓	⊗	1✓
8	Karla María Navarrete Aude	Venta de pañal	10,000.00	✓	✓	✓	✓	⊗	✓	✓	✓	✓	✓	⊗	1✓
9	Norma Mendoza Mendoza	Abarrotes	10,000.00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	⊗	1✓

10	Dora Elvia Arellano Flores	Abarrotes	5,000.00	✓	✓	✓	✓	⊗	✓	✓	✓	✓	✓	⊗	1✓
11	Carolina Hernández Martínez	Taller de costura	5,000.00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	⊗	1✓
12	Aurelia Baca Olivas	Papelería	5,000.00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	⊗	1✓
13	Juana Irma Chávez Medina	Ventas por catálogo	5,000.00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	⊗	1✓
14	Karen Adriana Bustamante Márquez	Renta de mobiliario	10,000.00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	⊗	1✓
15	Luz Yesenia Castillo Tello	Estética	10,000.00	✓	✓	✓	⊗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	⊗	1✓
16	Liliana Daniela Hernández Hernández	Confección de uniformes	10,000.00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	⊗	1✓
17	Lorena Arvizu Trevizo	Abarrotes	10,000.00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	⊗	1✓
18	Yolanda Armida Yáñez Muñoz	Abarrotes	10,000.00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	⊗	1✓
19	Isabel Chávez Carnero	Abarrotes	10,000.00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	⊗	1✓
20	Yocelin Prieto Mendoza	Venta de accesorios	10,000.00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	⊗	✓	✓	✓	⊗	1✓
21	Josefina Aude Venzor	Venta de alimentos	5,000.00	✓	✓	✓	✓	⊗	✓	✓	✓	✓	✓	⊗	1✓

22	Patricia Estrada Molina	Elaboración y venta de cremas	5,000.00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1✓
23	María Bruna Macías Caraveo	Ropa y zapatos	5,000.00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1✓
24	Teresita de Jesús Reyes López	Venta de tamales	5,000.00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	⊖	✓	✓	✓	✓	1✓
25	Zelma Jaqueline Quezada Guerrero	Decoración de fiestas	10,000.00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1✓
26	Fabiola Flores Flores	Estética y peluquería	10,000.00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1✓
27	María de la Paz Ortiz Payán	Abarrotes y frutería	10,000.00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	⊖	✓	✓	✓	✓	1✓
28	Rosina Martina Gutiérrez Elorriaga	Elaboración de alimentos	10,000.00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	⊖	✓	✓	✓	✓	1✓
29	Teresa Montaña	Bazar	10,000.00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1✓
30	Laura Gabriela Quiñonez Hernández	Venta de pantalones	5,000.00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1✓
31	Dolores Montes Tena	Tortillas de harina	5,000.00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1✓
32	Maribel Almeida González	Venta de alimentos	5,000.00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1✓

33	Consuelo Castillo Peña	Venta de alimentos	5,000.00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	⊖	1✓
34	Gloria Elder Vargas González	Alimentos	10,000.00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	⊖	1✓
35	Yolanda González Castillo	Alimentos	10,000.00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	⊖	1✓
36	Claudia Lucy Chávez Delgado	Ropa	10,000.00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	⊖	✓	✓	✓	⊖	1✓
37	Patricia Núñez Zacarías	Abarrotes	10,000.00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	⊖	1✓
38	Claudia Mariela Ochoa Salas	Abarrotes	10,000.00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	⊖	1✓
39	Cinthia Liliana Babonoyab a Meraz	Aplicación de uñas	10,000.00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	⊖	1✓
40	Alma Rita Hernández Ledezma	Papelería	10,000.00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	⊖	1✓
41	Ana Delia Orozco Silva	Pastelería	10,000.00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	⊖	1✓
42	Martha Olivia Chávez Corral	Carpintería	10,000.00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	⊖	1✓
43	Leonor García Gutiérrez	Tortillas de maíz	10,000.00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	⊖	1✓

44	María de Jesús Aguilar Robles	Frijol cocido y chile colorado	10,000.00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	⊗	1✓
45	Martha Imelda Sánchez Marioni	Abarrotes	10,000.00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	⊗	1✓
46	Sandra Angélica Quiñonez Moreno	Abarrotes	10,000.00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	⊗	✓	✓	✓	⊗	1✓
47	Blanca Cecilia González González	Fábrica de piñatas	10,000.00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	⊗	1✓
48	Guadalupe Peña Cornelio	Productos naturales	10,000.00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	⊗	1✓
49	Sandra Patricia Renova Rivas	Venta de ropa	10,000.00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	⊗	1✓
50	Evangelina Padilla Hernández	Carnicería	10,000.00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	✓	⊗	1✓
51	Rosa Esther Medrano Olivas	Compra y venta de ropa	10,000.00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	⊗	1✓
52	Rosa María Sepúlveda Romero	Venta de hamburguesas tortas y burritos	10,000.00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	⊗	1✓
53	Francisca Lucero Rodríguez	Puesto de comida	10,000.00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	⊗	1✓

54	Eva Viviana Becerra Sánchez	Panadería	5,000.00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	⊖	2✓
55	María Dolores Guerrero Torres	Alimentos	10,000.00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	⊖	✓	✓	✓	⊖	1✓
56	Emma Reyes Gómez	Estética	10,000.00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	⊖	1✓
57	Margarita Reyes Molina	Bazar	10,000.00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	⊖	✓	✓	✓	⊖	1✓
58	Virginia Lourdes Ochoa Medina	Alimentos	5,000.00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	⊖	✓	✓	✓	⊖	1✓
59	Belem Alicia Ojeda Ramírez	Ropa	5,000.00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	⊖	✓	✓	✓	⊖	1✓
60	Gloria Castillo Adame	Estética	5,000.00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	⊖	1✓
61	Palma Olivia Manríquez	Abarrotes	5,000.00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	⊖	1✓
62	Magali Parra González	Ventas por catálogo	5,000.00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	⊖	1✓
63	Perla Berenice Alderete Jáquez	Panadería	5,000.00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	⊖	1✓
64	Alicia Villalobos Carrillo	Ropa	10,000.00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	⊖	✓	✓	✓	⊖	1✓

65	Rosalva Martínez Rivera	Ropa	5,000.00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	⊖	1✓
66	Cinthia Jazmín Arana Gutiérrez	Panadería	5,000.00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	⊖	1✓
67	Gloria Isela Martínez Castillo	Venta por Catálogo	5,000.00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	⊖	1✓
68	Ivonne Sugey Gamboa Sandoval	Uñas	5,000.00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	⊖	✓	×	✓	⊖	1✓
69	Perla Saraí Mares Espinoza	Ropa	5,000.00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	⊖	1✓
70	María Isabel Gallardo Acosta	Alimentos	5,000.00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	⊖	2✓
71	María de los Ángeles Pantoja Cuevas	Abarrotes	10,000.00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	⊖	1✓
72	Lucía Holguín Chavarría	Abarrotes	10,000.00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	⊖	1✓
73	María Paz Granillo Chávez	Ventas por catálogo	10,000.00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	⊖	1✓
74	Cruz Isela González Armendáriz	Abarrotes	10,000.00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	⊖	✓	✓	✓	⊖	1✓
75	Karen Paola Domínguez Pérez	Abarrotes	10,000.00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	⊖	1✓

76	Gloria Delgado Parra	Salón de eventos	10,000.00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	⊖	1✓
77	Rocío Liliana Jiménez Orozco	Venta de ropa	10,000.00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	⊖	1✓
78	Yurbi Irazet Meraz Tejada	Diseño gráfico	10,000.00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	⊖	1✓
79	Claudia Margarita Cano García	Papelería	10,000.00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	⊖	1✓
80	Concepción Zamarrón Armendáriz	Ropa	10,000.00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	⊖	1✓
81	Perla Guadalupe Chacón Lozoya	Talabartería	10,000.00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	⊖	✓	✓	✓	⊖	1✓
82	Maricela Chávez Mendoza	Abarrotes	10,000.00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	⊖	1✓
83	Laura Elisa González González	Venta de aceites	10,000.00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	⊖	1✓
84	Irlanda Paulette Almanza Chaparro	Estética	10,000.00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	⊖	✓	✓	✓	⊖	1✓
85	Perla Iveth Chávez Guerra	Pastelería	10,000.00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	⊖	✓	✓	✓	⊖	1✓
86	Martha Isela Galaviz Álvarez	Venta de ropa	5,000.00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	⊖	✓	✓	✓	⊖	1✓

87	Micaela Alicia Márquez Valverde	Bazar	5,000.00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	⊖	✓	✓	✓	⊖	1✓
88	Vianney Margarita Ortega Rascón	Estética	5,000.00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	⊖	1✓
89	Ana Ivonne Quiñonez Palma	Eventos	10,000.00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	⊖	✓	✓	✓	⊖	1✓
90	Karla Paulina Torres Zalba	Diseño gráfico	10,000.00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	⊖	1✓
91	Enriqueta González Bustillos	Venta de Lencería	10,000.00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	⊖	2✓
92	Selby Luz Alderete Almeida	Venta de ropa	10,000.00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	⊖	1✓
93	Yesenia Raigosa Mata	Electrodomésticos	10,000.00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	⊖	✓	✓	✓	⊖	1✓
94	Ma. Soledad Parra Erives	Venta de ropa	10,000.00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	⊖	1✓
95	Gloria Isabel Hermosillo Bustillos	Ropa y calzado	10,000.00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	⊖	✓	✓	⊖	1✓
96	Vanessa Camúñez Hernández	Abarrotes	10,000.00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	⊖	1✓
97	María de Jesús Jáuregui Espinoza	Estética	10,000.00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	⊖	1✓

98	Yesenia Chávez de la Cruz	Venta de ropa	10,000.00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	⊖	✓	✓	✓	⊖	1✓
99	Dana Merari Chávez Méndez	Estética canina	10,000.00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	⊖	1✓
100	Laura Cristina Chávez Méndez	Estética	10,000.00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	⊖	1✓
101	Yesenia Daniel Castillo	Alimentos/Tejidos	10,000.00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	⊖	✓	✓	✓	⊖	1✓
102	Yolanda Ruiz Luna	Venta de pañales	10,000.00	✓	✓	✓	✓	✓	⊖	✓	✓	✓	✓	⊖	1✓
103	Elizabeth Palacios Ortega	Abarrotes	10,000.00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	⊖	1✓
104	Patricia Acosta Ponce	Venta de ropa	10,000.00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	⊖	1✓
105	Luz Lorena Fernández Mendoza	Abarrotes	10,000.00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	⊖	1✓
106	Mireya Olivas Carrasco	Papelería	10,000.00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	⊖	1✓
107	Rita Zamarripa Peña	Ferretería	10,000.00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	⊖	1✓
108	Alma Yesenia Tello Lozano	Alimentos	10,000.00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	⊖	2✓

109	Otilia Elizabeth Monroy de la cruz	Tienda de regalos	10,000.00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	⊗	2✓
110	Gloria Elisa Carpio Domínguez	Venta de ropa	10,000.00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	⊗	2✓
111	Ana Yely Méndez González	Venta de miel	5,000.00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	⊗	2✓
112	Andrea Casarrubias Quintana	Venta de ropa	5,000.00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	⊗	✓	✓	✓	⊗	2✓
113	Diana Marcela Guerrero Domínguez	Venta de ropa	5,000.00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	⊗	✓	✓	✓	⊗	1✓
114	Heidy Susana Solís Girón	Talabartería	5,000.00	✓	✓	✓	✓	✓	⊗	✓	✓	✓	✓	⊗	2✓
115	Paula Nidia Cuevas Mapula	Venta de perfumes	5,000.00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	⊗	✓	✓	✓	⊗	1✓
116	Alba Alicia Sandoval Castro	Costurera	5,000.00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	⊗	1✓
117	Luz Dalila Blanco Chacón	Manualidades de estambre	5,000.00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	⊗	1✓
118	Florinda Agüero Montes	Venta de ropa	5,000.00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	⊗	1✓
119	Blanca Socorro Loredó Rosales	Repostería y pan	5,000.00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	⊗	✓	✓	✓	⊗	2✓

120	María de los Angeles Cuevas Mapula	Venta de ropa	5,000.00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	⊗	✓	✓	✓	⊗	1✓
121	Socorro Vergara Vázquez	Alimentos	5,000.00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	⊗	1✓
122	Myrna Idalia Huerta Arévalo	Abarrotes	5,000.00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	⊗	✓	✓	✓	⊗	1✓
123	Leidy Galaviz Álvarez	Venta de ropa	5,000.00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	⊗	✓	✓	✓	⊗	1✓
124	Maribel Márquez Valverde	Abarrotes	5,000.00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	⊗	✓	✓	✓	⊗	1✓
125	Korina Ramos Rascón	Venta de ropa	5,000.00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	⊗	2✓
126	Diana Galindo Quiñónez	Alimentos	5,000.00	✓	✓	✓	✓	⊗	✓	⊗	✓	✓	✓	⊗	1✓

A continuación, se presenta el listado de los 25 beneficiarios del Programa Desarrollo Emprendedor:

	Nombre	Giro	Cantidad	Solicitud	Plan de negocios	INE	Comprobante de domicilio	Croquis	RFC	Recibo de predial o contrato de arrendamiento	Firma en reglas de operación	No tener adeudo en ninguna dependencia de Municipio	Estudio socio-económico	Curso por parte de Fomento Económico	Firma de avals
1	Juan Bernardo Nájera Nava	Panadería	\$5,000.00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	⊗	1✓
2	José Daniel Estrada	Abarrotes	10,000.00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	⊗	1✓

3	René Raymundo Escárrega Cano	Venta de chiles secos	5,000.00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	⊖	✓	✓	✓	⊖	1✓
4	Max Delgado Caraveo	Compra venta de celulares	5,000.00	✓	✓	✓	✓	⊖	✓	⊖	✓	✓	✓	⊖	1✓
5	Isidro Ramírez Martínez	Venta de elotes	10,000.00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	⊖	1✓
6	José Mares Martínez	Herrería	10,000.00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	⊖	✓	✓	✓	⊖	1✓
7	Armando Javier Fuentes Daniel	Taller Mecánico	10,000.00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	⊖	1✓
8	Lázaro Bernardo Lechuga Luján	Venta de alimentos	5,000.00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	⊖	1✓
9	Enrique Cuan Lozano	Despacho de Asesoría	10,000.00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	⊖	1✓
10	Ernesto García Meza	Herrería	10,000.00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	⊖	✓	✓	✓	⊖	1✓
11	Delfino González Chaparro	Abarrotes	10,000.00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	⊖	1✓
12	Adrián Ayala Delgado	Abarrotes	10,000.00	✓	✓	✓	✓	✓	⊖	✓	✓	✓	✓	⊖	1✓
13	Manuel Aguirre Flores	Bazar	10,000.00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	⊖	1✓
14	Marco Alexis Jacobo Rocha	Cafetería	10,000.00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	⊖	1✓

15	Carlos Omar León Pallares	Taller Mecánico	10,000.00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	⊗	1✓
16	Julio César Cadena Alvarado	Alimentos	5,000.00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	⊗	1✓
17	Eduardo Tarango García	Calzado	10,000.00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	⊗	✓	✗	✓	⊗	1✓
18	Deny Antonio Gutiérrez Agüero	Alimentos	10,000.00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	⊗	1✓
19	Ricardo Antonio Peña Cerda	Boutique	10,000.00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	⊗	1✓
20	Sergio Sánchez Paredes	Restaurante	10,000.00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	⊗	1✓
21	Javier Escárcega Acosta	Pulidor de aluminio	10,000.00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	⊗	1✓
22	Carlos Daniel Rentería Palma	Despacho Arquitectos	10,000.00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	⊗	2✓
23	Guadalupe González Devora	Abarrotes	10,000.00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	⊗	1✓
24	José Luis Urbina	Alimentos	10,000.00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	⊗	1✓
25	Jesús Manuel Paredes Mundo	Corte Laser	10,000.00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	⊗	1✓

De manera general, se realizan las siguientes observaciones:

- Se presenta constancias de situación fiscal antiguas.
- Existen campos vacíos dentro de los estudios socioeconómicos.
- Hay estudios socioeconómicos sin firma de quien los realiza.
- Hay una solicitud de financiamiento sin firmar.
- Se presentan faltas en recibo de predial o contrato de arrendamiento.
- Se presentan faltas en el croquis.
- No se encontró un recibo de entrega de financiamiento.

De acuerdo a la revisión realizada a los 151 expedientes, se registró el faltante de los siguientes documentos en los expedientes revisados:

Solicitud	-
Plan de negocios	-
INE	-
Comprobante de domicilio	1
Croquis	5
RFC	3
Recibo de predial o contrato de arrendamiento	40
Firma en reglas de operación	1
No tener adeudo en ninguna dependencia de Municipio	4
Estudio socio-económico	-
Curso por parte de Fomento Económico	151
Firma de avales	-

**Cuadro 41.- Relación de documentos faltantes en expedientes.**

Se determinó realizar una compulsa para verificar que efectivamente los beneficiarios **no contaran con adeudo** en alguna dependencia del Municipio, por lo cual se procedió a pedir al Departamento de Control de Obligaciones de Tesorería Municipal, un reporte en donde se pudiera verificar el pago de adeudos de los beneficiarios que aparecían con algún cargo antes de que se les otorgara el crédito, al verificar cada uno de ellos encontramos que Evangelina Padilla Hernández tiene un adeudo por \$921 del 24 de junio del 2015 e Ivonne Suguey Gamboa Sandoval por

\$673 del 12 de junio del 2020, ambas por una infracción de tránsito, entregándoles el crédito sin cumplir con el requisito de no tener adeudo con el Municipio.

Al verificar los oficios de solicitud de no adeudo que genera la Dirección de Fomento Económico se determinó que en ellos no se consultó con Tesorería Municipal el adeudo de cinco beneficiarios, por lo cual se desconoce el criterio para otorgar el crédito sin tener dicha información, al consultar con el Departamento de Control de Obligaciones, de Tesorería Municipal, quién de ellos debían al Municipio al momento de entregar el crédito, se encontró que dos de ellos tenían adeudo por concepto de infracciones de tránsito, Carlos Daniel Rentería Palma por la cantidad de \$776.50 con fecha del 02 de junio 2021 y Eduardo Tarango García por \$511.00 con fecha del 30 de mayo del 2020, mientras que los demás beneficiarios enlistados no mostraban adeudo.

A continuación, se enlistan los nombres de los beneficiarios a los que no se les revisó el adeudo en el Municipio:

Carlos Daniel Rentería Palma
Marco Alexis Jacobo Rocha
Eduardo Tarango García
María Dolores Guerrero Torres
María de los Ángeles Pantoja Cuevas

También se pudo observar que en el **inciso I)** en el apartado de AVALES, se detecta que el requisito solo puede aplicar en caso de que los avales no sean familiares que tengan el mismo domicilio, pues se supone que tendrán un mismo ingreso familiar que les dificulte realizar el pago, de no ser así si podría darse el caso de que un familiar sea aval de un beneficiario.

Dentro del pagaré en algunos expedientes solo se encontraba copia de la INE del segundo aval sin tener su firma de respaldo en el mencionado documento. Por esto, se recomienda verificar que en el pagaré efectivamente existan los datos completos y

las firmas autógrafas de ambos avales, esto con la finalidad de asegurar la corresponsabilidad del pago de ambos avales.

Durante la auditoría realizada se encontraron las siguientes observaciones con los beneficiarios y avales de los financiamientos:

1. Se detectó que los beneficiarios que se presentan a continuación son beneficiarios y aval durante un mismo periodo:

Beneficiario	Aval
<b>Alma Yesenia Tello Lozano</b>	Carlos Iván Tello Lozano
Eva Viviana Becerra Sánchez	<b>Alma Yesenia Tello Lozano</b>

Beneficiario	Aval
<b>Consuelo Castillo Peña</b>	Carolina Martínez Hernández
Yolanda González Castillo	<b>Consuelo Castillo Peña</b>

Beneficiario	Aval
<b>Maribel Márquez Valverde</b>	María Dolores Valverde salinas
Micaela Alicia Márquez Valverde	<b>Maribel Márquez Valverde</b>

Beneficiario	Aval
<b>Alba Alicia Sandoval Castro</b>	Ivonne Sugey Gamboa Sandoval
Karen Paola Domínguez Pérez	<b>Alba Alicia Sandoval Castro</b>

Beneficiario	Aval
<b>Karen Paola Domínguez Pérez</b>	Alba Alicia Sandoval Castro
Ivonne Sugey Gamboa Sandoval	<b>Karen Paola Domínguez Pérez</b>

Beneficiario	Aval
<b>Ivonne Sugey Gamboa Sandoval</b>	Karen Paola Domínguez Pérez
Alba Alicia Sandoval Castro	<b>Ivonne Sugey Gamboa Sandoval</b>

2. También pudimos determinar que los beneficiarios son avales entre ellos mismos:

Beneficiario	Aval
Josefina Aude Venzor	Karla María Navarrete Aude
Karla María Navarrete Aude	Josefina Aude Venzor

Beneficiario	Aval
Ana Yely Méndez González	Enriqueta González Bustillos
Enriqueta González Bustillos	Ana Yely Méndez González

Beneficiario	Aval
Belem Alicia Ojeda Ramírez	Perla Saraí Mares Espinoza
Perla Saraí Mares Espinoza	Belem Alicia Ojeda Ramírez

Beneficiario	Aval
Claudia Mariela Ochoa Salas	Teresita de Jesús Reyes López
Teresita de Jesús Reyes López	Claudia Mariela Ochoa Salas

Beneficiario	Aval
Dana Merari Chávez Méndez	Laura Cristina Chávez Méndez
Laura Cristina Chávez Méndez	Dana Merari Chávez Méndez

Beneficiario	Aval
Elizabeth Palacios Ortega	Socorro Vergara Vázquez
Socorro Vergara Vázquez	Elizabeth Palacios Ortega

Beneficiario	Aval
Laura Gabriela Quiñonez Hernández	Liliana Daniela Hernández Hernández
Liliana Daniela Hernández Hernández	Laura Gabriela Quiñonez Hernández

Beneficiario	Aval
María Bruna Macías Caraveo	Maribel Almeida González
Maribel Almeida González	María Bruna Macías Caraveo

Beneficiario	Aval
<b>Norma Mendoza Mendoza</b>	<b>Yocelin Prieto Mendoza</b>
<b>Yocelin Prieto Mendoza</b>	<b>Norma Mendoza Mendoza</b>

3. También se encontró que las siguientes personas son aval de diferentes beneficiarios, durante un mismo periodo:

Nombre	Aval	Aval
Ana Yely Méndez González	Enriqueta González Bustillos	<b>Melisa Ochoa Chacón</b>
Enriqueta González Bustillos	Ana Yely Méndez González	<b>Melisa Ochoa Chacón</b>
Guadalupe González Devora	<b>Edson Ulises Urbina Jurado</b>	
José Luis Urbina	<b>Edson Ulises Urbina Jurado</b>	

## Pagos

A continuación, se presenta el avance del pago de los microcréditos de acuerdo a las entregas correspondientes hasta el mes de mayo del 2022 con un total de 105 beneficiarios, ya que 46 son microcréditos entregados en el mes de julio y se les otorga un mes de gracia para su primer abono correspondiente al mes de septiembre y la presente revisión se realizó hasta el mes de agosto. Se recomienda poner especial cuidado a los beneficiarios que no han dado ni un solo pago, a los que presentan saldo vencido y a los que van atrasados con al menos un abono.

Beneficiarios que ya cumplieron con el pago de su crédito:

	Nombre	Fecha del primer pago	Fecha del último pago	Crédito	Abono	Saldo
1	Cecilia Polanco Estrada	29-dic-21	29-abr-22	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00
2	Rene Raymundo Escárcega Cano	29-dic-21	29-abr-22	5,000.00	5,000.00	0.00
3	Aurelia Baca Olivas	24-ene-22	24-may-22	5,000.00	5,000.00	0.00
4	Juana Irma Chávez Medina	24-ene-22	24-may-22	5,000.00	5,000.00	0.00
5	Carolina Hernández Martínez	24-ene-22	24-may-22	5,000.00	5,000.00	0.00
6	Josefina Aude Venzor	22-feb-22	22-jun-22	5,000.00	5,000.00	0.00
7	Patricia Estrada Molina	22-feb-22	22-jun-22	5,000.00	5,000.00	0.00
8	María Bruna Macías Caraveo	22-feb-22	22-jun-22	5,000.00	5,000.00	0.00
9	Laura Gabriela Quiñónez Hernández	22-feb-22	22-jun-22	5,000.00	5,000.00	0.00
10	Lázaro Bernardo Lechuga Luján	22-feb-22	22-jun-22	5,000.00	5,000.00	0.00

11	Maribel Almeida González	18-abr-22	19-sep-22	5,000.00	5,000.00	0.00
12	Consuelo Castillo Peña	18-abr-22	19-sep-22	5,000.00	5,000.00	0.00
13	Dolores Montes Tena	18-abr-22	19-sep-22	5,000.00	5,000.00	0.00

### Beneficiarios que van al corriente con sus pagos:

	Nombre	Fecha del primer pago	Fecha del último pago	Crédito	Abono	Saldo
1	María Elena Muñoz Quintana	29-dic-21	29-sep-22	\$10,000.00	\$9,000.00	\$1,000.00
2	Karla María Navarrete Aude	29-dic-21	29-sep-22	10,000.00	9,000.00	1,000.00
3	Lorena Arvizu Trevizo	24-ene-22	24-oct-22	10,000.00	8,000.00	2,000.00
4	María Isabel Gallardo Acosta	25-jul-22	23-nov-22	5,000.00	2,000.00	3,000.00
5	Ivonne Suguey Gamboa Sandoval	25-jul-22	23-nov-22	5,000.00	2,000.00	3,000.00
6	Irlanda Paulette Almanza Chaparro	25-jul-22	24-abr-23	10,000.00	2,000.00	8,000.00
7	Claudia Margarita Cano García	25-jul-22	24-abr-23	10,000.00	2,000.00	8,000.00
8	Perla Iveth Chávez Guerra	25-jul-22	24-abr-23	10,000.00	2,000.00	8,000.00
9	Maricela Chávez Mendoza	25-jul-22	24-abr-23	10,000.00	2,000.00	8,000.00
10	Gloria Delgado Parra	25-jul-22	24-abr-23	10,000.00	2,000.00	8,000.00
11	Karen Paola Domínguez Pérez	25-jul-22	24-abr-23	10,000.00	2,000.00	8,000.00
12	Cruz Isela González Armendáriz	25-jul-22	24-abr-23	10,000.00	2,000.00	8,000.00
13	Evangelina Holguín Sáenz	29-dic-21	29-sep-22	10,000.00	9,000.00	1,000.00
14	Gloria Castillo Adame	06-jun-22	06-oct-22	5,000.00	3,000.00	2,000.00
15	Olivia Manríquez Palma	06-jun-22	06-oct-22	5,000.00	3,000.00	2,000.00
16	Gloria Isela Martínez Castillo	06-jun-22	06-oct-22	5,000.00	3,000.00	2,000.00
17	Rosalva Martínez Rivera	06-jun-22	06-oct-22	5,000.00	3,000.00	2,000.00
18	Yolanda Armida Yáñez Muñoz	24-ene-22	24-oct-22	10,000.00	8,000.00	2,000.00
19	Teresa Montañó	22-feb-22	22-nov-22	10,000.00	7,000.00	3,000.00
20	María de La Paz Ortiz Payán	22-feb-22	22-nov-22	10,000.00	7,000.00	3,000.00
21	Zelma Jaqueline Quezada Guerrero	22-feb-22	22-nov-22	10,000.00	7,000.00	3,000.00
22	Armando Javier Fuentes Daniel	22-feb-22	22-nov-22	10,000.00	7,000.00	3,000.00
23	Martha Olivia Chávez Corral	18-abr-22	18-ene-23	10,000.00	5,000.00	5,000.00
24	Claudia Lucy Chávez Delgado	18-abr-22	18-ene-23	10,000.00	5,000.00	5,000.00
25	Leonor García Gutiérrez	18-abr-22	18-ene-23	10,000.00	5,000.00	5,000.00
26	Blanca Cecilia González González	18-abr-22	18-ene-23	10,000.00	5,000.00	5,000.00
27	Alma Rita Hernández Ledezma	18-abr-22	18-ene-23	10,000.00	5,000.00	5,000.00
28	Francisca Lucero Rodríguez	18-abr-22	18-ene-23	10,000.00	5,000.00	5,000.00
29	Rosa Esther Medrano Olivas	18-abr-22	18-ene-23	10,000.00	5,000.00	5,000.00
30	Claudia Mariela Ochoa Salas	18-abr-22	18-ene-23	10,000.00	5,000.00	5,000.00
31	Ana Delia Orozco Silva	18-abr-22	18-ene-23	10,000.00	5,000.00	5,000.00
32	Evangelina Padilla Hernández	18-abr-22	18-ene-23	10,000.00	5,000.00	5,000.00

33	Sandra Patricia Renova Rivas	18-abr-22	18-ene-23	10,000.00	5,000.00	5,000.00
34	Martha Imelda Sánchez Marioni	18-abr-22	18-ene-23	10,000.00	5,000.00	5,000.00
35	Rosa María Sepúlveda Romero	18-abr-22	18-ene-23	10,000.00	5,000.00	5,000.00
36	Gloria Elder Vargas González	18-abr-22	18-ene-23	10,000.00	5,000.00	5,000.00
37	Ernesto García Meza	18-abr-22	18-ene-23	10,000.00	5,000.00	5,000.00
38	Marco Alexis Jacobo Rocha	18-abr-22	18-ene-23	10,000.00	5,000.00	5,000.00
39	Carlos Omar León Pallares	18-abr-22	18-ene-23	10,000.00	5,000.00	5,000.00
40	Ema Reyes Gómez	06-jun-22	06-mar-23	10,000.00	3,000.00	7,000.00
41	Margarita Reyes Molina	06-jun-22	06-mar-23	10,000.00	3,000.00	7,000.00
42	Alicia Villalobos Carrillo	06-jun-22	06-mar-23	10,000.00	3,000.00	7,000.00
43	María Paz Granillo Chávez	25-jul-22	24-abr-23	10,000.00	2,000.00	8,000.00
44	Lucia Holguín Chavarría	25-jul-22	24-abr-23	10,000.00	2,000.00	8,000.00
45	Rocio Liliana Jiménez Orozco	25-jul-22	24-abr-23	10,000.00	2,000.00	8,000.00
46	Yurbi Irazet Meraz Tejada	25-jul-22	24-abr-23	10,000.00	2,000.00	8,000.00
47	María de Los Ángeles Pantoja Cuevas	25-jul-22	24-abr-23	10,000.00	2,000.00	8,000.00
48	Concepción Zamarrón Armendáriz	25-jul-22	24-abr-23	10,000.00	2,000.00	8,000.00
49	Deny Antonio Gutiérrez Agüero	25-jul-22	24-abr-23	10,000.00	2,000.00	8,000.00
50	Ricardo Antonio Peña Cerda	25-jul-22	24-abr-23	10,000.00	2,000.00	8,000.00
51	Sergio Sánchez Paredes	25-jul-22	24-abr-23	10,000.00	2,000.00	8,000.00

Beneficiarios que han abonado, pero a la fecha ya debieron haber liquidado su crédito:

	Nombre	Fecha del primer pago	Fecha del último pago	Crédito	Abono	Saldo
1	Dora Elvia Arellano Flores	29-dic-21	29-abr-22	\$5,000.00	\$1,000.00	\$4,000.00
2	Ma. del Carmen Gill Arias	29-dic-21	29-abr-22	5,000.00	4,000.00	1,000.00
3	Alma Nereida Guillen Quintana	29-dic-21	29-abr-22	5,000.00	4,000.00	1,000.00
4	Juan Bernardo Nájera Nava	24-ene-22	24-may-22	5,000.00	3,000.00	2,000.00
5	Teresita de Jesús Reyes López	22-feb-22	22-jun-22	5,000.00	3,500.00	1,500.00
6	Norma Mendoza Mendoza	29-dic-21	29-sep-22	10,000.00	7,000.00	3,000.00

Beneficiarios que han abonado, pero están atrasados con al menos un pago:

	Nombre	Fecha del primer pago	Fecha del último pago	Crédito	Abono	Saldo
1	José Daniel Estrada	29-dic-21	29-sep-22	\$10,000.00	\$8,000.00	\$2,000.00
2	Luz María Victoria Palma Banda	29-dic-21	29-sep-22	10,000.00	7,000.00	3,000.00
3	Cinthia Jazmín Arana Gutiérrez	06-jun-22	06-oct-22	5,000.00	2,000.00	3,000.00

4	Julio César Cadena Alvarado	06-jun-22	06-oct-22	5,000.00	1,000.00	4,000.00
5	Karen Adriana Bustamante Márquez	24-ene-22	24-oct-22	10,000.00	7,000.00	3,000.00
6	Luz Yesenia Castillo Tello	24-ene-22	24-oct-22	10,000.00	7,000.00	3,000.00
7	Isabel Chávez Carnero	24-ene-22	24-oct-22	10,000.00	2,000.00	8,000.00
8	Liliana Daniela Hernández Hernández	24-ene-22	24-oct-22	10,000.00	7,000.00	3,000.00
9	Yocelin Prieto Mendoza	24-ene-22	24-oct-22	10,000.00	6,000.00	4,000.00
10	Isidro Ramírez Martínez	24-ene-22	24-oct-22	10,000.00	2,000.00	8,000.00
11	Fabiola Flores Flores	22-feb-22	22-nov-22	10,000.00	6,000.00	4,000.00
12	Rosina Martina Gutiérrez Elorriaga	22-feb-22	22-nov-22	10,000.00	3,000.00	7,000.00
13	José Mares Martínez	22-feb-22	22-nov-22	10,000.00	6,000.00	4,000.00
14	María de Jesús Aguilar Robles	18-abr-22	18-ene-23	10,000.00	4,000.00	6,000.00
15	Cinthia Liliana Babonoyaba Meraz	18-abr-22	18-ene-23	10,000.00	4,000.00	6,000.00
16	Yolanda González Castillo	18-abr-22	18-ene-23	10,000.00	4,000.00	6,000.00
17	Patricia Núñez Zacarías	18-abr-22	18-ene-23	10,000.00	4,000.00	6,000.00
18	Sandra Angélica Quiñónez Moreno	18-abr-22	18-ene-23	10,000.00	2,000.00	8,000.00
19	Manuel Aguirre Flores	18-abr-22	18-ene-23	10,000.00	4,000.00	6,000.00
20	Adrián Ayala Delgado	18-abr-22	18-ene-23	10,000.00	4,000.00	6,000.00
21	Enrique Cuan Lozano	18-abr-22	18-ene-23	10,000.00	4,000.00	6,000.00
22	Delfino González Chaparro	18-abr-22	18-ene-23	10,000.00	1,000.00	9,000.00
23	Eduardo Tarango García	06-jun-22	06-mar-23	10,000.00	1,000.00	9,000.00
24	Perla Guadalupe Chacón Lozoya	25-jul-22	24-abr-23	10,000.00	1,000.00	9,000.00
25	Laura Elisa González González	25-jul-22	24-abr-23	10,000.00	1,000.00	9,000.00

Beneficiarios que no han presentado ni un pago:

	Nombre	Fecha del primer pago	Fecha del último pago	Crédito	Abono	Saldo
1	Max Delgado Caraveo	29-dic-21	29-abr-22	\$5,000.00	0.00	\$5,000.00
2	Flor del Río Pérez Mayo	29-dic-21	29-sep-22	10,000.00	0.00	10,000.00
3	Perla Berenice Alderete Jaques	06-jun-22	06-oct-22	5,000.00	0.00	5,000.00
4	Eva Viviana Becerra Sánchez	06-jun-22	06-oct-22	5,000.00	0.00	5,000.00
5	Virginia Lourdes Ochoa Medina	06-jun-22	06-oct-22	5,000.00	0.00	5,000.00
6	Belem Alicia Ojeda Ramírez	06-jun-22	06-oct-22	5,000.00	0.00	5,000.00
7	Magali Parra González	06-jun-22	06-oct-22	5,000.00	0.00	5,000.00
8	Perla Sarai Mares Espinoza	25-jul-22	23-nov-22	5,000.00	0.00	5,000.00
9	Guadalupe Peña Cornelio	18-abr-22	18-ene-23	10,000.00	0.00	10,000.00
10	María Dolores Guerrero Torres	06-jun-22	06-mar-23	10,000.00	0.00	10,000.00

De acuerdo a la revisión realizada, se determinó que el estado de las cuentas se encuentra de la siguiente forma:

Ya liquidaron su adeudo	13
Van al corriente con sus pagos	51
Han abonado pero su fecha de pago ya venció	6
Han abonado pero están atrasados con al menos un pago	25
No han efectuado ningún pago	10

#### **4.5.2. Microcréditos administraciones anteriores**

Esta Sindicatura Municipal realizó la auditoria a las subcuentas contenidas en la cuenta de Deudores diversos por cobrar a corto plazo la cuales están bajo el manejo de Tesorería Municipal.

De acuerdo a los estados financieros revisados del periodo del 1ro de enero al 31 de agosto de 2022, se encontró que dentro de la cuenta 1123 Deudores diversos por cobrar a corto plazo, existen 13 subcuentas, que contienen los saldos de los micro financiamientos otorgados a lo largo de la existencia de la Dirección de Fomento Económico, sin considerar los otorgados en la administración actual, ya que de los mismos las cuentas ya fueron analizadas y presentadas a esa Dirección, y al momento presentan altos porcentajes de cumplimiento.

Se observa que existen saldos vencidos con años de antigüedad y que en su mayoría no reportan movimientos a lo largo del ejercicio actual y las cuentas que llegan a presentar abonos son las otorgadas a lo largo de los 5 años anteriores al 2022, se recomienda a la Tesorería Municipal y a la Dirección de Fomento Económico realizar el procedimiento correspondiente para poder considerar estas cuentas como incobrables ya que mantienen inflada la cuenta mayor de Deudores diversos por una cantidad de \$3,807,268.41, además del gasto que representa para el departamento de Ingresos el tener que efectuar gastos para la ejecución del cobro,

sin lograr obtener resultados significativos, por motivo que con el paso del tiempo los deudores cambian de domicilio o cierran su negocios, imposibilitando localizarlos para realizar el cobro.

Financiamiento	Saldo inicial	Saldo final	Personas deudoras
Convenios PEMI	\$85,572.45	\$85,572.45	15
Créditos CRECE 2011	8,950.00	8,950.00	5
Créditos CRECE 2012	9,600.00	9,600.00	3
Sumando esfuerzos 2014	210,705.40	210,705.40	38
Sumando esfuerzos (2015, 2016)	298,720.55	298,720.55	45
Impulsa 2016	54,000.00	54,000.00	9
Impulsa 2017	419,870.55	407,851.65	61
Impulsa 2018	391,214.91	391,214.91	54
Decídete	518,346.20	507,198.10	75
Mujer activa	1,759,851.55	1,682,955.35	219
Mujer productiva	94,000.00	48,000.00	21
Micro crédito constructivo	70,000.00	34,000.00	11
Micro emprendedores	142,000.00	68,500.00	23
<b>Totales</b>	<b>\$4,062,831.61</b>	<b>\$3,807,268.41</b>	<b>579</b>

#### 4.6. Rastro Cuauhtémoc TIF 191

Se realizaron arqueos de caja efectuados en el mes de octubre de 2022 por esta Sindicatura Municipal al Rastro Cuauhtémoc TIF.

El Rastro Cuauhtémoc TIF cuenta con dos cajas en sus instalaciones en las que se llevan movimientos de efectivo, una Caja Chica y una Caja de Ingresos.

En la caja chica se realizan gastos menores utilizados para hacer frente a gastos imprevistos o de emergencia que no están programados y sin que sea necesaria la aprobación por parte de los responsables de la organización, de realizar estos pagos, suelen ser gastos de pequeña cantidad y que, por tanto, pueden ser efectuados en efectivo. No obstante, todo gasto debe estar justificado y por tanto, serán necesarios cheques o justificantes que avalen el pago de estas cantidades.

También se cuenta con una caja de ingresos en la que se reciben pagos por los servicios ofrecidos por el Rastro Cuauhtémoc TIF.

Esta caja está abierta de 7:00 a 14:00, durante este tiempo se recibe a los clientes/introductores para hacer sus pagos de servicios generales de matanza, reparto de ganado, cargadas de canal, pases de ganado de pastoreo y de movilización, manifestaciones, entre otras.

El día 12 de Octubre y 19 de Octubre del 2022 esta Sindicatura Municipal realizó los primeros arqueos en las cajas antes mencionadas en las que se detectó lo siguiente:

##### **Observaciones a la Caja Chica:**

La Caja Chica de esta institución cuenta con un fondo fijo de \$4,400.00 utilizada solamente para gastos menores.

Al realizar el arqueo esta contaba con dos notas donde se había entregado dinero el día 18 de julio de 2022 para efectuar compra de gasolina de una recortadora para pasto (guiro) por \$ 100.00 y la persona responsable no había entregado el

comprobante que ampara dicha compra, también había una nota el día 14 de septiembre de 2022 donde se había dado un préstamo a un empleado por \$ 200. A pesar de ser cantidades muy pequeñas, nuestra observación va en el sentido del poco control que se tiene en el manejo de la caja chica, lo cual podría originar una falta grave. Se recomienda que se utilicen vales de caja, así con estos se tendrá un soporte formal de la entrega de dinero, estos se deben elaborar diariamente, registrando la fecha, el nombre del responsable, la cantidad entregada, la firma del responsable y a esto se le anexa la factura electrónica que respalda cada gasto, su concepto y la cantidad pagada.

### **Observaciones a la Caja de Ingresos:**

La Caja de Ingresos cuenta con un fondo fijo de \$1,000.00 mínimo, más los ingresos del día por los diversos servicios que este ofrece.

- 1) Al realizar el arqueo de caja se detectó que la Caja de Ingresos fue utilizada para realizar pagos a cuenta de la Caja Chica, de igual manera ésta solo estaba sustentada con un post-it que solo tenía escrito un importe de \$1,500.00, que se había tomado para hacer un gasto sin especificar para que fue utilizado, ni quien lo solicitó.

En estos casos se recomienda que la Caja de Ingresos no se utilice como sustituto de la caja chica, ya que ésta solo tiene el fin de recibir dinero a cuenta de los servicios que presta este descentralizado.

En caso de que sea una emergencia se recomienda que el saldo sea sustituido de lo antes posible.

- 2) De igual manera se detectó que el Rastro Cuauhtémoc TIF no cuenta con un sistema para llevar el control de entradas de efectivo, los certificados de ingresos son realizados directamente por la persona de caja en una hoja de excel.

Al no contar con un sistema, la información que se lleva en esta hoja de excel es vulnerable a modificaciones.

Se recomienda en primera instancia contar con Certificados de Ingresos de pago foliados, ya que esto es necesario para gestionar diferentes instrumentos de control y de consulta, este control les permitirá ubicar y localizar de manera puntual un documento. Es importante señalar que los Certificados de Ingresos deben ser elaborados por una imprenta comercial o un sistema elaborado para tales efectos, de tal manera que no pueda ser manipulado por el usuario o cajera.

Al contar con los certificados foliados estas deberán tener un orden consecutivo y en caso de que ésta se deba cancelar deberá tener una autorización al realizar dicha cancelación, así mismo no podrá destruir el documento cancelado, y deberá conservarlo en el consecutivo para archivo.

El original del certificado foliado deberá ser entregado a los clientes/introductores como comprobante de pago, en caso de que el procedimiento no se lleve a cabo, el certificado original deberá ser entregado por los clientes/introductores para su posterior cancelación y archivo, previa autorización del director o la Contadora del Rastro Cuauhtémoc TIF, para proceder a la devolución del dinero.

- 3)** Se detectó que estos certificados de ingreso no son todos liquidados en el día, por lo que algunos quedan pendientes de pago para el día siguiente.

En estos casos se recomienda el uso de un sello de pagado y cancelado ya que no se cuenta con él, éste les servirá para identificar los certificados de ingreso y mantener un control comprensible de cuales ya fueron pagados y cuales fueron cancelados.

De igual manera se sugiere que se tenga un control digital de los certificados que no fueron liquidados en el día.

**Conclusión:** Se observó que se tiene deficiencia en los procesos de entradas de ingresos, no se tiene un control digital de las entradas de efectivo, los certificados de ingresos son realizados en un documento de excel por la persona encargada de la caja, la misma que se encarga de foliar cada uno de los certificados de ingresos, ya que el Rastro Cuauhtémoc TIF no cuenta con sistema para el control de ingresos, lo que se considera como una falta de control grave.

**Recomendaciones:** Que se incluya un sistema de punto de venta para el control de entradas de efectivo, ya que éste permitirá un control exacto de cada una de las entradas de ingreso:

El punto de venta nos ofrecerá los siguientes beneficios:

- Agilizar el cobro de los servicios a través de la automatización de los procesos de venta.
- Llevar un control total de los ingresos, evitando errores de cálculo humano o pérdidas injustificadas.
- Ahorro de tiempo en procesos administrativos.
- Personalizar los tickets.
- Tener un sistema actualizado que permita emitir facturas electrónicas CFDI en el momento, no esperar al cierre del día.
- Generar reportes automáticos de todas sus transacciones y consultarlos en cualquier momento para su análisis y así tener un mayor control de los ingresos.
- Mejorar la experiencia del cliente/introductores ofreciéndole un servicio rápido y efectivo, sin errores de cálculo humanos ni esperas indeseadas.

Teniendo un sistema de punto de venta les permitirá realizar un arqueo de caja rápidamente ya que este sistema arroja el total de efectivo que se debe de tener al momento, esto ayudará a agilizar el proceso y a la vez tener un control exacto de los movimientos que dan origen a los ingresos de la caja.

## 4.7. Auditoria Obra Pública

### 4.7.1. Avance financiero de obra

Se realizó la revisión del **Reporte de avance de obra 2022** de las obras proyectadas y autorizadas por el Comité de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las mismas del Municipio de Cuauhtémoc, Chihuahua

El área de Presupuestos de Tesorería Municipal nos proporcionó el reporte de avance de obra al día 21 de Octubre del presente año, siendo estas 49 obras subidas al sistema, las cuales se muestran en el siguiente cuadro:

	Numero de obra	Nombre	Fecha adjudicación	Fecha inicio	Fecha terminación	Monto contratado	Monto ejercido	Diferencia	Avance Financiero	% Avance Financiero
1	2217001	Bacheo 2022 Cuauhtémoc Chih.	01/01/2022	01/01/2022	01/12/2022	\$ 4,287,000.00	\$ 1,863,300.47	\$ 2,423,699.53	PROCESO	43.46%
2	2217002	Producción y suministro de materiales pétreos para bacheo Cuauhtémoc Chih.	05/04/2022	20/04/2022	31/01/2023	524,996.97	-	524,996.97	PROCESO	0%
3	2217003	Producción y suministro de materiales pétreos para arreglo de calles Cuauhtémoc Chih	11/05/2022	16/05/2022	26/02/2023	416,875.00	-	416,875.00	PROCESO	0%
4	2217004	Producción y suministro de material asfáltico. Cuauhtémoc Chih	05/04/2022	06/04/2022	30/01/2023	2,096,631.82	1,334,447.66	762,184.16	PROCESO	63.64%
5	2217005	Revisión estructural de muros de contención a base de gaviones en parque cerro de Ruelas. Cuauhtémoc Chih	18/03/2022	22/03/2022	21/04/2022	29,000.00	29,000.00	-	TERMINADO	100%
6	2217006	Elaboración de Proyecto Eléctrico de tres Parques Cuchilla, Santa María y Emiliano Zapata Cuauhtémoc Chih	08/03/2022	10/03/2022	09/04/2022	75,881.40	75,881.40	-	TERMINADO	100%
7	2217007	Suministro y colocación de subestación eléctrica en el CONALEP. Cuauhtémoc Chih	08/03/2022	10/03/2022	09/04/2022	839,346.40	839,346.40	-	TERMINADO	100%
8	2217008	Alumbrado público en Av. Ejido entre c. 3ª y Av. Libertad. Seccional Anáhuac	05/04/2022	18/04/2022	13/05/2022	155,604.72	155,604.72	-	TERMINADO	100%

9	2217009-BIS	Producción y suministro de concreto hidráulico. Cuauhtémoc Chih	31/03/2022	11/05/2022	27/02/2023	23,104,207.58	2,024,192.90	21,080,014.68	PROCESO	8.76%
10	2217010	Pavto. Conc Hidra Calle 5 % Av. 20 de Noviembre y Calle Deportes. Seccional Anáhuac	30/03/2022	01/04/2022	30/06/2022	556,858.63	521,075.20	35,783.43	PROCESO	93.57%
11	2217011	Pav. De la c. 23ª entre av. Industrias y Av. Chihuahua Seccional Anáhuac	29/03/2022	01/04/2022	30/07/2022	1,213,017.95	1,213,012.99	4.96	TERMINADO	100%
12	2217012	Pav. De la c. 3ª entre av. 16 de septiembre y av. Juárez Seccional Anáhuac	31/03/2022	16/05/2022	17/10/2022	1,842,361.56	654,386.14	1,187,975.42	PROCESO	35.52%
13	2217013	Pav. de la c. Ricardo Flores Magón entre Av. Ejido y Av. Fco. I. Madero. Seccional Anáhuac	29/03/2022	01/04/2022	30/06/2022	752,693.94	644,210.62	108,483.32	PROCESO	85.58%
14	2217014	Construcción de cancha de futbol con pasto en polideportivo ecológico Cuauhtémoc Chih	12/07/2022	15/07/2022	31/12/2022	8,772,893.30	2,378,667.19	6,394,226.11	PROCESO	27.11%
15	2217016	Construcción de Barda para la Ampliación del Panteón Municipal Cuauhtémoc Chih	12/07/2022	25/07/2022	23/10/2022	940,587.77	804,572.63	136,015.14	PROCESO	85.54%
16	2217017	Producción y Suministro de Concreto Hidráulico para la Pav. de la C. Venezuela entre Av. Ingeniería y Calzada Belisario Chávez Cuauhtémoc Chih	31/03/2022	01/04/2022	01/05/2022	1,124,847.36	989,865.68	134,981.68	PROCESO	88.00%
17	2217018	Elaboración de proyecto de parque polideportivo ecológico Cuauhtémoc Chih	12/04/2022	18/04/2022	03/05/2022	44,022.00	44,022.00	-	TERMINADO	100.00%
18	2217020	Ampliación y Electrificación del Fraccionamiento el Bicentenario III Etapa Cuauhtémoc Chih	16/06/2022	20/06/2022	18/07/2022	242,819.55	242,819.55	-	TERMINADO	100.00%
19	2217021	Trabajo de topografía en diversas calles del municipio Cuauhtémoc Chih	03/05/2022	06/05/2022	06/06/2022	108,060.58	108,052.96	7.62	TERMINADO	100.00%
20	2217022	Rehabilitación de salón de Chuperos Seccional Álvaro Obregón	27/09/2022	29/09/2022	28/12/2022	1,337,540.13	-	1,337,540.13	PROCESO	0.00%
21	2217023	Pav. De la c. Encinillas entre mexicas y 7ª Seccional de Álvaro Obregón	31/05/2022	03/06/2022	30/12/2022	1,977,198.09	195,448.60	1,781,749.49	PROCESO	9.89%
22	2217024	Construcción de Barda Perimetral de Preparatoria #8403 Seccional de Álvaro Obregón	27/09/2022	29/09/2022	28/11/2022	565,923.84	-	565,923.84	PROCESO	0%
23	2217025	Laboratorio de control de calidad Cuauhtémoc Chih	05/07/2022	11/07/2022	28/02/2023	799,302.06	-	799,302.06	PROCESO	0%

24	2217026	Remodelación del Instituto de la Mujer Cuauhtémoc Chih	14/06/2022	20/06/2022	28/09/2022	218,726.54	211,954.17	6,772.37	PROCESO	96.90%
25	2217027	Construcción de baño de regidores en espacio de Almacén de Tesorería Cuauhtémoc Chih	14/06/2022	20/06/2022	28/09/2022	61,373.23	51,905.03	9,468.20	PROCESO	84.57%
26	2217028	Pavimento de concreto hidráulico en la av. Juárez entre las calles 7ª y 2ª Seccional de Álvaro Obregón	02/08/2022	11/08/2022	11/08/2022	30/12/2022	3,174,017.50	3,174,017.50	PROCESO	0%
27	2217030	Fabricación de canalón y bajadas pluviales en Auditorio de las Tres Culturas Cuauhtémoc Chih	07/06/2022	09/06/2022	21/06/2022	801,196.32	792,956.36	8,239.96	PROCESO	98.97%
28	2217031	Construcción de 12 cuartos paquete Cuauhtémoc Chih	24/06/2022	30/06/2022	19/10/2022	1,319,200.81	584,053.81	735,147.00	PROCESO	44.27%
29	2217032	Limpieza de canal pluvial sobre la av. Eje central entre la av. Mangos y Arroyo. Cuauhtémoc Chih	31/05/2022	06/06/2022	06/07/2022	73,080.00	73,080.00	-	TERMINADO	100.00%
30	2217033	Agua Potable y Alcantarillado En Colonia Bella Vista II Etapa Seccional Anáhuac	26/07/2022	11/08/2022	31/12/2022	2,372,365.24	281,393.95	2,090,971.29	PROCESO	11.86%
31	2217034 - 2217042	Barda Perimetral en Telesecundaria No. 6042 y Telebachillerato 86149 Cuauhtémoc Chih	-	18/08/2022	02/10/2022	562,702.38	-	562,702.38	PROCESO	0%
32	2217035	SE POSPUSO								0%
33	2217036	SE POSPUSO								0%
34	2217037	SE POSPUSO								0.00%
32	2217038 - 2217040	Construcción de barda perimetral en Telesecundaria No. 6043, Impermeabilización de Escuelas Primaria Cuauhtémoc y Leona Vicario Cuauhtémoc Chih	23/08/2022	24/08/2022	08/10/2022	691,843.13	428,535.48	263,307.65	PROCESO	61.94%
33	2217039	SE POSPUSO								0.00%
34	2217041	SE POSPUSO								0.00%
35	2217045	Const. Cancha de Voleibol, Aparatos de Ejercicios, Andadores de Conc, pista de PUMP TRACK y Alumbrado en Polideportivo Parque Ecológico. Cuauhtémoc Chih	26/07/2022	11/08/2022	31/12/2022	4,668,892.34	265,589.22	4,668,892.34	PROCESO	5.69%

36	2217046	Construcción de área infantil, cancha de voleibol de playa, palapas, vestíbulos de acceso y andadores de concreto, arcilla y asfalto en polideportivo Parque Ecológico Cuauhtémoc Chih	12/07/2022	15/07/2022	31/12/2022	4,963,797.59	496,511.35	4,467,286.24	PROCESO	10.00%
37	2217047	Remodelación de la Capilla de velación en Ejido Unión Campesina Seccional de Lázaro Cárdenas	05/07/2022	11/07/2022	09/09/2022	253,973.08	253,973.08	-	TERMINADO	100.00%
38	2217048	Construcción de 25 Baños Paq. 1 Seccional Álvaro Obregón	02/08/2022	11/08/2022	09/03/2023	1,649,923.12	312,044.82	1,337,878.30	PROCESO	18.91%
39	2217051 - 2217052 - 2217053	Rehabilitación de los Parques de Béisbol "águila de reforma", "Tigres de la Emiliano" y "Focholo" Cuauhtémoc Chih	05/07/2022	11/07/2022	09/10/2022	669,684.37	-	669,684.37	PROCESO	0.00%
40	2217054	Elaboración de proyecto para el servicio de habilitación de alumbrado público en varias calles y parques Cuauhtémoc Chih	12/07/2022	15/07/2022	14/08/2022	122,496.00	-	122,496.00	PROCESO	0.00%
41	2217055	Adecuaciones de instalaciones eléctricas de Proyectos para el servicio de Habilidadación de alumbrado Pública varias calles de la Ciudad Cuauhtémoc Chih	12/07/2022	15/07/2022	14/08/2022	52,110.82	-	52,110.82	PROCESO	0.00%
42	2217056	Desarrollo institucional municipal Cuauhtémoc Chih	15/09/2022	15/08/2022	16/09/2022	519,939.98	105,759.99	414,179.99	PROCESO	20.34%
43	2217057	Construcción de parque los girasoles	02/08/2022	11/08/2022	30/01/2023	2,439,846.10	-	2,439,846.10	PROCESO	20.34%
44	2217058	Rehabilitación de Parque 1 De Mayo Cuauhtémoc Chih	01/11/2022	07/11/2022	04/02/2023	1,583,318.65	-	1,583,318.65	PROCESO	0%
45	2217060	Recarpeteo de la carretera "la Costera" Seccional Anáhuac	04/10/2022	07/10/2022	21/11/2022	4,015,263.52	-	4,015,263.52	PROCESO	0.00%
46	2217061	Reparación de explanada en Primaria expropiación Petrolera Cuauhtémoc Chih		12/09/2022	27/10/2022	234,104.14	91,844.54	234,104.14	PROCESO	39.23%
47	2217062	Banquetas en el interior Primaria Ricardo Flores Magón Cuauhtémoc Chih		12/09/2022	27/10/2022	231,557.87	-	231,557.87	PROCESO	0.00%

48	2217063	Reposición de Barda fracturada en Jardín de Niños Rosas de la Infancia, ubicada en calle Porfirio Díaz, Col. Guadalupe Victoria. Cuauhtémoc Chih.		05/09/2022	09/09/2022	20,077.20	17,775.36	2,301.84	PROCESO	88.54%
49	2217064	Remodelación del Rastro Seccional Anáhuac	27/09/2022	28/09/2022	27/11/2022	768,650.94	-	768,650.94	PROCESO	0.00%

No. Contrato
2217001

Periodo de Ejecución	
Inicio	01/01/2022
Terminación	01/12/2022

Nombre de la Obra
Bacheo 2022

Fecha de adjudicación
01/01/2022

Lugar de la Obra
Cd. Cuauhtémoc, chihuahua

Fondo
FODESEM

Modalidad del Contrato
Administración Directa

Contratista
MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC

Estimaciones Revisadas	Facturas Revisadas	Estatus de la Obra Financiero
FACTURACIÓN	VARIAS	PROCESO

Monto original contratado	Monto Anticipo	Monto Estimaciones	Conceptos Cancelados	Total Ejercido	Diferencia entre contrato y ejecutado
\$ 4,287,000.00	-	\$ 1,863,300.47	-	\$ 1,863,300.47	\$ 2,423,699.53
IMPORTES IVA INCLUIDO					

Avance Financiero	Fecha de Inspección
43.46%	21/10/2022

No. Contrato
2217002

Periodo de Ejecución	
Inicio	20/04/2022
Terminación	31/01/2023

Nombre de la Obra
Producción y suministro de materiales pétreos para bacheo

Fecha de adjudicación
05/04/2022

Lugar de la Obra
Cd. Cuauhtémoc, chihuahua

Fondo
FODESEM

Modalidad del Contrato
Adjudicación Directa

Contratista
GRUPO CEMENTOS DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V.

Estimaciones Revisadas	Facturas Revisadas	Estatus de la Obra Financiero
FACTURACIÓN	SIN FACTURAS	PROCESO

Monto original contratado	Monto Anticipo	Monto Estimaciones	Conceptos Cancelados	Total Ejercido	Diferencia entre contrato y ejecutado
\$ 524,996.97	-	-	-	-	\$ 524,996.97
IMPORTES IVA INCLUIDO					

Avance Financiero	Fecha de Inspección
0%	21/10/2022

No. Contrato
2217003

Periodo de Ejecución	
Inicio	16/05/2022
Terminación	26/02/2023

Nombre de la Obra
Producción y suministro de materiales pétreos para arreglo de calles

Fecha de adjudicación
11/05/2022

Lugar de la Obra
Cd. Cuauhtémoc.

Fondo
FODESEM

Modalidad del Contrato
Adjudicación Directa

Contratista
ING. VILLADO CHAVIRA MENDOZA

Estimaciones Revisadas	Facturas Revisadas	Estatus de la Obra Financiero
FACTURACIÓN	SIN FACTURAS	PROCESO

Monto original contratado	Monto Anticipo	Monto Estimaciones	Conceptos Cancelados	Total Ejercido	Diferencia entre contrato y ejecutado
\$ 416,875.00	-	-	-	-	\$ 416,875.00
IMPORTES IVA INCLUIDO					

Avance Financiero	Fecha de Inspección
0%	21/10/2022

No. Contrato
2217004

Periodo de Ejecución	
Inicio	06/04/2022
Terminación	30/01/2023

Nombre de la Obra
Producción y suministro de material asfáltico

Fecha de adjudicación
05/04/2022

Lugar de la Obra
Cd. Cuauhtémoc.

Fondo
FODESEM

Modalidad del Contrato
Licitación Pública

Contratista
JACOB FEHR PETERS

Estimaciones Revisadas	Facturas Revisadas			Estatus de la Obra Financiero
	FECHA	FACTURACIÓN	IMPORTE	
FACTURACIÓN	15/06/2022	1183	\$ 601,545.19	PROCESO
	04/07/2022	1234	310,345.47	
	31/08/2022	1295	422,557.00	
	13/09/2022	1322	237,346.76	
	20/09/2022	1329	31,233.61	
	21/09/2022	1330	25,939.85	
	21/09/2022	1331	47,338.36	
	04/10/2022	1343	103,893.39	
	04/10/2022	1343	216,813.76	

Monto original contratado	Monto Anticipo	Monto Estimaciones	Conceptos Cancelados	Total Ejercido	Diferencia entre contrato y ejecutado
\$ 2,096,631.82	-	\$ 1,997,013.39	-	\$ 1,334,447.66	\$ 762,184.16
IMPORTES IVA INCLUIDO					

Avance Financiero	Fecha de Inspección
63.64%	21/10/2022

No. Contrato
2217005

Periodo de Ejecución	
Inicio	22/03/2022
Terminación	21/04/2022

Nombre de la Obra
Revisión estructural de muros de contención a base de gaviones en parque cerro de Ruelas

Fecha de adjudicación
18/03/2022

Lugar de la Obra
Cd. Cuauhtémoc, Chih.

Fondo
GASTO CORRIENTE

Modalidad del Contrato
Adjudicación Directa

Contratista
Ingenieros y Consultores Portillo Young S.C.

Estimaciones Revisadas	Facturas Revisadas			Estatus de la Obra Financiero
	FECHA	FACTURACIÓN	IMPORTE	
FACTURACIÓN	23/06/2022	1309	\$ 29,000.00	<b>TERMINADO</b>

Monto original contratado	Monto Anticipo	Monto Estimaciones	Conceptos Cancelados	Total Ejercido	Diferencia entre contrato y ejecutado
\$ 29,000.00	-	29,000.00	-	\$ 29,000.00	\$ -
IMPORTES IVA INCLUIDO					

Avance Financiero	Fecha de Inspección
100%	21/10/2022

No. Contrato
2217006

Periodo de Ejecución	
Inicio	10/03/2022
Terminación	09/04/2022

Nombre de la Obra
Elaboración de Proyecto Eléctrico de tres Parques Cuchilla, Santa María y Emiliano Zapata

Fecha de adjudicación
08/03/2022

Lugar de la Obra
Cd. Cuauhtémoc, Chih.

Fondo
FORTAMUN

Modalidad del Contrato
Adjudicación Directa

Contratista
Constructora Milenio S.A de C.V

Estimaciones Revisadas	Facturas Revisadas			Estatus de la Obra Financiero
	FECHA	FACTURACIÓN	IMPORTE	
FACTURACIÓN	09/06/2022	667	75,881.40	<b>TERMINADO</b>

Monto original contratado	Monto Anticipo	Monto Estimaciones	Conceptos Cancelados	Total Ejercido	Diferencia entre contrato y ejecutado
\$ 75,881.40	0	75,881.40	-	\$ 75,881.40	\$ -
IMPORTES IVA INCLUIDO					

Avance Financiero	Fecha de Inspección
100%	21/10/2022

No. Contrato
2217007

Periodo de Ejecución	
Inicio	10/03/2022
Terminación	09/04/2022

Nombre de la Obra
Suministro y colocación de subestación eléctrica en el CONALEP.

Fecha de adjudicación
08/03/2022

Lugar de la Obra
Cd. Cuauhtémoc.

Fondo
FORTAMUN

Modalidad del Contrato
Adjudicación Directa

Contratista
Asesoría y Evaluaciones de Proyectos Eléctricos S.A de C.V.

Estimaciones Revisadas	Facturas Revisadas			Estatus de la Obra Financiero
FACTURACIÓN	FECHA	FACTURACIÓN	IMPORTE	TERMINADO
	25/04/2022	1089	418,677.88	
	25/04/2022	1090	420,668.51	

Monto original contratado	Monto Anticipo	Monto Estimaciones	Conceptos Cancelados	Total Ejercido	Diferencia entre contrato y ejecutado
\$ 839,346.40	-	839,346.39	-	\$ 839,346.40	\$ -
IMPORTES IVA INCLUIDO					

Avance Financiero	Fecha de Inspección
100%	21/10/2022

No. Contrato
2217008

Nombre de la Obra
Alumbrado público en Av. Ejido entre c. 3ª y Av. Libertad

Fondo
FORTAMUN

Periodo de Ejecución	
Inicio	18/04/2022
Terminación	13/05/2022

Fecha de adjudicación
05/04/2022

Lugar de la Obra
Seccional de Anáhuac

Modalidad del Contrato
Adjudicación Directa

Contratista
Edificaciones y Avalúos Corral S.A. de C.V.

Estimaciones Revisadas	Facturas Revisadas			Estatus de la Obra Financiero
FACTURACIÓN	FECHA 15/06/2022	FACTURACIÓN A-339	IMPORTE 155,604.72	TERMINADO

Monto original contratado	Monto Anticipo	Monto Estimaciones	Conceptos Cancelados	Total Ejercido	Diferencia entre contrato y ejecutado
\$ 155,604.72	-	155,604.72	-	\$ 155,604.72	\$ -
IMPORTES IVA INCLUIDO					

Avance Financiero	Fecha de Inspección
100%	21/10/2022

No. Contrato
2217009-BIS

Periodo de Ejecución	
Inicio	11/05/2022
Terminación	27/02/2023

Nombre de la Obra
<b>Producción y suministro de concreto hidráulico</b>

Fecha de adjudicación
31/03/2022

Fondo	
FORTAMUN	12,017,953.00
FISM	9,386,254.58
FODESEM	1,700,000.00

Lugar de la Obra
Cd. Cuauhtémoc.

Modalidad del Contrato
Licitación Pública

Contratista
GCC MERCANTIL SA DE CV

Estimaciones Revisadas	Facturas Revisadas		Estatus de la Obra Financiero
FACTURACIÓN	FORTAMUN	VARIAS	1,957,484.18
	FISM	VARIAS	-
	FODESEM	VARIAS	66,708.72
			<b>PROCESO</b>

Monto original contratado	Monto Anticipo	Monto Estimaciones	Conceptos Cancelados	Total Ejercido	Diferencia entre contrato y ejecutado
\$ 23,104,207.58	-	2,024,192.90	-	\$ 2,024,192.90	\$ 21,080,014.68
IMPORTES IVA INCLUIDO					

Avance Financiero	Fecha de Inspección
8.76%	21/10/2022

No. Contrato
2217010

Periodo de Ejecución	
Inicio	01/04/2022
Terminación	30/06/2022

Nombre de la Obra
<b>Pavto. Conc Hidra Calle 5 % Av. 20 de Noviembre y Calle Deportes</b>

Fecha de adjudicación
30/03/2022

Lugar de la Obra
Seccional de Anáhuac

Fondo
FORTAMUN

Modalidad del Contrato
Adjudicación Directa

Contratista
ING. HUMBERTO AUDE VENZOR

Estimaciones Revisadas	Facturas Revisadas			Estatus de la Obra Financiero
	FECHA	FACTURACIÓN	IMPORTE	PROCESO
FACTURACIÓN	20/05/2022	2675447F2F68	\$ 173,767.16	
	20/05/2022	8F3EE62C0F06	12,515.97	
	15/06/2022	E1C12A	299,969.05	
	26/07/2022	7A05D2D29130	14,426.77	
	26/07/2022	9AFBFCE60031	20,396.25	

Monto original contratado	Monto Anticipo	Monto Estimaciones	Conceptos Cancelados	Total Ejercido	Diferencia entre contrato y ejecutado
\$ 556,858.63	167,057.59	\$ 521,075.20	-	\$ 521,075.20	\$ 35,783.43
IMPORTES IVA INCLUIDO					

Avance Financiero	Fecha de Inspección
93.57%	21/10/2022

No. Contrato
2217011

Periodo de Ejecución	
Inicio	01/04/2022
Terminación	30/07/2022

Nombre de la Obra
Pav. De la c. 23ª entre av. Industrias y Av. Chihuahua

Fecha de adjudicación
29/03/2022

Lugar de la Obra
Seccional de Anáhuac

Fondo
FORTAMUN

Modalidad del Contrato
Adjudicación Directa

Contratista
FABIAN GAMBOA CHAVEZ

Estimaciones Revisadas	Facturas Revisada			Estatus de la Obra Financiero
	FECHA	FACTURACIÓN	IMPORTE	
FACTURACIÓN	20/05/2022	A-627	178,135.96	TERMINADO
	20/05/2022	A-628	11,489.08	
	15/06/2022	A-630	542,238.96	
	15/06/2022	A-634	44,801.08	
	15/06/2022	A-635	72,614.65	
	04/07/2022	A-638	292,610.23	
	15/07/2022	A-640	44,023.61	
	31/08/2022	A-652	14,745.56	
	31/08/2022	A-653	12,351.86	
	31/08/2022	A-653	2.00	

Monto original contratado	Monto Anticipo	Monto Estimaciones	Conceptos Cancelados	Total Ejercido	Diferencia entre contrato y ejecutado
\$ 1,213,017.95	363,905.39	1,213,012.99	-	\$1,213,012.99	4.96
IMPORTES IVA INCLUIDO					

Avance Financiero	Fecha de Inspección
100%	21/10/2022

No. Contrato
2217012

Periodo de Ejecución	
Inicio	16/05/2022
Terminación	17/10/2022

Nombre de la Obra
Pav. De la c. 3ª entre av. 16 de septiembre y av. Juárez

Fecha de adjudicación
31/03/2022

Lugar de la Obra
Seccional de Anáhuac

Fondo
FORTAMUN

Modalidad del Contrato
Licitación Pública

Contratista
FABIAN GAMBOA CHAVEZ

Estimaciones Revisadas	Facturas Revisadas			Estatus de la Obra Financiero
	FECHA	FACTURACIÓN	IMPORTE	
FACTURACIÓN	26/07/2022	A-644	357,474.02	PROCESO
	26/07/2022	A-645	9,514.78	
	26/07/2022	A-646	8,123.79	
	31/08/2022	A-658	242,320.71	
	31/08/2022	A-659	36,952.84	
	20/09/2022	A-665	81,794.49	

Monto original contratado	Monto Anticipo	Monto Estimaciones	Conceptos Cancelados	Total Ejercido	Diferencia entre contrato y ejecutado
\$ 1,842,361.56	552,708.47	736,180.63	-	\$ 654,386.14	\$ 1,187,975.42
IMPORTES IVA INCLUIDO					

Avance Financiero	Fecha de Inspección
35.52%	21/10/2022

No. Contrato
2217013

Periodo de Ejecución	
Inicio	01/04/2022
Terminación	30/06/2022

Nombre de la Obra
Pav. de la c. Ricardo Flores Magón entre Av. Ejido y Av. Fco. I. Madero

Fecha de adjudicación
29/03/2022

Lugar de la Obra
Seccional de Anáhuac

Fondo
FORTAMUN

Modalidad del Contrato
Adjudicación directa

Contratista
JOSE MIGUEL CORRAL ESCARCEGA

Estimaciones Revisadas	Facturas Revisadas			Estatus de la Obra Financiero
	FECHA	FACTURACIÓN	IMPORTE	
FACTURACIÓN	20/05/2022	136	177,668.93	PROCESO
	20/05/2022	137	52,056.86	
	26/05/2022	141	413,956.96	
	26/05/2022	142	527.87	

Monto original contratado	Monto Anticipo	Monto Estimaciones	Conceptos Cancelados	Total Ejercido	Diferencia entre contrato y ejecutado
\$ 752,693.94	225,808.18	644,210.62	-	\$ 644,210.62	\$ 108,483.32
IMPORTES IVA INCLUIDO					

Avance Financiero	Fecha de Inspección
85.58%	21/10/2022

No. Contrato
2217014

Periodo de Ejecución	
Inicio	15/07/2022
Terminación	31/12/2022

Nombre de la Obra
Construcción de cancha de futbol con pasto en polideportivo ecológico

Fecha de adjudicación
12/07/2022

Lugar de la Obra
Cd. Cuauhtémoc.

Fondo
FODESEM

Modalidad del Contrato
Licitación Pública

Contratista
JIDASA CONSTRUCCIONES SA DE CV

Estimaciones Revisadas	Facturas Revisadas	Estatus de la Obra Financiero												
FACTURACIÓN	<table> <tr> <th>FECHA</th><th>FACTURACIÓN</th><th>IMPORTE</th></tr> <tr> <td>13/10/2022</td><td>A-1365</td><td>395,462.03</td></tr> <tr> <td>13/10/2022</td><td>A-1366</td><td>713,127.85</td></tr> <tr> <td>19/10/2022</td><td>A-1370</td><td>1,270,077.31</td></tr> </table>	FECHA	FACTURACIÓN	IMPORTE	13/10/2022	A-1365	395,462.03	13/10/2022	A-1366	713,127.85	19/10/2022	A-1370	1,270,077.31	PROCESO
FECHA	FACTURACIÓN	IMPORTE												
13/10/2022	A-1365	395,462.03												
13/10/2022	A-1366	713,127.85												
19/10/2022	A-1370	1,270,077.31												

Monto original contratado	Monto Anticipo	Monto Estimaciones	Conceptos Cancelados	Total Ejercido	Diferencia entre contrato y ejecutado
\$ 8,772,893.30	2,631,867.99	2,378,667.19	-	\$ 2,378,667.19	\$ 6,394,226.11
IMPORTES IVA INCLUIDO					

Avance Financiero	Fecha de Inspección
27.11%	21/10/2022

No. Contrato
2217016

Periodo de Ejecución	
Inicio	25/07/2022
Terminación	23/10/2022

Nombre de la Obra
Construcción de Barda para la Ampliación del Panteón Municipal

Fecha de adjudicación
12/07/2022

Lugar de la Obra
Cd. Cuauhtémoc.

Fondo
FORTAMUN

Modalidad del Contrato
Adjudicación Directa

Contratista
ACCI PROYECTOS Y EDIFICACIONES S.A DE C.V

Estimaciones Revisadas	Facturas Revisadas			Estatus de la Obra Financiero
FACTURACIÓN	FECHA 19/10/2022	FACTURACIÓN A/509	IMPORTE 450,966.30	PROCESO

Monto original contratado	Monto Anticipo	Monto Estimaciones	Conceptos Cancelados	Total Ejercido	Diferencia entre contrato y ejecutado
\$ 940,587.77	-	450,966.30	-	\$ 804,572.63	\$ 136,015.14
IMPORTES IVA INCLUIDO					

Avance Financiero	Fecha de Inspección
85.54%	21/10/2022

No. Contrato
2217017

Periodo de Ejecución	
Inicio	01/04/2022
Terminación	01/05/2022

Nombre de la Obra
Producción y Suministro de Concreto Hidráulico para la Pav. de la C. Venezuela entre Av. Ingeniería y Calzada Belisario Chávez

Fecha de adjudicación
31/03/2022

Lugar de la Obra
Cd. Cuauhtémoc.

Fondo
FORTAMUN

Modalidad del Contrato
Adjudicación Directa

Contratista
GCC MERCANTIL SA DE CV

Estimaciones Revisadas	Facturas Revisadas			Estatus de la Obra Financiero
FACTURACIÓN	FECHA	FACTURACIÓN	IMPORTE	TERMINADO
	04/07/2022	ZFMC-1320060422	\$ 116,234.23	
	26/07/2022	ZFMC-1320059996	161,228.12	
	26/07/2022	ZFMC-1320059997	65,616.10	
	26/07/2022	ZFMC-1320060423	68,428.21	
	26/07/2022	ZFMC-1320060515	504,306.57	
	26/07/2022	ZFMC-1320060782	74,052.45	

Monto original contratado	Monto Anticipo	Monto Estimaciones	Conceptos Cancelados	Total Ejercido	Diferencia entre contrato y ejecutado
\$ 1,124,847.36	-	\$ 989,865.68	-	\$ 989,865.68	\$ 134,981.68
IMPORTES IVA INCLUIDO					

Avance Financiero	Fecha de Inspección
88.00%	21/10/2022

No. Contrato
2217018

Periodo de Ejecución	
Inicio	18/04/2022
Terminación	03/05/2022

Nombre de la Obra
Elaboración de proyecto de parque polideportivo ecológico

Fecha de adjudicación
12/04/2022

Lugar de la Obra
Cd. Cuauhtémoc.

Fondo
FORTAMUN

Modalidad del Contrato
Adjudicación Directa

Contratista
CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS MASAS S.A DE C.V

Estimaciones Revisadas	Facturas Revisadas	Estatus de la Obra Financiero						
FACTURACIÓN	<table> <tr> <th>FECHA</th><th>FACTURACIÓN</th><th>IMPORTE</th></tr> <tr> <td>Factura</td><td>M-393</td><td>44,022.00</td></tr> </table>	FECHA	FACTURACIÓN	IMPORTE	Factura	M-393	44,022.00	<b>TERMINADO</b>
FECHA	FACTURACIÓN	IMPORTE						
Factura	M-393	44,022.00						

Monto original contratado	Monto Anticipo	Monto Estimaciones	Conceptos Cancelados	Total Ejercido	Diferencia entre contrato y ejecutado
\$ 44,022.00	-	44,022.00	-	\$ 44,022.00	\$ -
IMPORTES IVA INCLUIDO					

Avance Financiero	Fecha de Inspección
100.00%	21/10/2022

No. Contrato
2217020

Periodo de Ejecución	
Inicio	20/06/2022
Terminación	18/07/2022

Nombre de la Obra
<b>Ampliación y Electrificación del Fraccionamiento el Bicentenario III Etapa</b>

Fecha de adjudicación
16/06/2022

Lugar de la Obra
Cd. Cuauhtémoc.

Fondo
FISM

Modalidad del Contrato
Adjudicación Directa

Contratista
DISEÑOS INTEGRALES PLANEACIÓN E INGENIERIA APLICADA SA DE CV

Estimaciones Revisadas	Facturas Revisadas			Estatus de la Obra Financiero
	FECHA	FACTURACIÓN	IMPORTE	
FACTURACIÓN	26/07/2022	B-1605	198,887.93	<b>TERMINADO</b>
	06/10/2022	B-1616	43,931.62	

Monto original contratado	Monto Anticipo	Monto Estimaciones	Conceptos Cancelados	Total Ejercido	Diferencia entre contrato y ejecutado
\$ 242,819.55	-	242,819.55	-	\$ 242,819.55	\$ -
IMPORTES IVA INCLUIDO					

Avance Financiero	Fecha de Inspección
100.00%	21/10/2022

No. Contrato
2217021

Periodo de Ejecución	
Inicio	06/05/2022
Terminación	06/06/2022

Nombre de la Obra
Trabajo de topografía en diversas calles del municipio

Fecha de adjudicación
03/05/2022

Lugar de la Obra
Cd. Cuauhtémoc.

Fondo
FORTAMUN

Modalidad del Contrato
Adjudicación Directa

Contratista
APSA INGENIERIA SA DE CV

Estimaciones Revisadas	Facturas Revisadas			Estatus de la Obra Financiero
FACTURACIÓN	FECHA 23/06/2022	FACTURACIÓN W 195	IMPORTE 108,052.96	TERMINADO

Monto original contratado	Monto Anticipo	Monto Estimaciones	Conceptos Cancelados	Total Ejercido	Diferencia entre contrato y ejecutado
\$ 108,060.58	-	108,052.96	-	\$ 108,052.96	\$ 7.62
IMPORTES IVA INCLUIDO					

Avance Financiero	Fecha de Inspección
100.00%	21/10/2022

No. Contrato
2217022

Periodo de Ejecución	
Inicio	29/09/2022
Terminación	28/12/2022

Nombre de la Obra
Rehabilitación de salón de Chuperos

Fecha de adjudicación
27/09/2022

Lugar de la Obra
Seccional Álvaro Obregón

Fondo
FISM

Modalidad del Contrato
Adjudicación directa

Contratista
CONSTRUCTORA KIKITA S.A DE C.V.

Estimaciones Revisadas	Facturas Revisadas	Estatus de la Obra Financiero
FACTURACIÓN	NO SE HA FACTURADO NADA	PROCESO

Monto original contratado	Monto Anticipo	Monto Estimaciones	Conceptos Cancelados	Total Ejercido	Diferencia entre contrato y ejecutado
\$ 1,337,540.13	401,262.04	-	-	-	\$ 1,337,540.13
IMPORTES IVA INCLUIDO					

Avance Financiero	Fecha de Inspección
0.00%	21/10/2022

No. Contrato
2217023

Periodo de Ejecución	
Inicio	03/06/2022
Terminación	30/12/2022

Nombre de la Obra
Pav. De la c. Encinillas entre mexicas y 7ª

Fecha de adjudicación
31/05/2022

Lugar de la Obra
Seccional de Álvaro Obregón

Fondo
FISM

Modalidad del Contrato
Licitación Pública

Contratista
DESARROLLADORA FROYLANA, SA DE CV

Estimaciones Revisadas	Facturas Revisadas			Estatus de la Obra Financiero
FACTURACIÓN	FECHA Factura	FACTURACIÓN 1143	IMPORTE \$195,448.60□	PROCESO

Monto original contratado	Monto Anticipo	Monto Estimaciones	Conceptos Cancelados	Total Ejercido	Diferencia entre contrato y ejecutado
\$ 1,977,198.09	593,159.43	\$195,448.60□	-	\$ 195,448.60	\$ 1,781,749.49
IMPORTES IVA INCLUIDO					

Avance Financiero	Fecha de Inspección
9.89%	21/10/2022

No. Contrato
2217024

Periodo de Ejecución	
Inicio	29/09/2022
Terminación	28/11/2022

Nombre de la Obra
<b>Construcción de Barda Perimetral de Preparatoria #8403</b>

Fecha de adjudicación
27/09/2022

Lugar de la Obra
Seccional de Álvaro Obregón

Fondo
FISM

Modalidad del Contrato
Adjudicación Directa

Contratista
ING. EDUARDO QUEZADA CASTILLO

Estimaciones Revisadas	Facturas Revisadas	Estatus de la Obra Financiero
FACTURACIÓN	SIN FACTURAS	<b>PROCESO</b>

Monto original contratado	Monto Anticipo	Monto Estimaciones	Conceptos Cancelados	Total Ejercido	Diferencia entre contrato y ejecutado
\$ 565,923.84	\$ -	-	-	\$ -	\$ 565,923.84
IMPORTES IVA INCLUIDO					

Avance Financiero	Fecha de Inspección
0%	21/10/2022

No. Contrato
2217025

Periodo de Ejecución	
Inicio	11/07/2022
Terminación	28/02/2023

Nombre de la Obra
Laboratorio de control de calidad

Fecha de adjudicación
05/07/2022

Lugar de la Obra
Cd. Cuauhtémoc.

Fondo	
FORTAMUN	322,222.00
FISM	317,735.06
FODESEM	159,345.00

Modalidad del Contrato
Adjudicación directa

Contratista
LABORATORIO Y CONSULTORIA SA DE CV Y MARIO HUMBERTO SAÑUDO RAYAS

Estimaciones Revisadas	Facturas Revisadas	Estatus de la Obra Financiero
FACTURACIÓN	SIN FACTURAS	PROCESO

Monto original contratado	Monto Anticipo	Monto Estimaciones	Conceptos Cancelados	Total Ejercido	Diferencia entre contrato y ejecutado
\$ 799,302.06	-	-	-	-	\$ 799,302.06
IMPORTES IVA INCLUIDO					

Avance Financiero	Fecha de Inspección
0%	21/10/2022

No. Contrato
2217026

Periodo de Ejecución	
Inicio	20/06/2022
Terminación	28/09/2022

Nombre de la Obra
Remodelación del Instituto de la Mujer

Fecha de adjudicación
14/06/2022

Lugar de la Obra
Cd. Cuauhtémoc.

Fondo
FORTAMUN

Modalidad del Contrato
Adjudicación directa

Contratista
EDIFICACIONES Y AVALUOS CORRAL S.A DE C.V

Estimaciones Revisadas	Facturas Revisadas			Estatus de la Obra Financiero
	FECHA	FACTURACIÓN	IMPORTE	
FACTURACIÓN	20/09/2022	A-350	204,735.66	PROCESO
	30/09/2022	A-351	7,218.51	

Monto original	Monto Anticipo	Monto	Conceptos	Total Ejercido	Diferencia entre contrato y
\$ 218,726.54	-	211,954.17	-	211,954.17	6,772.37
IMPORTES IVA INCLUIDO					

Avance Financiero	Fecha de Inspección
96.90%	21/10/2022

No. Contrato
2217027

Periodo de Ejecución	
Inicio	20/06/2022
Terminación	28/09/2022

Nombre de la Obra
Construcción de baño de regidores en espacio de Almacén de Tesorería

Fecha de adjudicación
14/06/2022

Lugar de la Obra
Cd. Cuauhtémoc.

Fondo
FORTAMUN

Modalidad del Contrato
Adjudicación directa

Contratista
EDIFICACIONES Y AVALUOS CORRAL S.A DE C.V

Estimaciones Revisadas	Facturas Revisadas	Estatus de la Obra Financiero									
FACTURACIÓN	<table> <tr> <th>FECHA</th><th>FACTURACIÓN</th><th>IMPORTE</th></tr> <tr> <td>20/09/2022</td><td>A-345</td><td>49,497.22</td></tr> <tr> <td>20/09/2022</td><td>A-348</td><td>2,407.81</td></tr> </table>	FECHA	FACTURACIÓN	IMPORTE	20/09/2022	A-345	49,497.22	20/09/2022	A-348	2,407.81	PROCESO
FECHA	FACTURACIÓN	IMPORTE									
20/09/2022	A-345	49,497.22									
20/09/2022	A-348	2,407.81									

Monto original contratado	Monto Anticipo	Monto Estimaciones	Conceptos Cancelados	Total Ejercido	Diferencia entre contrato y ejecutado
61,373.23	-	51,905.03	-	51,905.03	9,468.20
IMPORTES IVA INCLUIDO					

Avance Financiero	Fecha de Inspección
84.57%	21/10/2022

No. Contrato
2217028

Periodo de Ejecución	
Inicio	11/08/2022
Terminación	30/12/2022

Nombre de la Obra
Pavimento de concreto hidráulico en la av. Juárez entre las calles 7ª y 2ª

Fecha de adjudicación
02/08/2022

Lugar de la Obra
Seccional Álvaro Obregón

Fondo
FORTAMUN

Modalidad del Contrato
Licitación Pública

Contratista
JOSE MIGUEL CORRAL ESCÁRCEGA

Estimaciones Revisadas	Facturas Revisadas	Estatus de la Obra Financiero
FACTURACIÓN	SIN FACTURAS	PROCESO

Monto original contratado	Monto Anticipo	Monto Estimaciones	Conceptos Cancelados	Total Ejercido	Diferencia entre contrato y ejecutado
\$ 3,174,017.50	952,205.25	-	-	-	\$ 3,174,017.50
IMPORTES IVA INCLUIDO					

Avance Financiero	Fecha de Inspección
0%	21/10/2022

No. Contrato
2217030

Periodo de Ejecución	
Inicio	09/06/2022
Terminación	21/06/2022

Nombre de la Obra
<b>Fabricación de canalón y bajadas pluviales en Auditorio de las Tres Culturas</b>

Fecha de adjudicación
07/06/2022

Lugar de la Obra
Cd. Cuauhtémoc.

Fondo
Recursos Propios Actuales

Modalidad del Contrato
Adjudicación Directa

Contratista
CONSTRUCCIONES Y OBRAS SAN PEDRO SA DE CV

Estimaciones Revisadas	Facturas Revisadas			Estatus de la Obra Financiero
FACTURACIÓN	<b>FECHA</b>	<b>FACTURACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	PROCESO
	Factura	602	146,145.76	
	Factura	603	178,277.51	
	Factura	604	423,133.47	
	Factura	607	45,399.62	

Monto original contratado	Monto Anticipo	Monto Estimaciones	Conceptos Cancelados	Total Ejercido	Diferencia entre contrato y ejecutado
\$ 801,196.32	240,358.90	792,956.36	-	792,956.36	8,239.96
IMPORTES IVA INCLUIDO					

Avance Financiero	Fecha de Inspección
98.97%	21/10/2022

No. Contrato
2217031

Periodo de Ejecución	
Inicio	30/06/2022
Terminación	19/10/2022

Nombre de la Obra
Construcción de 12 cuartos paquete

Fecha de adjudicación
24/06/2022

Lugar de la Obra
Cd. Cuauhtémoc.

Fondo
FISM

Modalidad del Contrato
Licitación pública

Contratista
GERARDO HUERTA GUZMAN

Estimaciones Revisadas	Facturas Revisadas			Estatus de la Obra Financiero
	FECHA	FACTURACIÓN	IMPORTE	
FACTURACIÓN	14/10/2022	365	\$ 236,047.33	PROCESO

Monto original contratado	Monto Anticipo	Monto Estimaciones	Conceptos Cancelados	Total Ejercido	Diferencia entre contrato y ejecutado
1,319,200.81	395,760.24	236,047.33	-	584,053.81	735,147.00
IMPORTES IVA INCLUIDO					

Avance Financiero	Fecha de Inspección
44.27%	21/10/2022

No. Contrato
2217032

Periodo de Ejecución	
Inicio	06/06/2022
Terminación	06/07/2022

Nombre de la Obra
Limpieza de canal pluvial sobre la av. Eje central entre la av. Mangos y Arroyo

Fecha de adjudicación
31/05/2022

Lugar de la Obra
Cd. Cuauhtémoc.

Fondo
FORTAMUN

Modalidad del Contrato
Adjudicación Directa

Contratista
MAQUINAS FER SA DE CV

Estimaciones Revisadas	Facturas Revisadas			Estatus de la Obra Financiero
FACTURACIÓN	FECHA Factura	FACTURACIÓN 1248	IMPORTE \$73,080.00	TERMINADO

Monto original contratado	Monto Anticipo	Monto Estimaciones	Conceptos Cancelados	Total Ejercido	Diferencia entre contrato y ejecutado
\$ 73,080.00	-	\$73,080.00	-	\$ 73,080.00	\$ -
IMPORTES IVA INCLUIDO					

Avance Financiero	Fecha de Inspección
100.00%	21/10/2022

No. Contrato
2217033

Periodo de Ejecución	
Inicio	11/08/2022
Terminación	31/12/2022

Nombre de la Obra
Agua Potable y Alcantarillado En Colonia Bella Vista II Etapa

Fecha de adjudicación
26/07/2022

Lugar de la Obra
Seccional Anáhuac

Fondo
FISM

Modalidad del Contrato
Licitación pública

Contratista
MAQUINAS FER SA DE CV

Estimaciones Revisadas	Facturas Revisadas			Estatus de la Obra Financiero
	FECHA	FACTURACIÓN	IMPORTE	
FACTURACIÓN	13/10/2022	1311	\$ 149,059.94	PROCESO
	14/10/2022	1320	132,334.01	

Monto original contratado	Monto Anticipo	Monto Estimaciones	Conceptos Cancelados	Total Ejercido	Diferencia entre contrato y ejecutado
\$ 2,372,365.24	711,709.57	\$ 281,393.95	-	\$ 281,393.95	\$ 2,090,971.29
IMPORTES IVA INCLUIDO					

Avance Financiero	Fecha de Inspección
11.86%	21/10/2022

No. Contrato
2217034 - 2217042

Periodo de Ejecución	
Inicio	18/08/2022
Terminación	02/10/2022

Nombre de la Obra
<b>Barda Perimetral en Telesecundaria No. 6042 y Telebachillerato 86149</b>

Fecha de adjudicación
17/08/2022

Lugar de la Obra
Cd. Cuauhtémoc.

Fondo
FISM

Modalidad del Contrato
Adjudicación Directa

Contratista
ING. ALEJANDRO CASTILLO BARAY

Estimaciones Revisadas	Facturas Revisadas	Estatus de la Obra Financiero
FACTURACIÓN	SIN FACTURAS	<b>PROCESO</b>

Monto original contratado	Monto Anticipo	Monto Estimaciones	Conceptos Cancelados	Total Ejercido	Diferencia entre contrato y ejecutado
\$562,702.38	168,810.71	-	-	-	\$562,702.38

IMPORTES IVA INCLUIDO
-----------------------

Avance Financiero	Fecha de Inspección
0%	21/10/2022

No. Contrato
2217038 - 2217040

Periodo de Ejecución	
Inicio	24/08/2022
Terminación	08/10/2022

Nombre de la Obra
Construcción de barda perimetral en Telesecundaria No. 6043, Impermeabilización de Escuelas Primaria Cuauhtémoc y Leona Vicario

Fecha de adjudicación
23/08/2022

Lugar de la Obra
Cd. Cuauhtémoc.

Fondo
FISM

Modalidad del Contrato
Adjudicación Directa

Contratista
ING. JUAN MANUEL ROJO CASTLLO

Estimaciones Revisadas	Facturas Revisadas			Estatus de la Obra Financiero
	FECHA	FACTURACIÓN	IMPORTE	PROCESO
FACTURACIÓN	19/10/2022	A936	125,583.67	
	19/10/2022	A937	294,451.25	
	19/10/2022	A938	8,500.56	

Monto original contratado	Monto Anticipo	Monto Estimaciones	Conceptos Cancelados	Total Ejercido	Diferencia entre contrato y ejecutado
\$691,843.13	207,552.94	428,535.48	-	428,535.48	263,307.65
IMPORTES IVA INCLUIDO					

Avance Financiero	Fecha de Inspección
61.94%	21/10/2022

No. Contrato
2217045

Periodo de Ejecución	
Inicio	11/08/2022
Terminación	31/12/2022

Nombre de la Obra
Const. Cancha de Voleibol, Aparatos de Ejercicios, Andadores de Conc, pista de PUMP TRACK y Alumbrado en Polideportivo Parque Ecológico

Fecha de adjudicación
26/07/2022

Lugar de la Obra
Cd. Cuauhtémoc

Fondo
FODESEM

Modalidad del Contrato
Licitación Pública

Contratista
ING. ANTONIO AKEL QUINTANA

Estimaciones Revisadas	Facturas Revisadas	Estatus de la Obra Financiero
FACTURACIÓN	SIN FACTURAS	PROCESO

Monto original contratado	Monto Anticipo	Monto Estimaciones	Conceptos Cancelados	Total Ejercido	Diferencia entre contrato y ejecutado
\$ 4,668,892.34	1,400,667.70	-	-	265,589.22	\$ 4,668,892.34
IMPORTES IVA INCLUIDO					

Avance Financiero	Fecha de Inspección
5.69%	21/10/2022

No. Contrato
2217046

Periodo de Ejecución	
Inicio	15/07/2022
Terminación	31/12/2022

Nombre de la Obra
Construcción de área infantil, cancha de voleibol de playa, palapas, vestíbulos de acceso y andadores de concreto, arcilla y asfalto en polideportivo Parque Ecológico
Fondo
FODESEM

Fecha de adjudicación
12/07/2022

Lugar de la Obra
Cd. Cuauhtémoc.

Modalidad del Contrato
Licitación Pública

Contratista
ING. ANTONIO AKEL QUINTANA

Estimaciones Revisadas	Facturas Revisadas	Estatus de la Obra Financiero						
FACTURACIÓN	<table> <tr> <th>FECHA</th><th>FACTURACIÓN</th><th>IMPORTE</th></tr> <tr> <td>19/10/2022</td><td>DA39FDE2ABD</td><td>\$ 228,898.17</td></tr> </table>	FECHA	FACTURACIÓN	IMPORTE	19/10/2022	DA39FDE2ABD	\$ 228,898.17	PROCESO
FECHA	FACTURACIÓN	IMPORTE						
19/10/2022	DA39FDE2ABD	\$ 228,898.17						

Monto original	Monto Anticipo	Monto	Conceptos	Total Ejercido	Diferencia entre contrato y
\$ 4,963,797.59	1,489,139.28	228,898.17	-	\$ 496,511.35	\$ 4,467,286.24
IMPORTES IVA INCLUIDO					

Avance Financiero	Fecha de Inspección
10.00%	21/10/2022

No. Contrato
2217047

Periodo de Ejecución	
Inicio	11/07/2022
Terminación	09/09/2022

Nombre de la Obra
Remodelación de la Capilla de velación en Ejido Unión Campesina

Fecha de adjudicación
05/07/2022

Lugar de la Obra
Seccional de Lázaro Cárdenas

Fondo
FISM

Modalidad del Contrato
Adjudicación Directa

Contratista
ING. JUAN MANUEL ROJO CASTILLO

Estimaciones Revisadas	Facturas Revisadas	Estatus de la Obra Financiero												
FACTURACIÓN	<table> <tr> <th>FECHA</th><th>FACTURACIÓN</th><th>IMPORTE</th></tr> <tr> <td>01/09/2022</td><td>A923</td><td>\$ 75,969.13</td></tr> <tr> <td>21/09/2022</td><td>A929</td><td>165,039.52</td></tr> <tr> <td>30/09/2022</td><td>A930</td><td>12,964.42</td></tr> </table>	FECHA	FACTURACIÓN	IMPORTE	01/09/2022	A923	\$ 75,969.13	21/09/2022	A929	165,039.52	30/09/2022	A930	12,964.42	TERMINADO
FECHA	FACTURACIÓN	IMPORTE												
01/09/2022	A923	\$ 75,969.13												
21/09/2022	A929	165,039.52												
30/09/2022	A930	12,964.42												

Monto original contratado	Monto Anticipo	Monto Estimaciones	Conceptos Cancelados	Total Ejercido	Diferencia entre contrato y ejecutado
\$ 253,973.08	76,191.92	\$ 253,973.07	-	\$ 253,973.08	\$ -
IMPORTES IVA INCLUIDO					

Avance Financiero	Fecha de Inspección
100.00%	21/10/2022

No. Contrato
2217048

Periodo de Ejecución	
Inicio	11/08/2022
Terminación	09/03/2023

Nombre de la Obra
Construcción de 25 Baños Paq. 1

Fecha de adjudicación
02/08/2022

Lugar de la Obra
Seccional Álvaro Obregón

Fondo
FISM

Modalidad del Contrato
Licitación Pública

Contratista
HUERTA GUZMAN GERARDO

Estimaciones Revisadas	Facturas Revisadas			Estatus de la Obra Financiero
FACTURACIÓN	FECHA 19/10/2022	FACTURACIÓN 366	IMPORTE 312,044.82	PROCESO

Monto original contratado	Monto Anticipo	Monto Estimaciones	Conceptos Cancelados	Total Ejercido	Diferencia entre contrato y ejecutado
\$ 1,649,923.12	494,976.94	312,044.82	-	\$ 312,044.82	\$ 1,337,878.30
IMPORTES IVA INCLUIDO					

Avance Financiero	Fecha de Inspección
18.91%	21/10/2022

No. Contrato
2217051 – 2217052 – 2217053

Periodo de Ejecución	
Inicio	11/07/2022
Terminación	09/10/2022

Nombre de la Obra
Rehabilitación de los Parques de Béisbol “águila de reforma”, “Tigres de la Emiliano” y “Focholo”

Fecha de adjudicación
05/07/2022

Lugar de la Obra
Cd. Cuauhtémoc.

Fondo
FORTAMUN

Modalidad del Contrato
Adjudicación Directa

Contratista
EDIFICACIONES Y ÁVALUOS CORRAL

Estimaciones Revisadas	Facturas Revisadas	Estatus de la Obra Financiero
FACTURACIÓN	SIN FACTURAS	PROCESO

Monto original contratado	Monto Anticipo	Monto Estimaciones	Conceptos Cancelados	Total Ejercido	Diferencia entre contrato y ejecutado
\$ 669,684.37	200,905.31	-	-	-	\$ 669,684.37
IMPORTES IVA INCLUIDO					

Avance Financiero	Fecha de Inspección
0.00%	21/10/2022

No. Contrato
2217054

Periodo de Ejecución	
Inicio	15/07/2022
Terminación	14/08/2022

Nombre de la Obra
Elaboración de proyecto para el servicio de habilitación de alumbrado público en varias calles y parques

Fecha de adjudicación
12/07/2022

Lugar de la Obra
Cd. Cuauhtémoc.

Fondo
FISM

Modalidad del Contrato
Adjudicación Directa

Contratista
ING. PAEZ FLOREZ ALEJANDRO

Estimaciones Revisadas	Facturas Revisadas	Estatus de la Obra Financiero
FACTURACIÓN	SIN FACTURAS	PROCESO

Monto original contratado	Monto Anticipo	Monto Estimaciones	Conceptos Cancelados	Total Ejercido	Diferencia entre contrato y ejecutado
\$ 122,496.00	-	-	-	-	\$ 122,496.00
IMPORTES IVA INCLUIDO					

Avance Financiero	Fecha de Inspección
0.00%	21/10/2022

No. Contrato
2217055

Periodo de Ejecución	
Inicio	15/07/2022
Terminación	14/08/2022

Nombre de la Obra
Adecuaciones de instalaciones eléctricas de Proyectos para el servicio de Habilitación de alumbrado Pública varias calles de la Ciudad

Fecha de adjudicación
12/07/2022

Lugar de la Obra
Cd. Cuauhtémoc.

Fondo
FISM

Modalidad del Contrato
Adjudicación Directa

Contratista
ASESORIAS Y EVALUACIONES DE PROYECTOS ELECTRICOS S.A DE C.V

Estimaciones Revisadas	Facturas Revisadas	Estatus de la Obra Financiero
FACTURACIÓN	SIN FACTURAS	PROCESO

Monto original contratado	Monto Anticipo	Monto Estimaciones	Conceptos Cancelados	Total Ejercido	Diferencia entre contrato y ejecutado
\$ 52,110.82	-	-	-	-	\$ 52,110.82
IMPORTES IVA INCLUIDO					

Avance Financiero	Fecha de Inspección
0.00%	21/10/2022

No. Contrato
2217056

Periodo de Ejecución	
Inicio	15/08/2022
Terminación	16/09/2022

Nombre de la Obra
Desarrollo institucional municipal

Fecha de adjudicación
15/09/2022

Lugar de la Obra
Cd. Cuauhtémoc.

Fondo
FISM

Modalidad del Contrato
Adjudicación Directa

Contratista
OFISISTEMAS FURNITURE, S.A. DE C.V.

Estimaciones Revisadas	Facturas Revisadas			Estatus de la Obra Financiero
	FECHA	FACTURACIÓN	IMPORTE	
FACTURACIÓN	04/10/2022	5741	79,320.00	PROCESO
	04/10/2022	5744	26,439.99	

Monto original contratado	Monto Anticipo	Monto Estimaciones	Conceptos Cancelados	Total Ejercido	Diferencia entre contrato y ejecutado
\$ 519,939.98	-	-	-	105,759.99	\$ 414,179.99
IMPORTES IVA INCLUIDO					

Avance Financiero	Fecha de Inspección
20.34%	21/10/2022

No. Contrato
2217057

Periodo de Ejecución	
Inicio	11/08/2022
Terminación	30/01/2023

Nombre de la Obra
Construcción de parque los girasoles

Fecha de adjudicación
02/08/2022

Lugar de la Obra
Cd. Cuauhtémoc.

Fondo
FORTAMUN

Modalidad del Contrato
Licitación Pública

Contratista
DISEÑOS INTEGRALES PLANEACION E INGENIERIA APLICADA SA DE CV

Estimaciones Revisadas	Facturas Revisadas	Estatus de la Obra Financiero
FACTURACIÓN	SIN FACTURAS	PROCESO

Monto original contratado	Monto Anticipo	Monto Estimaciones	Conceptos Cancelados	Total Ejercido	Diferencia entre contrato y ejecutado
\$ 2,439,846.10	731,953.83	-	-	-	\$ 2,439,846.10
IMPORTES IVA INCLUIDO					

Avance Financiero	Fecha de Inspección
20.34%	21/10/2022

No. Contrato
2217058

Periodo de Ejecución	
Inicio	07/11/2022
Terminación	04/02/2023

Nombre de la Obra
Rehabilitación de Parque 1 De Mayo

Fecha de adjudicación
01/11/2022

Lugar de la Obra
Cd. Cuauhtémoc.

Fondo
FORTAMUN

Modalidad del Contrato
Adjudicación Directa

Contratista
CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS MASA S,A DE C.V

Estimaciones Revisadas	Facturas Revisadas	Estatus de la Obra Financiero
FACTURACIÓN	PENDIENTE CONTRATO	PROCESO

Monto original contratado	Monto Anticipo	Monto Estimaciones	Conceptos Cancelados	Total Ejercido	Diferencia entre contrato y ejecutado
\$ 1,583,318.65	-				\$ 1,583,318.65
IMPORTES IVA INCLUIDO					

Avance Financiero	Fecha de Inspección
0%	21/10/2022

No. Contrato
2217060

Periodo de Ejecución	
Inicio	07/10/2022
Terminación	21/11/2022

Nombre de la Obra
Recarpeteo de la carretera "la Costera"

Fecha de adjudicación
04/10/2022

Lugar de la Obra
Seccional de Anáhuac

Fondo
FISM

Modalidad del Contrato
Licitación Pública

Contratista
ING. GAMBOA CHAVEZ FABIAN

Estimaciones Revisadas	Facturas Revisadas	Estatus de la Obra Financiero
FACTURACIÓN	SIN FACTURAS	PROCESO

Monto original contratado	Monto Anticipo	Monto Estimaciones	Conceptos Cancelados	Total Ejercido	Diferencia entre contrato y ejecutado
\$ 4,015,263.52	-	-	-	-	\$ 4,015,263.52
IMPORTES IVA INCLUIDO					

Avance Financiero	Fecha de Inspección
0.00%	21/10/2022

No. Contrato
2217061

Periodo de Ejecución	
Inicio	12/09/2022
Terminación	27/10/2022

Nombre de la Obra
<b>Reparación de explanada en Primaria expropiación Petrolera</b>

Fecha de adjudicación
08/09/2022

Lugar de la Obra
Cd. Cuauhtémoc Chih.

Fondo
FORTAMUN

Modalidad del Contrato
Adjudicación Directa

Contratista
LERMA RENOVA JOSE ANTONIO

Estimaciones Revisadas	Facturas Revisadas			Estatus de la Obra Financiero
FACTURACIÓN	FECHA 19/10/2022	FACTURACIÓN CR 130	IMPORTE 91,844.54	PROCESO

Monto original contratado	Monto Anticipo	Monto Estimaciones	Conceptos Cancelados	Total Ejercido	Diferencia entre contrato y ejecutado
\$ 234,104.14	-	-	-	91,844.54	\$ 234,104.14
IMPORTES IVA INCLUIDO					

Avance Financiero	Fecha de Inspección
39.23%	21/10/2022

No. Contrato
2217062

Periodo de Ejecución	
Inicio	12/09/2022
Terminación	27/10/2022

Nombre de la Obra
<b>Banquetas en el interior Primaria Ricardo Flores Magón</b>

Fecha de adjudicación
08/09/2022

Lugar de la Obra
Cd. Cuauhtémoc Chih.

Fondo
FORTAMUN

Modalidad del Contrato
Adjudicación Directa

Contratista
LERMA RENOVA JOSE ANTONIO

Estimaciones Revisadas	Facturas Revisadas	Estatus de la Obra Financiero
FACTURACIÓN	SIN FACTURAS	PROCESO

Monto original contratado	Monto Anticipo	Monto Estimaciones	Conceptos Cancelados	Total Ejercido	Diferencia entre contrato y ejecutado
\$ 231,557.87	-	-	-	-	\$ 231,557.87
IMPORTES IVA INCLUIDO					

Avance Financiero	Fecha de Inspección
0.00%	21/10/2022

No. Contrato
2217063

Periodo de Ejecución	
Inicio	05/09/2022
Terminación	09/09/2022

Nombre de la Obra
Reposición de Barda fracturada en Jardín de Niños Rosas de la Infancia, ubicada en calle Porfirio Díaz, Col. Guadalupe Victoria.

Fecha de adjudicación
05/09/2022

Lugar de la Obra
Cd. Cuauhtémoc Chih.

Fondo
FORTAMUN

Modalidad del Contrato
Adjudicación Directa

Contratista
CONSTRUCTORA AREN SA DE CV

Estimaciones Revisadas	Facturas Revisadas			Estatus de la Obra Financiero
FACTURACIÓN	<b>FECHA</b>	<b>FACTURACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	PROCESO
	19/10/2022	432	\$ 17,775.36	

Monto original contratado	Monto Anticipo	Monto Estimaciones	Conceptos Cancelados	Total Ejercido	Diferencia entre contrato y ejecutado
\$ 20,077.20	-	17,775.36	-	17,775.36	\$ 2,301.84
IMPORTES IVA INCLUIDO					

Avance Financiero	Fecha de Inspección
88.54%	21/10/2022

No. Contrato
2217064

Periodo de Ejecución	
Inicio	28/09/2022
Terminación	27/11/2022

Nombre de la Obra
Remodelación del Rastro

Fecha de adjudicación
27/09/2022

Lugar de la Obra
Seccional de Anáhuac

Fondo
Recursos Propios Actuales

Modalidad del Contrato
Adjudicación directa

Contratista
Recursos Propios Actuales

Estimaciones Revisadas	Facturas Revisadas	Estatus de la Obra Financiero
FACTURACIÓN	SIN FACTURAS	PROCESO

Monto original contratado	Monto Anticipo	Monto Estimaciones	Conceptos Cancelados	Total Ejercido	Diferencia entre contrato y ejecutado
\$ 768,650.94	-	-	-	-	\$ 768,650.94
IMPORTES IVA INCLUIDO					

Avance Financiero	Fecha de Inspección
0.00%	21/10/2022

Durante la revisión efectuada al reporte de avance de obra, el cual nos refleja la información general de la obra así como los pagos realizados por Tesorería Municipal a los contratistas, es decir, los anticipos y las estimaciones de obra, además del avance financiero y de obra de la misma, pudimos observar lo siguiente:

1. Se detectó que en la **obra 2217006** de Elaboración de Proyecto Eléctrico de tres Parques, Cuchilla, Santa María y Emiliano Zapata, Tesorería Municipal tenía registrado al contratista “CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA CENSOL, S.A. DE C.V.” al verificar el contrato de la obra observamos que el

contratista al cual se le adjudicó la obra fue “CONSTRUCTORA MILENIO, S.A. DE C.V.”

La obra fue concluida satisfactoriamente, pero al momento de cotejar los pagos realizados, se detectó un pago por una cantidad de \$75,881.40, el cual se realizó al contratista correcto “Constructora Milenio, S.A. de C.V.”, por lo que solo es un error en el nombre del contratista al momento de dar de alta la obra en el sistema.

Se recomienda realizar la verificación del contrato antes mencionado y modificar el nombre del contratista para evitar observaciones futuras.

2. De igual manera se encontró en la **obra 2217055** de “Adecuaciones de instalaciones eléctricas de proyectos para el servicio de habilitación de alumbrado público de varias calles de la ciudad” se tiene registrada a nombre del contratista “José Ramón Ramos Breach”, no obstante el contratista adjudicado en el contrato es “Asesorías y evaluaciones de proyectos eléctricos, S.A. de C.V.”, cabe destacar que José Ramón Ramos Breach es el representante legal de esa empresa.

En dicha obra no se ha realizado ningún pago por lo que se recomienda realizar la verificación de los datos, es importante mencionar que ya se comentó la situación al área de Presupuesto y ésta fue atendida.

3. En la **obra 2217051 – 2217052 – 22017053** de “Rehabilitación de Parque de Béisbol Águilas de Reforma”, “Rehabilitación del Parque de Beisbol Tigres de la Emiliano” y Rehabilitación del parque de Beisbol Focholo” el importe que Tesorería Municipal tiene registrado para pagar al contratista es de \$671,688.74, mientras que el importe contratado es de \$669,684.37 IVA incluido, teniendo una diferencia de \$2,044.37

No. Contrato	Obra	Importe contratado	Importe Sistema
2217051	Rehabilitación de Parque de Béisbol Águilas de Reforma	\$169,436.98	\$169,436.98
2217052	Rehabilitación del Parque de Beisbol Tigres de la Emiliano	282,955.63	285,000.00
2217053	Rehabilitación del parque de Beisbol Focholo	217,251.76	217,251.76
<b>Total</b>		<b>\$669,644.37</b>	<b>\$671,688.74</b>

Por lo que se recomienda a Tesorería Municipal la verificación de cada uno de los importes a los contratos antes mencionados y realizar la corrección correspondiente.

También se observó que se cuenta con obras que terminaron el periodo de ejecución y están concluidas físicamente al 100%, por lo que se recomienda tener un control de los períodos de ejecución y trabajar en conjunto con la Dirección de Obras Públicas para que cuando se concluya la obra, nuestra recomendación es que sea liquidada lo antes posible.

Número de obra	Nombre	Fecha inicio	Fecha terminación	Monto contratado	Monto ejercido y/o pagado	Diferencia	Avance Financiero	% de avance
2217010	Pavto. Concreto Hidráulico, calle 5ª / Av. 20 de Noviembre y Calle Deportes Anáhuac, Chih.	01/04/2022	30/06/2022	556,858.63	521,075.20	35,783.43	PROCESO	93.57%
2217013	Pavto. de la c. Ricardo Flores Magón entre Av. Ejido y Av. Fco. I. Madero Anáhuac, Chih.	01/04/2022	30/06/2022	752,693.94	644,210.62	108,483.32	PROCESO	85.58%
2217017	Producción y Suministro de Concreto Hidráulico para la Pavim. de la C. Venezuela entre Av. Ingeniería y Calzada Belisario Chávez Cuauhtémoc, Chih.	01/04/2022	01/05/2022	1,124,847.36	989,865.68	134,981.68	PROCESO	88.00%
2217026	Remodelación del Instituto de la Mujer Cuauhtémoc, Chih.	20/06/2022	28/09/2022	218,726.54	211,954.17	6,772.37	PROCESO	96.90%
2217027	Construcción de baño de regidores en espacio de Almacén de Tesorería Cuauhtémoc, Chih.	20/06/2022	28/09/2022	61,373.23	51,905.03	9,468.20	PROCESO	84.57%

2217028	Pavimento de concreto hidráulico en la av. Juárez entre las calles 7ª y 2ª Col. Álvaro Obregón, Chih.	11/08/2022	11/08/2022	3,174,017.50	-	3,174,017.50	PROCESO	0%
2217030	Fabricación de canalón y bajadas pluviales en Auditorio de las Tres Culturas Cuauhtémoc, Chih.	09/06/2022	21/06/2022	801,196.32	792,956.36	8,239.96	PROCESO	98.97%
2217054	Elaboración de proyecto para el servicio de habilitación de alumbrado público en varias calles y parques Cuauhtémoc, Chih.	15/07/2022	14/08/2022	122,496.00	-	122,496.00	PROCESO	0.00%
2217055	Adecuaciones de instalaciones eléctricas de Proyectos para el servicio de Habilidadación de alumbrado Pública varias calles de la ciudad Cuauhtémoc, Chih.	15/07/2022	14/08/2022	52,110.82	-	52,110.82	PROCESO	0.00%
2217056	Desarrollo institucional municipal Dirección de Obras Públicas Cuauhtémoc, Chih.	15/08/2022	16/09/2022	519,939.98	105,759.99	414,179.99	PROCESO	20.34%
2217063	Reposición de Barda fracturada en Jardín de Niños Rosas de la Infancia, ubicada en calle Porfirio Díaz, Col. Guadalupe Victoria Cuauhtémoc, Chih.	05/09/2022	09/09/2022	20,077.20	17,775.36	2,301.84	PROCESO	88.54%

#### 4.7.2. Revisión del Comité de Obras Públicas Servicios Relacionados con las mismas del municipio de Cuauhtémoc

Se realizó la revisión a la Dirección de Obras Públicas, específicamente al Comité de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las mismas del Municipio de Cuauhtémoc, con respecto de las obras realizadas en esta administración, donde podemos observar lo siguiente:

##### 1. Informes Trimestrales

De acuerdo al artículo 22, fracción XI, de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas del Estado de Chihuahua, los Entes Públicos que se encuentren facultados para contratar y ejecutar obra pública, conforme a la

normatividad que regula su creación y funcionamiento, deberán establecer Comités de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y dichos Comités tendrán como mínimo las siguientes atribuciones:

*“XI. Analizar trimestralmente el informe de la conclusión y resultados generales de las contrataciones que se realicen y, en su caso, recomendar las medidas necesarias para verificar que el programa y presupuesto de obras y servicios se ejecuten en tiempo y forma, así como proponer medidas tendientes a mejorar o corregir sus procesos de contratación y ejecución.”*

Durante la revisión efectuada se pudo determinar que se presentaron los siguientes Informes:

Sesión	Fecha	Informe
<b>08/22 Ordinaria</b>	31 de Mayo del 2022	Informe trimestral Octubre-Diciembre 2021
		Informe trimestral Enero-Marzo 2022
<b>19/22 Ordinaria</b>	01 de Noviembre del 2022	Informe trimestral Abril-Junio 2022
		Informe trimestral Julio-Septiembre 2022

Podemos observar que si bien a la fecha se está cumpliendo con la obligación establecida en la citada Ley, ya que los informes están presentados, se ve de igual manera que no se están presentando de manera periódica, lo cual podría generar que el análisis que debe efectuar dicho Comité no se realice de manera adecuada, y que las medidas tendientes a mejorar o corregir los procesos de contratación no se realicen en los tiempos adecuados.

Por lo cual se recomienda realizar los Informes establecidos en el citado artículo en la periodicidad que marca el mismo, para que se puedan realizar las mejoras en tiempo y forma.

## **2. Sistema Electrónico de Contrataciones**

De acuerdo al artículo 39 de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas del Estado de Chihuahua, la convocatoria se publicará en la página oficial de internet del ente público, así como en el Sistema Electrónico de Contrataciones, simultáneamente se enviará para su publicación en el Periódico Oficial del Estado, en la Gaceta Municipal correspondiente, en su caso, y al menos en uno de los periódicos de mayor circulación local.

Con fecha 02 de agosto 2022 Sindicatura envía un oficio a la Dirección de Obras Públicas, en el cual se solicitaba proporcionar la evidencia donde se estaba cargando la información tanto al Sistema Electrónico de Contrataciones ([contrataciones.chihuahua.gob.mx](http://contrataciones.chihuahua.gob.mx)) y a la página oficial de internet del ente público ([licitaciones.municipiocuauhtemoc.gob.mx](http://licitaciones.municipiocuauhtemoc.gob.mx)).

Con fecha 09 de agosto 2022 se recibe respuesta en el cual se entrega evidencia de que la información se está subiendo al Sistema Electrónico de Contrataciones, pero por desconocimiento no a la página oficial del Municipio de Cuauhtémoc, pero que se trabajaría en corregir dicha situación.

A la fecha se observa que se sigue sin cumplir este punto, toda vez que no existe evidencia de la contratación de obra pública en la página oficial de internet del ente público ([licitaciones.municipiocuauhtemoc.gob.mx](http://licitaciones.municipiocuauhtemoc.gob.mx)).



Por lo cual se recomienda realizar las acciones necesarias para corregir dicha situación a la brevedad posible, ya que no se está dando cumplimiento a esta obligación establecida en la ley.

### 3. Licitaciones canceladas

Con fecha 7 de junio del 2022 se realizó la cancelación de la licitación pública número MC-2217014-014 relativa a la rehabilitación de cancha de futbol con pasto en Polideportivo Ecológico en Cd. Cuauhtémoc, de acuerdo a lo siguiente:

- a) Con fecha 07 de mayo del 2022 fue publicada la convocatoria de la licitación en el Periódico Oficial del Estado
- b) Con fecha 13 de mayo se realizó junta de aclaraciones a las bases a que se refiere el artículo 44 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Chihuahua
- c) Con fecha 23 de mayo, tuvo verificativo la apertura de sobres de las propuestas técnicas y económicas, las cuales fueron aceptadas para su revisión
- d) Con fecha 01 de junio, con fundamento en el artículo 79 párrafo V del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Chihuahua, el área requirente solicitó que se difiera el fallo de la licitación al 07 de junio

La cancelación se justificó tomando en consideración que en la junta de aclaraciones se le agregaron conceptos de alumbrado público y se le hicieron cambios sustanciales al proyecto original que complicaron la evaluación de las propuestas en base al artículo 56 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Chihuahua.

De acuerdo a la información obtenida en la revisión realizada podemos observar lo siguiente:

- a) La suficiencia se otorgó con fecha 27 de abril según oficio TM-403/2022 emitido por Tesorería Municipal, por un importe de \$9,006,626.28
- b) Pudimos determinar que el presupuesto base para esta obra fue de \$9,891,705.85

- c) En la junta de aclaraciones se pudo observar que no se contestaron las preguntas de los licitantes, toda vez que se estableció en el acta que las aclaraciones se enviarían por correo electrónico.

Por lo anteriormente se incumplieron los siguientes artículos de la Ley

- I. El procedimiento de licitación estaba viciado de origen ya que se incumplía con el artículo 10 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua, toda vez que no existía saldo suficiente para cubrir el importe del contrato como se observó anteriormente.

Por lo que de celebrarse dicho acto sería nulo de acuerdo al artículo 11 de la citada ley que menciona que los actos, contratos y convenios celebrados en contravención a lo dispuesto en la Ley serán nulos.

*“Artículo 10. Los Entes Públicos se abstendrán de formalizar o modificar contratos en las materias que regula esta Ley, si no hubiera partida expresa y autorizada y saldo suficiente para cubrirlos en sus respectivos presupuestos.*

*Artículo 11. Los actos, contratos y convenios que los Entes Públicos realicen o celebren en contravención a lo dispuesto por esta Ley, serán nulos previa determinación de la autoridad competente.”*

- II. De acuerdo a lo establecido además de modificar sustancialmente los trabajos convocados originalmente al agregar conceptos de alumbrado público no considerados de origen se estaba faltando al artículo 44 de la Ley.

*“Artículo 44. La convocante deberá realizar al menos una junta de aclaraciones a la convocatoria y las bases de la licitación, siendo optativa para las personas licitantes la asistencia a la misma. De resultar modificaciones, en ningún caso podrán consistir en la sustitución o variación sustancial de los trabajos convocados originalmente, o bien, en la adición de otros distintos.”*

- III. Pero además se incumplió en el artículo 45 de la Ley en el cual se establecen los puntos a considerar en la junta de aclaraciones, en específico a la fracción VII la cual establece que se levantará un acta, en

donde se harán constar los cuestionamientos y las respuestas de la convocante.

*“Artículo 45. Para la junta de aclaraciones se considerará lo siguiente:*

*...VII. De cada junta de aclaraciones se levantará acta, en la que se harán constar los cuestionamientos formulados por las personas interesadas y las respuestas de la convocante. En el acta correspondiente a la última junta de aclaraciones se indicará expresamente esta circunstancia.”*

Por lo cual se recomienda prestar atención especial para que esta situación no se repita y no se incurran en gastos innecesarios por parte del Municipio y de los licitantes que participa en los procesos, toda vez que se les debe de garantizar la certeza y seriedad del proceso.

#### **4. Obras contratadas con techo financiero igual al monto contratado**

Al efectuar la revisión de las obras adjudicadas en este ejercicio fiscal podemos observar que las siguientes obras fueron contratadas por un monto igual a la suficiencia financiera, si bien no podemos establecer que está mal, pero si es de llamar la atención que el contratista oferte un monto igual a la suficiencia financiera.

No.	Nombre de la obra	Techo financiero	Monto contratado	Ahorro
2217002	Producción y Suministro de Materiales Pétreos para Bacheo	\$525,000.00	\$524,996.97	3.03
2217005	Revisión estructural de muros de contención a base de gaviones en Parque Cerro de Ruelas en Cd. Cuauhtémoc	29,000.00	29,000.00	-
2217006	Elaboración de Proyecto Eléctrico de tres Parques: Cuchilla, Santa María y Emiliano Zapata	75,881.40	75,881.40	-
2217007	Suministro y Colocación de Subestación Eléctrica en el CONALEP	839,347.00	839,346.40	0.60
2217018	Elaboración de Proyecto de Parque Polideportivo Ecológico Cd. Cuauhtémoc. (Renders y Videos)	44,022.00	44,022.00	-

2217020	Ampliación y Electrificación del Fraccionamiento el Bicentenario III Etapa en Cd. Cuauhtémoc.	243,488.00	242,819.55	668.45
2217021	Trabajo de topografía en diversas calles del Municipio de Cuauhtémoc	109,152.10	108,060.58	1,091.53
2217054	Elaboración de Proyecto para el Servicio de Habilitación de Alumbrado Público en varias calles y Parques de Cd. Cuauhtémoc	122,960.00	122,496.00	464.00
2217055	Adecuaciones de Instalaciones Eléctricas para el Servicio de Habilitación de Alumbrado Público en varias calles de Cd. Cuauhtémoc	52,527.00	52,110.82	416.18

Si bien no se puede establecer de manera específica si se está haciendo mal uso de la información, es importante mencionar que es una falta administrativa grave de los Servidores Públicos, el uso indebido de la información de acuerdo al artículo 55 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas

“Artículo 55. Incurrirá en utilización indebida de información el servidor público que adquiera para sí o para las personas a que se refiere el artículo 52 de esta Ley, bienes inmuebles, muebles y valores que pudieren incrementar su valor o, en general, que mejoren sus condiciones, así como obtener cualquier ventaja o beneficio privado, como resultado de información privilegiada de la cual haya tenido conocimiento”

## 5. Presupuesto Obras Publicas

Se realizó un análisis al presupuesto de egresos de la Dirección de Obras Públicas en el rubro de Inversión Pública, cuyo importe autorizado en el presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2022 del Municipio de Cuauhtémoc, fue de \$138,439,629.11, por lo que podemos analizar lo siguiente:

	Presupuesto obras aprobado 2022	\$138,439,629.11
+	Aportación estacionómetros luminarias Polideportivo Ecológico	1,000,000.00
+	Recursos propios Remodelación Rastro Anáhuac	800,000.00
	Total presupuesto obras 2022	140,239,629.11
-	Monto contratado al 31 de octubre	93,434,644.28
-	En proceso de contratación	26,710,973.13
	Pendiente de contratar	20,094,011.71
	Pagado a la fecha del monto contratado	35,123,850.57

Por lo cual a la fecha están pendientes de comprometer \$25,663,023.37, por lo cual es importante recomendar a la Dirección de Obras Públicas que realice los trámites necesarios a fin de tener comprometido ese recurso a la brevedad.

## 5. AUDITORIA DE OBRA

### 5.1. Obras en Proceso del Consejo de Urbanización Municipal (CUM)

No. OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	LUGAR DE LA OBRA	CONTRATISTA	TECHO FINANCIERO	MONTO CONTRATO CONTRATISTA	MODALIDAD	PERÍODO DE EJECUCIÓN	AVANCE FÍSICO
<b>CUM 29/2021</b>	Pavimentación con concreto Hidráulico de la Calle Álamos entre Tascates y Tepozanes.	Cuauhtémoc	CICMA S.A. DE C.V.	\$401,030.35	\$229,971.37	Adjudicación Directa	17/11/2021 24/12/2022	100%
<b>CUM 01/2022</b>	Pavimentación con concreto Hidráulico de la calle Yucatán entre Agustín Melgar y 3ra.	Cuauhtémoc	Arq. Dora Parra Mendoza	\$1'010,260.08	\$500,317.05	Adjudicación Directa	24/01/2022 15/03/2022	100%
<b>CUM 02/2022</b>	Pavimentación con Concreto Hidráulico de la Calle Berna entre Bruselas y 10 de Mayo.	Cuauhtémoc	Fabián Gamboa Chávez	\$2'223,208.29	\$1'273,749.10	Adjudicación Directa	24/01/2022 18/04/2022	100%
<b>CUM 05/2022</b>	Pavimentación con Concreto Hidráulico de la Calle 9a. entre C. Tamaulipas y C. Nuevo León.	Cuauhtémoc	José Miguel Corral Escárcega	\$1'239,322.83	\$684,031.50	Adjudicación Directa	01/03/2022 23/05/2022	100%
<b>CUM 07/2022</b>	Pavimentación con Concreto Hidráulico de la Calle Quintana Roo entre Calle 5ta. Y Calle 7a.	Cuauhtémoc	DESANOVA S.A. DE C.V.	\$1'189,162.96	\$697,485.49	Adjudicación Directa	02/03/2022 24/05/2022	100%
<b>CUM 09/2022</b>	Pavimentación con Concreto Hidráulico de la Calle Pablo Miramontes entre Carrillo Puerto y Mártires de Cananea.	Cuauhtémoc	D.I.P.I.A. S.A. DE C.V.	\$1'862,435.86	\$982,668.82	Licitación Pública	18/05/2022 17/08/2022	100%
<b>CUM 10/2022</b>	Pavimentación con Concreto Hidráulico de la Calle Javier Mina entre 2 de Abril y 21 de Marzo.	Cuauhtémoc	CONSTRUCTORA AREN, S.A. DE C.V.	\$1'203,630.79	\$647,581.82	Licitación Pública	27/06/2022 23/09/2022	100%
<b>CUM 11/2022</b>	Pavimentación con Concreto Hidráulico de la Calle Veracruz entre Calle 2ª y Calle 4ª, de la Colonia República.	Cuauhtémoc	CABA CONSTRUCCIONES DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V.	\$953,188.66	\$524,308.05	Licitación Pública	15/08/2022 14/11/2022	100%
<b>CUM 12/2022</b>	Construcción de Banquetas en la calle Berna entre Bruselas y 10 de Mayo.	Cuauhtémoc	CONSTRUCTORA AREN, S.A. DE C.V.	\$96,231.36	\$86,426.84	Adjudicación Directa	29/08/2022 19/09/2022	100%
<b>CUM 13/2022</b>	Construcción de columnas de la entrada al Polideportivo Humberto Pérez Holguín.	Cuauhtémoc	Ing. Hilario Ochoa M.	\$56,000.00	\$52,617.60	Adjudicación Directa	31/08/2022 30/09/2022	90%
<b>CUM 14/2022</b>	Pavimentación con Concreto Hidráulico de la Av. Sonora entre calles 24ª y 26ª, de la Colonia República.	Cuauhtémoc	Ing. Fabián Gamboa Chávez	\$1'333,713.83	\$803,766.83	Adjudicación Directa	65 días 04/10/2022 07/12/2022	35%
<b>CUM 15/2022</b>	Pavimentación con Concreto Hidráulico de la Calle 18 de marzo entre Ávila Camacho y Av. de los vientos, de la colonia Guadalupe Victoria.	Cuauhtémoc	C. Iban Miramontes Gómez	\$2'280,589.78	\$1'022,518.96	Adjudicación Directa	65 días 04/10/2022 07/12/2022	45%

<b>CUM 16/2022</b>	Pavimentación con Concreto Hidráulico de la Calle 44ª entre Coyoacán y Teotihuacán de la Ampliación Barrio Lerdo.	Cuauhtémoc	Arq. Dora Parra Morales	\$346,691.99	\$164,696.26	Adjudicación Directa	65 días 04/10/2022 07/12/2022	100%
------------------------	---	------------	-------------------------	--------------	--------------	----------------------	-------------------------------------	------

## 5.2. Reportes de avance de obras del Consejo de Urbanización Municipal.

### Descripción y objeto de la revisión.

I. Revisar que el ejercicio del gasto se realice cumpliendo todos los requisitos legales y conforme al presupuesto respectivo.

II. Que las obras se sujeten a la normatividad de obra pública establecida en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la misma y su Reglamento.

- a) Comprobar que la planeación, programación, adjudicación, contratación y ejecución de las obras públicas se haya hecho conforme a la normatividad establecida y vigente.
- b) Comprobar la correcta y oportuna aplicación de los recursos en las obras públicas para las que fueron asignados.
- c) Comprobar que, en lo referente a obras públicas, se observe y se cumpla la programación establecida en el Programa Operativo Anual.
- d) Verificar que se cumpla con lo estipulado en el contrato, en lo relativo al costo, calidad y tiempo de ejecución de la obra pública.
- e) Verificar que la dependencia auditada informe periódicamente a las instancias correspondientes sobre el ejercicio del gasto, el avance físico y financiero de los programas autorizados que se están ejecutando.
- f) Verificar que existan expedientes técnicos que permitan el análisis y evaluación de las acciones desarrolladas o por desarrollar, asimismo que se encuentren debidamente requisitados y autorizados.

- g) Verificar que las cantidades, conceptos, características y calidad de los materiales y suministros que amparen las estimaciones, correspondan con los físicamente aplicados en la obra.
- h) Revisar la situación que guarda la obra pública y su congruencia con las normas y procedimientos relativos para su operación, de acuerdo a su avance en la ejecución.

III. Solicitar datos, informes y documentación en general a fin de hacer las compulsas necesarias con las empresas o entidades, privadas o públicas, participantes en las actividades que se revisan.

### **5.2.1. Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Pablo Miramontes entre Carrillo Puerto y Mártires de Cananea, Col. Emiliano Zapata, Cd. Cuauhtémoc**

Ésta es la sexta Obra que realizó el Consejo de Urbanización Municipal en la cual, se presentaron algunos retrasos en el tiempo de ejecución debido a las lluvias que se presentaron y por estar en la parte baja receptora de las aguas que discurren por ese sector de la ciudad.

Terminada al 100%, excediendo el programa de obra en virtud a los tiempos lluviosos.

**Contratista: D.I.P.I.A., S.A. DE C.V.**



### **5.2.2. Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Javier Mina entre 2 de Abril y 21 de Marzo, Cd. Cuauhtémoc**

Ésta es la séptima obra que realizó el Consejo de Urbanización Municipal en la cual se presentó un pequeño retraso en el tiempo de ejecución debido a las lluvias que se presentaron en cuanto al tiempo programado, además por que salió el terreno natural con material muy duro “material C”. Pero en términos generales se trabajó con buena calidad; ya se encuentra terminada al 100%.

**Contratista: CONSTRUCTORA AREN, S.A. DE C.V.**



### **5.2.3. Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Veracruz entre calle 2ª y calle 4ª, Colonia República, Cd. Cuauhtémoc**

Ésta es la octava Obra que realizó el Consejo de Urbanización Municipal en la cual, se observó que los trabajos realizados tienen un correcto procedimiento de construcción. Se trabajó con buena calidad; ya se encuentra terminada al 100%, cumpliendo antes del tiempo marcado según el programa de obra.

**Contratista: CABA CONSTRUCCIONES DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V.**



#### **5.2.4. Construcción de banquetas en la calle Berna entre Bruselas y 10 de Mayo, Cd. Cuauhtémoc**

Ésta es la novena Obra que realizó el Consejo de Urbanización Municipal en la cual, se observó que cumple una función complementaria de terminado de pavimento de calles con la inclusión de las banquetas, permitiendo el goce completo de los vecinos del sector, además de que los trabajos realizados tienen un correcto procedimiento de construcción. Se trabajó con buena calidad; ya se encuentra terminada al 100%, teniendo un pequeño retraso en tiempo según el programa de obra, debido a las lluvias.

**Contratista: Constructora AREN S.A. DE C.V.**



### **5.2.5. Construcción de columnas de la entrada al Polideportivo Humberto Pérez Holguín, Cd. Cuauhtémoc**

Ésta es la décima obra que realiza el Consejo de Urbanización Municipal en la cual, se participó a petición del Presidente Municipal en apoyo a Obras Públicas. Se observó que los trabajos realizados tienen un correcto procedimiento de construcción, se trabajó con buena calidad; ya se encuentra con un avance del 90%; teniendo un pequeño retraso en tiempo según el programa de obra debido a las lluvias.

**Contratista: Ing. Hilario Ochoa M.**



#### **5.2.6. Pavimentación con concreto hidráulico de la Av. Sonora entre calles 24ª y 26ª, de la Colonia República, Cd. Cuauhtémoc**

Ésta es la onceava Obra que realizó el Consejo de Urbanización Municipal en la cual, se observó que pusieron la línea general de drenaje, ponen tomas y descargas, para posteriormente realizar el corte del terreno natural. Hay un avance de Obra del 35% aproximadamente, cumpliendo en tiempo según el programa de obra.

**Contratista: Ing. Fabián Gamboa Chávez**



### **5.2.7. Pavimentación con concreto hidráulico de la calle 18 de marzo entre Ávila Camacho y Av. de los vientos, de la colonia Guadalupe Victoria, Cd. Cuauhtémoc**

Ésta es la doceava Obra que realizó el Consejo de Urbanización Municipal en la cual, se observó que ya se introdujeron los servicios de agua y de drenaje, se realizó el corte del terreno natural y el tratamiento, suministro del material de base que está en el proceso de tendido y compactación. Hay un avance aproximado del 45%; cumpliendo en tiempo según el programa de obra.

**Contratista: C. Iban Miramontes Gómez**



### **5.2.8. Pavimentación con concreto hidráulico de la calle 44ª entre Coyoacán y Teotihuacán de la Ampliación Barrio Lerdo, Cd. Cuauhtémoc**

Ésta es la treceava Obra que realizó el Consejo de Urbanización Municipal en la cual, se observó que los trabajos realizados tienen un correcto procedimiento de construcción. Se trabajó con buena calidad; ya se encuentra terminada al 100%, cumpliendo antes del tiempo marcado según el programa de obra.

**Contratista: Arq. Dora Parra Morales**



### 5.3. Observaciones Dirección de Obras Públicas

En el período del 30 de julio del 2022 al 04 de noviembre del 2022, se realizaron diversas visitas de revisión y supervisión de algunas de las Obras en todo el Municipio de Cuauhtémoc; por parte del Auditor de Obras de esta Sindicatura Municipal, indicándose las observaciones y recomendaciones anexas. En las cuales se observa el estatus de las mismas.

#### OBJETO DE LA REVISIÓN

La revisión comprende el **análisis físico de las Obras** en proceso, haciendo para ello una visita de inspección y obteniendo información con el objeto de vigilar la calidad de las Obras, el adecuado manejo de los procesos constructivos y el correcto ejercicio del recurso municipal.

#### OBSERVACIONES:

1.- Se hace referencia que a la fecha 04 de noviembre del 2022, aún no han sido atendidas por completo ó correcta y completamente las siguientes observaciones y recomendaciones giradas a la Dirección de Obras Públicas Municipales, referentes a malos trabajos realizados en el proceso de:

**Pavimento de la vialidad Venezuela entre Av. Ingenierías y calle Costa Rica a cargo de la empresa Edificaciones y terracerías Moti, S.A. de C.V. y entre calle Costa Rica y Av. Belisario Chávez a cargo de la empresa Lerau Ingeniería y Construcción, S.A. de C.V.:**

- Se detecta que todas las tapas de los registros de agua están mal diseñadas y por consiguiente la mayoría dañadas al haber dejado una sola lámina de calibre muy delgado y sin refuerzo, carece por si misma de capacidad estructural para soportar de manera adecuada la vida y conservación que se requiere tomando en cuenta el uso y tránsito de cualquier banqueta, que está

sujeta también a que incluso vehículos de manera ocasional transiten por encima.

- Respecto a las tapas de los registros sanitarios se omitió dejarles los orificios y el ponerles las agarraderas para realmente poder ser registrables ya que no se pueden remover y cumplir con su función de registro, además de problemas de embonado, por el tamaño algunas quedan muy holgadas y otras muy ajustadas no teniendo un adecuado control ni estandarización.
- Problemas con el nivel terminado de las tapas no coincidente con el nivel de las tapas de los registros de agua como de drenaje, ya que ó están arriba ó abajo del nivel de la banqueteta; quedando bordos ó bajos de nivel respecto al nivel de la banqueteta.
- Se observan que las tapas de registros sanitarios se encuentran algunas de ellas fracturadas y otras con desprendimiento de capa del acabado.
- En parte de los registros de agua, falta de repellido y mezcla para el asentado del ladrillo, lo que plantea mala ejecución y mal acabado.
- En la parte de baja de la base del semáforo ubicado en la vialidad Venezuela y cruce con la Calzada Belisario Chávez, se encuentra el concreto principalmente con pura grava sin finos, expuesto, sin acabado ni pintura, en muy mala presentación.
- Desprendimiento de mezclas en la espalda de la guarnición en el dren, por la falta de algún aditivo para garantizar su adecuada adherencia.
- Banquetas fracturadas.
- Desaseado retiro de guarniciones perpendiculares al centro del dren que tapaban el flujo del agua y se dejó un mal acabado.
- Peligroso, confuso y, mal logrado el desagüe de agua del castillo, ya que no están bien los niveles de salida, se puede accidentar alguien al transitar por ese desnivel que además tiene tope al libre flujo por la guarnición.
- Detalles de mal acabado de las guarniciones con el concreto y por consiguiente en la pintura de la guarnición.

- Faltó prever las conexiones posteriores de las tomas de agua domiciliarias, para no dañar las banquetas y dejar parches mal logrados.
- Errores de conexión en las guarniciones que no tienen su junta de construcción con celotex y las dejaron en diagonal, lo que reventó y manifiesta mala calidad.
- **No se realizó el sellado de las losas de concreto hidráulico del pavimento en todo lo largo ó casi todo; de los carriles que va en sentido de la calzada Belisario Chávez hasta la Av. Ingenierías, solo se colocó la cola de rata, la cual ya se ha estado saliendo con el tráfico, ya deteriorada y sin sello.**
- Respecto al sellado de las losas de concreto hidráulico del pavimento en todo lo largo ó casi en todo; de los carriles que va en sentido ahora de la Av. Ingenierías a la calzada Belisario Chávez, no está bien sellada, y además desatiende a los procedimientos correctos de sellado que, ya anteriormente les fueron proporcionados por esta Sindicatura respecto a la norma de sellado.
- Detalles de hoyos, discontinuidad de alineamiento de las banquetas, lo que rompe con una buena calidad.
- Los señalamientos que colocó vialidad están pintados excepto la placa base, lo que los deja expuestos a la corrosión.
- En la reubicación de la red de distribución eléctrica, se dejó poste nuevo de concreto en lo que podría ser a un futuro cercano la continuación de la calle República de Costa Rica.
- Se dejó sin colar un cuadro chico de banqueta en el entorno de un poste de concreto de la red distribución de energía eléctrica.
- Mal pintado de guarniciones quedado en partes rabona o con pintura chorreada.
- Falta de tuercas y guachas en postes de alumbrado público.
- Fijación chueca de barren anclas, además de faltar ajustarlas.

### **FOTOS DE LAS OBSERVACIONES:**

**Pavimento de la vialidad Venezuela entre Av. Ingenierías y calle Costa Rica a cargo de la empresa Edificaciones y Terracerías Moti, S.A. de C.V. y entre calle Costa Rica y Av. Belisario Chávez a cargo de la empresa Lerau Ingeniería y Construcción, S.A. de C.V.:**









**Parte de baja de la base del semáforo.**



**Desprendimiento de mezclas en la espalda de la guarnición en el Dren Pluvial.**



**Desprendimiento de mezclas en la espalda de la guarnición en el Dren Pluvial.**



**Banquetas fracturadas.**



**Desaseado retiro de guarniciones.**



**Peligroso, confuso y, mal logrado el desagüe de agua del Hotel del castillo.**



**Peligroso, confuso y, mal logrado el desagüe de agua del Hotel del castillo.**



**Detalles de mal acabado de las guarniciones con el concreto.**



**Faltó prever las conexiones posteriores de las tomas de agua domiciliarias.**



**Errores de conexión en las guarniciones que no tienen su junta de construcción con celotex.**



No se realizó el sellado de las losas de concreto hidráulico del pavimento de los carriles que va en sentido de la calzada Belisario Chávez hasta la Av. Ingenierías.



No están bien selladas las losas de concreto hidráulico del pavimento de los carriles que va en sentido de la Av. Ingenierías hasta a la Calzada Belisario Chávez.



Detalles de hoyos, discontinuidad de alineamiento de las banquetas, lo que rompe con una buena calidad.



Los señalamientos que colocó vialidad están pintados excepto la placa base, lo que los deja expuestos a la corrosión.



En la reubicación de la red de distribución eléctrica, se dejó poste nuevo de concreto en lo que podría ser a un futuro cercano la continuación de la calle República de Costa Rica.



Se dejó sin colar un cuadro chico de banqueta en el entorno de un poste de concreto de la red distribución de energía eléctrica.



Mal pintado de guarniciones quedado en partes sin cubrir o con pintura chorreada.



**Falta de tuercas y guachas en postes de alumbrado público.**



**Fijación chueca de barren anclas, además falta ajustarlas.**



## RECOMENDACIONES:

1. Manejar un proyecto adecuado tanto de planeación como de construcción, mejorar la coordinación, supervisión y control de la obra por parte del Municipio.
2. Aplicar una cultura de limpieza durante el proceso de construcción con lo que se muestra una actitud de calidad, compromiso, y responsabilidad en obra de parte de los Contratistas y de Obras Públicas.
3. Reforzar las tapas de los registros de agua con la inclusión de soleras soldadas por debajo de las mismas, lo que permitirá tener mayor capacidad de trabajo y mejor comportamiento estructural para mantener las tapas en buenas condiciones y presentación incluso ante el uso incluso de manera ocasional de vehículos que pasen por encima de ellas.
4. Respecto a las tapas de los registros sanitarios se recomienda que se estandaricen en cuanto al tamaño, por supuesto el que tengan sus agarraderas que permitan cumplir su objetivo principal el ser efectivamente registrable (el poder levantar la tapa). Incluir un marco y contramarco de ángulo de fierro, lo que permite controlar el adecuado asentamiento de la tapa con una calidad garantizada.
5. Corregir los niveles de las tapas tanto en los registros de agua, como en los del drenaje, para que coincidan los niveles terminados con el nivel que lleva la banquetta sin estar en bajos ó en altos.
6. Cuidar el acabado final del concreto de las tapas de los registros sanitarios, promover la calidad.
7. Mantener una exigencia tanto con los Supervisores de las obras de Obras Públicas como por parte de los superintendentes de obra por

parte de los Contratistas en cuanto a manejarse con limpieza y calidad en las Obras.

8. Se sugiere realizar limpieza, perfilar con mezcla y pintar para homogenizar y brindar una buena presentación.
9. Con alguna espátula ó similar desprender y retirar toda la mezcla de la espalda de la guarnición en el dren, y aplicar algún aditivo para garantizar su adecuada adherencia de la nueva mezcla.
10. En las banquetas fracturadas, se sugiere realizar corte con la cortadora de concreto, retirar el producto del corte y reponer el área fracturada con concreto nuevo.
11. Resanar el área en donde se retiraron las guarniciones con mezcla de cemento con algún aditivo que permita mayor adherencia y dejar una superficie con un buen acabado.
12. Demoler guarnición y banqueta en el área implicada para colocar un tubo de desagüe, que salga hasta el paramento de la guarnición y se restituyan la banqueta y la guarnición, ya sin dejar hoyos en la superficie de la banqueta.
13. Realizar una limpieza profunda en las guarniciones implicadas, retirar concretos mal establecidos, resanar las áreas afectadas con un aditivo que permita mayor adherencia y con concreto y finalmente pintarlas con pintura para tráfico pesado.
14. Para las conexiones posteriores de las tomas de agua domiciliarias que faltan de conectarse, se recomienda realizar cortes de la banqueta alineados al ancho de los registros del agua, para no dañar las banquetas y dejar parches mal logrados.
15. Respecto a la omisión del celotex en la guarnición se recomienda abrir espacio en la guarnición insertar el celotex y rehabilitar el tramo.
16. Del sellado de las losas de concreto hidráulico del pavimento en todo lo largo ó casi todo; de los carriles que va en sentido de la calzada Belisario Chávez hasta la Av. Ingenierías, se recomienda realizar

limpieza del área de las juntas, reponer la cola de rata que se haya dañado y, realizar el sellado de las juntas que no se realizó.

17. Respecto al sellado de las losas de concreto Hidráulico del pavimento en todo lo largo ó casi en todo; de los carriles que va en sentido ahora de la Av. Ingenierías a la calzada Belisario Chávez, que no está bien sellada. Se recomienda atender los procedimientos correctos de sellado que, ya anteriormente les fueron proporcionados por está Sindicatura respecto a la norma de sellado.
18. En los detalles de hoyos, discontinuidad de alineamiento de las banquetas, lo que rompe con una buena calidad, se recomienda definir una línea y cortar los excedentes y en los hoyos restituir a continuar con la línea.
19. En los señalamientos que colocó vialidad están pintados excepto la placa base, se recomienda pintarlos.
20. En la reubicación de la red de distribución eléctrica, se dejó poste nuevo de concreto en lo que podría ser a un futuro cercano la continuación de la calle República de Costa Rica. A estas alturas ya es complicado y muy costoso reubicar el poste.
21. Se recomienda colar un cuadro chico de banqueta que faltó en el entorno de un poste de concreto de la red distribución de energía eléctrica.
22. Pintar correctamente las áreas que quedaron mal pintadas de Guarniciones en partes rabona o con pintura chorreada.
23. Poner las tuercas y guachas que faltaron en postes de alumbrado público.
24. Fijar correctamente las barren anclas, además de ajustar las tuercas.

## **MARCO LEGAL.**

El marco legal aplicable al presente es:

### **LEY DE RESPONSABILIDADES DE SERVIDORES PUBLICOS.**

**ARTICULO 23.** Todo servidor público, para salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que debe observar en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, con independencia de sus deberes y derechos laborales, tendrá las siguientes obligaciones:

III. Utilizar los recursos que tenga asignados y las facultades que le sean atribuidas o la información reservada a que tenga acceso por su función, exclusivamente para los fines a que estén afectos;

XVIII. Abstenerse de causar por sus actos u omisiones daños o perjuicios a la Hacienda Pública Estatal o Municipal u obtener un lucro personal o familiar en el desempeño de la función pública. Asimismo, de hacer uso indebido de los recursos tanto estatales como municipales;

### **LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA.**

**ARTICULO 63.** Todo servidor Público establecerá la residencia de supervisión con anterioridad a la iniciación de la obra, y será la responsable directa de la supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos, incluyendo la aprobación de las estimaciones presentadas por los contratistas y la recepción de la obra.

Cuando la supervisión sea realizada por contrato, la aprobación de las estimaciones para efectos de pago deberá ser autorizada por la residencia de obra del Ente Público.

**ARTICULO 64.** La ejecución de la obra contratada deberá iniciarse en la fecha señalada y, para ese efecto, la Entidad, Dependencia Organismo contratante, oportunamente pondrá a disposición del contratista él o los inmuebles en que deba llevarse a cabo. El incumplimiento del Ente Público prorrogará en igual plazo la fecha originalmente pactada de terminación de los trabajos. Para tal efecto, deberá hacerse constar por escrito la fecha en que se ponga a disposición del contratista el inmueble o partes del mismo, donde deban llevarse a cabo los trabajos.

#### **NORMAS 29/11/06 SCT N-CTR-CAR-1-04-009/06**

#### **Normatividad aplicable para las juntas de Aislamiento**

#### **Ficha Técnica del Manejo del Celotex en las Juntas de Aislamiento.**

Su objetivo principal es aislar el pavimento de una estructura, otra área pavimentada o cualquier objeto inamovible. El uso adecuado de estas juntas disminuye los esfuerzos a compresión que se presentan entre el pavimento y una estructura o entre dos secciones de pavimento. Las juntas de aislamiento incluyen las juntas a toda la profundidad y a todo lo ancho sobre los apoyos o estribos del puente, intersecciones “T” o asimétricas, rampas, entre pavimentos existentes y pavimentos nuevos, así como también para juntas alrededor de estructuras en el interior del pavimento como pozos de visita, alcantarillas y estructuras del alumbrado público.

Las juntas de aislamiento en intersecciones “T”, intersecciones asimétricas y en rampas no deberán tener pasa juntas debido a que se debe permitir el movimiento horizontal sin dañar el pavimento colindante.

En el caso de las juntas de aislamiento sin pasa juntas son construidas generalmente con ensanchamiento de bordes para reducir los esfuerzos desarrollados al fondo de la losa. Los bordes colindantes de ambos pavimentos son ensanchados en un 20% iniciando a una distancia 1.5 metros de la junta y el material de filtro en la junta deberá extenderse completamente por todo el borde ensanchado de la losa.

Las juntas de aislamiento usadas en pozos de visita, alcantarillas, estructuras del alumbrado y edificios no tienen ni bordes ensanchados ni pasa juntas debido a que éstas son colocadas alrededor de otros objetos y no requieren transferencia de carga.

El ancho de las juntas de aislamiento se recomienda entre  $\frac{1}{2}$ " a 1" (12 a 25 mm), ya que con anchos superiores se pueden presentar movimientos excesivos.

Se usa un material prefabricado como relleno de la abertura entre las losas. Este relleno es un material no absorbente ni reactivo, que normalmente es Celotex. El relleno o el Celotex será colocado mediante estacas en la base y una vez que el concreto ha endurecido se retirarán  $\frac{3}{4}$ " (20 mm) del relleno para dejar espacio al sello de la junta.

## **NORMAS 29/11/06 SCT N·CTR·CAR·1·04·009/06**

### **G.13. JUNTAS**

**G.13.1.** En el caso de carpetas de concreto hidráulico con juntas, una vez que el concreto haya endurecido lo suficiente para que no se despostille y antes de que se formen grietas naturales por contracción, se aserrará la carpeta para formar una junta. Los cortes se ajustarán al alineamiento, dimensiones y características establecidas en el proyecto o aprobadas por la Secretaría.

**G.13.2.** Primero se aserrarán las juntas transversales de contracción e inmediatamente después las longitudinales. Es responsabilidad del Contratista de Obra elegir el momento propicio para efectuar el aserrado. Las losas que se agrieten por aserrado inoportuno serán demolidas y remplazadas, o reparadas si la Secretaría así lo aprueba, por cuenta y costo del Contratista de Obra. Los atrasos en el programa de ejecución detallado por concepto y ubicación, que por este motivo se ocasionen, serán imputables al Contratista de Obra.

## **5.4. Obras en Proceso de la Dirección de Obras Públicas.**

Son las obras, proyectadas e iniciadas por la Administración 2021 – 2024.

No.	NOMBRE DE LA OBRA	LUGAR DE LA OBRA	CONTRATISTA	MODALIDAD	PERÍODO DE EJECUCIÓN	AVANCE FÍSICO
2217001	Bacheo 2022 en Cd. Cuauhtémoc.	Cuauhtémoc	OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO	Obra por Administración	365 días 01/01/2022 31/12/2022	70%
2217002	Producción y Suministro de Materiales Pétreos para Bacheo.	Cuauhtémoc	GRUPO CEMENTOS DE CHIHUAHUA	Adjudicación Directa	286 días 20/04/2022 31/01/2023	87%
2217003	Producción y Suministro de Materiales Pétreos para arreglo de calles en Cd. Cuauhtémoc.	Cuauhtémoc	Ing. Villado Chavira Mendoza	Adjudicación Directa	286 días 16/05/2022 26/02/2023	20%
2217004	Producción y Suministro de Material Asfáltico en Cd. Cuauhtémoc.	Cuauhtémoc	Jacob Fehr Peters	Licitación Pública	299 días 06/04/2022 30/01/2023	110.75%
2217006	Elaboración de Proyecto Eléctrico de tres Parques: Cuchilla, Santa María y Emiliano Zapata.	Cuauhtémoc	Constructora Milenio S.A. de C.V.	Adjudicación Directa	30 días 10/03/2022 09/04/2022	100%
2217007	Suministro y Colocación de Subestación Eléctrica en el CONALEP.	Cuauhtémoc	AYEPESA S.A. DE C.V.	Adjudicación Directa	30 días 10/03/2022 09/04/2022	100%
2217008	Alumbrado Público en Av. Ejido entre C. 3ª y Av. Libertad en el seccional de Anáhuac.	Anáhuac	Edificaciones y Avalúos Corral	Adjudicación Directa	28 días 18/04/2022 13/05/2022	100%
2217009BIS	Producción y Suministro de Concreto Hidráulico en el Municipio de Cuauhtémoc.	Municipio de Cuauhtémoc	GCC MERCANTIL S.A. de C.V.	Licitación Pública	291 días 13/05/2022 27/02/2023	13%
2217010	Pav. de la C. 5ª entre Av. 20 de Noviembre y Av. Deportes en el seccional de Anáhuac.	Anáhuac	Ing. Humberto Aude Venzor	Adjudicación Directa	90 días 01/04/2022 30/06/2022	100%
2217011	Pav. de la C. 23ª entre Av. Industrias y Av. Chihuahua en el seccional de Anáhuac.	Anáhuac	Fabián Gamboa Chávez	Adjudicación Directa	120 días 01/04/2022 30/07/2022	100%
2217012	Pav. de la C. 3ª entre Av. 16 de Septiembre y Av. Juárez en el seccional de Anáhuac.	Anáhuac	Fabián Gamboa Chávez	Licitación Pública	154 días 16/05/2022	75%

					17/10/2022	
2217013	Pav. de la C. Ricardo Flores Magón entre Av. Ejido y Av. Fco. I. Madero en el seccional de Anáhuac.	Anáhuac	José Miguel Corral Escárcega	Adjudicación Directa	90 días 01/04/2022 30/06/2022	100%
2217014	Construcción de cancha de Fútbol con pasto en Polideportivo Ecológico en Cd. Cuauhtémoc.	Cuauhtémoc	JIDASA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	Licitación Pública	170 días 15/07/2022 31/12/2022	52%
2217016	Construcción de Barda para la Ampliación del Panteón Municipal en Cd. Cuauhtémoc.	Cuauhtémoc	ACCI PROYECTOS Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	Adjudicación Directa	90 días 25/07/2022 23/10/2022	90%
2217017	Producción y Suministro de Concreto Hidráulico para la Pav. de la C. Venezuela entre Av. Ingeniería y Calzada Belisario Chávez en Cd. Cuauhtémoc.	Cuauhtémoc	GCC MERCANTIL S.A. de C.V.	Adjudicación Directa	30 días 01/04/2022 01/05/2022	100%
2217018	Elaboración de Proyecto de Parque Polideportivo Ecológico Cd. Cuauhtémoc.(Renders y Videos)	Cuauhtémoc	Construcciones y Diseños MASA.	Adjudicación Directa	15 días 18/04/2022 03/05/2022	100%
2217020	Ampliación y Electrificación del Fraccionamiento el Bicentenario III Etapa en Cd. Cuauhtémoc.	Cuauhtémoc	D.I.P.I.A. S.A. DE C.V.	Adjudicación Directa	28 días 20/06/2022 18/07/2022	100%
2217022	Rehabilitación de salón de Chupaderos en el seccional de Álvaro Obregón.	Álvaro Obregón	Constructora KIKITA S.A. de C.V.	Adjudicación Directa	90 días 29/09/2022 28/12/2022	2%
2217023	Pav. de la C. Encinillas entre Mexicas y 7ª en el seccional de Álvaro Obregón.	Álvaro Obregón	Desarrolladora Froylana	Licitación Pública	210 días 03/06/2022 30/12/2022	45%
2217024	Construcción de Barda Perimetral en Preparatoria #8403, en el seccional de Álvaro Obregón.	Álvaro Obregón	Ing. Eduardo Quezada Castillo	Adjudicación Directa	60 días 29/09/2022 28/11/2022	26%
2217025	Laboratorio de Control de Calidad en el Municipio de Cuauhtémoc.	Municipio de Cuauhtémoc	Arq. Mario Humberto Sañudo Rayas.	Adjudicación Directa	232 días 11/07/2022 28/02/2023	45%

2217026	Remodelación del Instituto de la Mujer en Cd. Cuauhtémoc.	Cuauhtémoc	Edificaciones y Avalúos Corral	Adjudicación Directa	100 días 20/06/2022	100%
2217027	Construcción de Baño de Regidores en espacio de Almacén de Tesorería en Cd. Cuauhtémoc.				28/09/2022	100%
2217028	Pavimento de Concreto Hidráulico en la Av. Juárez entre las calles 7ª y 2ª en el seccional de Álvaro Obregón.	Álvaro Obregón	José Miguel Corral Escárcega	Licitación Pública	141 días 11/08/2022 30/12/2022	56%
2217030	Fabricación de Canalón y Bajadas Pluviales en Auditorio de las Tres Culturas de Cd. Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Obras San Pedro	Adjudicación Directa	42 días 09/06/2022 21/07/2022	100%
2217031	Construcción de 12 Cuartos Paquete 1 Cd. Cuauhtémoc.	Cuauhtémoc	Gerardo Huerta Guzmán	Licitación Pública	112 días 30/06/2022 19/10/2022	40%
2217032	Limpieza de canal pluvial sobre la Av. Eje Central entre la Av. Mangos y Arrollo.	Cuauhtémoc	Maquinas Fer S.A. de C.V.	Adjudicación Directa	30 días 06/06/2022 06/07/2022	100%
2217033	Agua Potable y Alcantarillado en Colonia Bella Vista II Etapa, en el Seccional de Anáhuac.	Anáhuac	Maquinas Fer S.A. de C.V.	Licitación Pública	142 días 11/08/2022 31/12/2022	45%
2217042	Barda Perimetral en Telebachillerato 86149, en Cd. Cuauhtémoc.	Cuauhtémoc	Ing. Alejandro Castillo Baray	Adjudicación Directa	45 días 18/08/2022 02/10/2022	80%
2217038	Barda Perimetral en Telesecundaria No. 6043, en Santa Lucía, Cd. Cuauhtémoc.	Cuauhtémoc	Ing. Juan Manuel Rojo Castillo	Adjudicación Directa	45 días 24/08/2022 08/10/2022	100%
2217040	Impermeabilización de la Escuela Pri. Cuauhtémoc/ Leona Vicario en Cd. Cuauhtémoc					

2217045	Construcción de Cancha de Basquetbol, Cancha de Voleibol, Aparatos de Ejercicio, Andadores de Concreto, arcilla y asfalto, Pista Pump Track y Alumbrado en Polideportivo Parque Ecológico Cd. Cuauhtémoc.	Cuauhtémoc	Ing. Antonio Akel Quintana	Licitación Pública	142 días  11/08/2022 31/12/2022	30%
2217046	Construcción de Área Infantil, Cancha de Voleibol de Playa, Palapas, Vestíbulos de Acceso, y Andadores de Concreto, arcilla y asfalto en Polideportivo Parque Ecológico Cd. Cuauhtémoc.	Cuauhtémoc	Ing. Antonio Akel Quintana	Licitación Pública	170 días  15/07/2022 31/12/2022	30%
2217047	Remodelación de la Capilla de Velación en Ejido Unión Campesina en el Secc. de Lázaro Cárdenas.	Lázaro Cárdenas	Ing. Juan Manuel Rojo Castillo	Adjudicación Directa	60 días 11/07/2022 09/09/2022	100%
2217048	Construcción de 25 Baños Paq. 1 en el Seccional de Álvaro Obregón.	Álvaro Obregón	Gerardo Huerta Guzmán	Licitación Pública	210 días 11/08/2022 09/03/2023	30%
2217051	Rehabilitación de Parque de Beisbol "Águila de Reforma" en Av. Nayarit y C. 14ª en la Col. Reforma en Cd. Cuauhtémoc.	Cuauhtémoc	Edificaciones y Avalúos Corral	Adjudicación Directa	90 días  11/07/2022	100%
2217052	Rehabilitación de Parque de Beisbol "Tigres de la Emiliano" en la Av. Martín Córdova y C. Felipe Ángeles en la Col. Emiliano Zapata en Cd. Cuauhtémoc.				09/10/2022	
2217053	Rehabilitación de Parque de Beisbol "Focholo" en la Av. Libertad y Guelatao en la Col. Benito Juárez en Cd. Cuauhtémoc.					

2217054	Elaboración de Proyecto para el Servicio de Habilitación de Alumbrado Público en varias calles y Parques de Cd. Cuauhtémoc.	Cuauhtémoc	Ing. Alejandro Flores Páez	Adjudicación Directa	60 días 15/07/2022 14/08/2022	100%
2217055	Adecuaciones de Instalaciones Eléctricas para el Servicio de Habilitación de Alumbrado Público en varias calles de Cd. Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Asesoría y Evaluaciones de Proyectos Eléctricos S.A. de C.V.	Adjudicación Directa	30 días 15/07/2022 14/08/2022	100%
2217056	Desarrollo Institucional Municipal Cd. Cuauhtémoc.	Cuauhtémoc	OFISISTEMAS	Adjudicación Directa	2 días 15/09/2022 16/09/2022	30%
2217057	Construcción de Parque los Girasoles en Cd. Cuauhtémoc.	Cuauhtémoc	D.I.P.I.A. S.A. DE C.V.	Licitación Pública	170 días 11/08/2022 30/01/2023	20%
2217058	Rehabilitación de Parque 1 de Mayo en Cd. Cuauhtémoc.	Cuauhtémoc	Construcciones y Diseños MASA, S.A. de C.V.	Adjudicación Directa	90 días 07/11/2022 04/02/2023	0%
2217060	Recarpeteo de la carretera "La Costera", Tramo 1, Km-5+168 hasta 4+473, Tramo 2, Km 3+695 hasta 4+590, y Av. Fco. I. Madero, Av. 16 de septiembre, Av. 5 de Febrero y Av. Industrias en el Seccional de Anáhuac.	Anáhuac	Fabián Gamboa Chávez	Licitación Pública	45 días 07/10/2022 21/11/2022	95%
2217061	Reparación de Explanada en Primaria Expropiación Petrolera, C. Expropiación Petrolera, Col. Lázaro Cárdenas.	Cuauhtémoc	Ing. José Antonio Lerma Renova	Adjudicación Directa	45 días 12/09/2022 27/10/2022	80%
2217062	Banquetas en el Interior Primaria Ricardo Flores Magón, C. Gómez Farías, Col. Benito Juárez.					
2217063	Reposición de Barda fracturada en Jardín de Niños Rosas de la Infancia, ubicada en calle Porfirio Díaz, Col. Guadalupe Victoria.	Cuauhtémoc	Constructora Aren S.A. de C.V.	Adjudicación Directa	5 días	100%

					05/09/2022 09/09/2022	
2217064	Remodelación del Rastro seccional de Anáhuac.	Anáhuac	Construcciones y Obras San Pedro S.A. de C.V.	Adjudicación Directa	60 días 28/09/2022 27/11/2022	35%
2217065	Bardas Perimetrales en Secundaria Técnica 5, C. Río Grijalva, Col. Santa María y Primaria Guadalupe Victoria 2512, C. Santa Lucía, Col. Santa Lucía.	Cuauhtémoc	Gabriel Emilio Escárrega García	Adjudicación Directa	45 días	0%
2217066	Primera Etapa Edificio de Ambulancia y Bomberos, calle Cuauhtémoc y 10ª en el Secc. de Álvaro Obregón.	Álvaro Obregón	Blanca Estela Nevares Cereceres en Asociación con Jidasa Construcciones S.A. de C.V.	Licitación Pública	90 días	0%
2217067	Construcción del Camellón Central Av. Cuauhtémoc entre 9ª y c. 23ª del seccional de Anáhuac.	Anáhuac	D.I.P.I.A. S.A. DE C.V.	Adjudicación Directa	45 días 27/10/2022 12/12/2022	0%
2217068	Producción y suministro de material asfáltico para programa de bacheo emergente en Cd. Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Jacobo Fher Peters	Adjudicación Directa	120 días 03/10/2022 31/01/2023	29%
2217076	Construcción de Campo de Futbol soccer, segunda etapa en C. Marcelino Nevares y C. 17ª en el Seccional de Anáhuac.	Anáhuac		Licitación Pública	100 días	0%
2217080	Rehabilitación Parque en calle Altamirano en Cd. Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Ing. Alejandro Castillo Baray	Adjudicación Directa	60 días 27/10/2022 26/12/2022	3%
2217084	Recarpeteo y Rehabilitación de Iluminación en Vialidad Morelos salida a Anáhuac, tramo calle Batalla de Puebla y Libramiento Manuel Gómez Morín en Cd. Cuauhtémoc.	Cuauhtémoc		Licitación Pública	100 días	0%

**5.4.1. No.2217012 Pavimento de la calle 3ª entre Av. 16 de Septiembre y Av. Juárez en el seccional de Anáhuac.**



**Contratista: Ing. Fabián Gamboa Chávez**

Esta Obra se encuentra con un avance aproximado al 75%, se hace referencia que en base al periodo atípico de lluvias prevalecientes en el Municipio por un periodo aproximado de un mes, la obra está retrasada en base a su programación, más sin embargo va cumpliendo de manera apropiada en los estándares de calidad y oportunidad de realización.

**5.4.2. No.2217014 Construcción de cancha de Futbol con pasto sintético en Polideportivo Ecológico II, en Cd. Cuauhtémoc.**



Esta obra se encuentra con un avance aproximado al 52%, se hace referencia que en base al periodo atípico de lluvias prevalecientes en el Municipio por un periodo aproximado de un mes, la obra está retrasada en base a su programación, más sin embargo va cumpliendo de manera apropiada en los estándares de calidad y oportunidad de realización. También ya se tiene en la obra suministrado el pasto sintético.

**Contratista: JIDASA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.**

**5.4.3. No.2217016 Construcción de barda perimetral de concreto para la ampliación del Panteón Municipal III, en Cd. Cuauhtémoc.**



**Contratista: ACCI PROYECTOS Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.**

Esta Obra se encuentra con un avance aproximado al 90%, se realizó sin anticipo, se hace referencia que en base al periodo atípico de lluvias prevalecientes en el Municipio por un periodo aproximado de un mes genero un poco de retraso en la ejecución de la obra está retrasada en base a su programación, más sin embargo se expresa que lo contratado de origen ya está terminado, sólo que se solicitó una forma más de alto y otros cambios que ampliaron el contrato , es por ello que se encuentra en ese nivel de avance, cumpliendo de manera apropiada en los estándares de calidad y oportunidad de realización.

#### 5.4.4. No.2217022 Rehabilitación de salón de Chupaderos en el seccional de Álvaro Obregón.



**Contratista: Constructora KIKITA S.A. de C.V.**

Esta Obra se encuentra con un avance aproximado al 2%, ya que sólo se ha suministrado material para relleno, se hace referencia que la obra está retrasada en base a su programa de obra de manera considerable. **Prácticamente no se ha iniciado.** Ya va más de un mes de que debieron haber iniciado.

**5.4.5. No.2217023 Pavimento de la calle Encinillas entre Mexicas y calle 7ª en el seccional de Álvaro Obregón.**



**Contratista: Desarrolladora Froylana**

Esta Obra se encuentra con un avance físico del 45% aproximadamente, se trabaja en tiempo y forma cumpliendo cabalmente con el programa de obra. Se han realizado trabajos de líneas generales de agua potable y de drenaje, tomas de agua y descargas domiciliarias, un pozo de visita y corte de terreno natural.

**5.4.6. No.2217024 Construcción de barda perimetral en Preparatoria #8403, en el seccional de Álvaro Obregón.**



**Contratista: Ing. Eduardo Quezada Castillo**

Esta Obra se encuentra con un avance aproximado al 26%, se tienen realizados toda la excavación, zapata, rodapié y colocación de castillos al 50%, va con un poco de retraso en base a su programación de obra. Probablemente debido también al temporal atípico de lluvias presentado por un periodo de un mes aproximadamente.

**5.4.7. No.2217047 Remodelación de la Capilla de Velación en Ejido Unión Campesina en el Seccional de Lázaro Cárdenas.**

ANTES:



AHORA:



**Contratista: Ing. Juan Manuel Rojo Castillo**

Esta Obra se encuentra terminada al 100%, se tardó un poco en empezar ésta obra, pero al fin se concluyó con un poco de retraso en base a su programación de obra.

**5.4.8. No.2217048 Construcción de 25 Baños Paquete 1 en el Seccional de Álvaro Obregón.**



**Contratista: Gerardo Huerta Guzmán**

Este Paquete de Obras se encuentra con un avance aproximado al 30%, se tienen dieciocho baños en proceso de construcción, con tuberías y enjarrados, van más o menos bien en relación a su programa de obra.

**5.4.9. No.2217051, 2217052 y 2217053 Rehabilitación de Parque de Beisbol “Águila de Reforma”, “Tigres de la Emiliano” y “Focholo” en Cd. Cuauhtémoc.**





**Contratista: Edificaciones y Avalúos Corral**

Este Paquete de Obras de los tres Parques de Beisbol se encuentra terminado al 100%, se cumplió más o menos bién en relación a su programa de obra.

**5.4.10. No.2217057 Construcción de Parque los Girasoles en Cd. Cuauhtémoc.**



**Contratista: D.I.P.I.A. S.A. DE C.V.**

Esta Obra se atrasó debido al temporal de lluvias atípico que se presentó y además se tubo que contemplar la inclusión de un trabajo de piedraplen para estabilizar el

terreno. Se encuentra con un avance de obra al 20%, por lo que va atrasada en base a su programa de obra.

**5.4.11. No.2217060 Recarpeteo de la carretera “La Costera”, Tramo 1, Km-5+168 hasta 4+473, Tramo 2, Km 3+695 hasta 4+590, y Av. Fco. I. Madero, Av. 16 de septiembre, Av. 5 de Febrero y Av. Industrias en el Seccional de Anáhuac.**



**Contratista: Fabián Gamboa Chávez**

Esta Obra se realizó de manera muy rápida, ya que lo estratégico es la adquisición del asfalto el cual se compró en Cd. Juárez. Se encuentra con un avance de obra al 95%, ya que sólo faltan pintar las líneas divisorias, por lo que fue una obra exitosa en sus tiempos en base a su programa de obra. De buena calidad.

**5.4.12. No.2217061 y 2217062 Reparación de explanada en Primaria Expropiación Petrolera, banquetas en el Interior Primaria Ricardo Flores Magón en Cd. Cuauhtémoc.**



**Contratista: Ing. José Antonio Lerma Renova**

Estas obras se realizan de manera muy rápida, sólo que también se retrasaron en cuanto a su programa de obra, en virtud al atípico temporal de lluvia que se presentó por un periodo de un mes aproximadamente. Se encuentran con un avance de obra al 80%.

#### 5.4.13. No.2217064 Remodelación del Rastro seccional de Anáhuac.



**Contratista: Construcciones y Obras San Pedro, S.A. de C.V.**

Esta obra se retrasó en cuanto a su programa de obra, por una serie de cambios que ejerció el ente regulador de la sanidad, la COESPRIS, quién solicitó que hubiera mayor altura en el área de colgado inicial del canal de res para que no toque el piso, pero como ya no había espacio disponible hacia arriba, se tubo que demoler el piso y hacer un hoyo para cumplir entre otras cosas, además de cubrir todas las paredes de cerámica y el techo con plafón de tablarroca. Se encuentran con un avance de obra al 35% aproximadamente.

**5.4.14. No.2217080 Rehabilitación de Parque en calle Altamirano en Cd. Cuauhtémoc.**



**Contratista: Ing. Alejandro Castillo Baray**

Esta Obra se se acaba de iniciar, tiene un avance aproximado de un 3%, y en relación a su Programa de Obra va en tiempo correcto.

## 5.5. Supervisión de obras terminadas

Son las obras públicas que presentan algún tipo de problemática, que se visitan para ver su condición y enterar a Obras Públicas para que actúe en consecuencia.

### 5.5.1. No. 2117042 construcción de Plaza y Explanada de Eventos en cerro de Ruelas en Cd. Cuauhtémoc, Chih.



Respecto a la visita se tiene por observado lo siguiente:

Se detecta de manera visual el desplazamiento en sentido horizontal principalmente del elemento (losa de concreto hidráulico de la banqueta andador) en alrededor de 1.5cms. adicionales a los 1.5cms. que ya tenía de abertura de meses atrás, presentándose esta evidencia en la junta de construcción del elemento (losa de concreto hidráulico de la banqueta andador). Y hoy con las últimas lluvias se genera este nuevo desplazamiento, que a la vez se

distingue que también tiene un pequeño desplazamiento en el sentido vertical hacia abajo en el lado izquierdo de la foto. Lo que nos indica un asentamiento del material en las capas internas del relleno y por lo tanto actúa un hundimiento de la banqueta del lado izquierdo, ejerciendo un giro del elemento (losa de concreto hidráulico de la banqueta andador).



Respecto a la visita se tiene por observado lo siguiente:

Se detecta de manera visual el desplazamiento en sentido horizontal principalmente del elemento (losa de concreto hidráulico de las banquetas), en alrededor de 1.5cms., manifestándose hoy con las últimas lluvias. Se genera este desplazamiento que en este caso se presenta visible con la aparición de esta grieta de quiebre

irregular, al no tomar una junta constructiva para reflejarse, y a la vez se observa un pequeño desplazamiento en el sentido vertical hacia abajo en el lado derecho de la foto. Lo que nos indica un asentamiento del material en las capas internas del relleno pegado del lado del muro gavión de contención; provocando un hundimiento de la banqueta del lado izquierdo de la foto, ejerciendo un giro del elemento (losa de concreto hidráulico de la banqueta).

### 5.5.2. No. 2117060 Estacionamiento en Parque cerro de Ruelas II Etapa, en Cd. Cuauhtémoc



Respecto a la visita se tiene por observado lo siguiente:

Se detecta de manera visual el desplazamiento en sentido horizontal principalmente del elemento (losa de concreto hidráulico de las banquetas), en alrededor de 1.5cms., manifestándose hoy con las últimas lluvias. Se genera este desplazamiento que en este caso se presenta visible con la aparición de esta separación, y a la vez se observa un pequeño

desplazamiento en el

sentido vertical hacia abajo en el lado derecho de la foto. Lo que nos indica un asentamiento del material en las capas internas del relleno pegado del lado del muro gabión de contención; provocando un hundimiento de la banqueta del lado derecho de la foto, ejerciendo un giro del elemento (losa de concreto hidráulico de la banqueta).

## 5.6. Dictámenes Estructurales

**Dictamen Técnico de Obras terminadas del Parque Cerro de Ruelas del Municipio de Cuauhtémoc 2021 - 2024, al 14 de septiembre del 2022. (Reporte de seguimiento del comportamiento Estructural)**

No. 2117042 Construcción de Plaza y Explanada de Eventos en cerro de Ruelas en Cd. Cuauhtémoc, Chih.



Respecto a la visita se tiene por observado lo siguiente:

Se detecta de manera visual el desplazamiento en sentido horizontal principalmente del elemento (losa de concreto hidráulico de la banqueta andador) en alrededor de 2.0cms. adicionales a los 3.0cms. acumulados que ya tenía de abertura de fechas anteriores, presentándose esta evidencia en la junta de construcción del elemento (losa de concreto hidráulico de la banqueta andador) y con las últimas lluvias torrenciales del pasado jueves 25 de agosto del 2022, se produce este nuevo desplazamiento, que a la vez se distingue que también tiene un pequeño desplazamiento en el

sentido vertical hacia abajo en el lado izquierdo de la **primer fotografía**. Lo que nos indica un asentamiento del material en las capas internas del relleno y por lo tanto actúa un hundimiento de la banqueta del lado izquierdo, ejerciendo un giro del elemento (losa de concreto hidráulico de la banqueta andador).





**OBSERVACIÓN:** Se refiere a las **segundas fotografías**, en donde por algún motivo la Dirección de Obras Públicas tapó con concreto la evidencia y la posibilidad de darle continuidad al seguimiento de medición y observación que se le venía dando a estos elementos estructurales.

**RECOMENDACIÓN:** Destapar, ver y analizar lo que ocurre debajo de estos elementos, aplicarle agua intencionalmente y monitorear su comportamiento, observar si todavía se va a acentar más el material o ya se terminó de acentar; todo esto siempre visible para determinar que debemos de hacer; y saber que está ocurriendo por debajo de las losas, ya que actualmente sólo podemos hacer diversas suposiciones y conjeturas que nos representan un hundimiento longitudinal paralelo

a el muro gavión, lo cual parece que corresponde al asentamiento del material de relleno en las partes bajas ó internas.

Todo esto puede ser muy peligroso si no visualizamos realmente lo que se esté presentando y tengamos a la vista para actuar de manera oportuna y no nos de una sorpresa por estar ocultando y no visualizando correctamente los comportamientos de las estructuras del relleno y las reacciones en cadena como los movimientos de las losas de concreto hidráulico de la banqueta andador y a la vez de los muros gavión que también en éstas fuertes llovidas ya tuvieron un desplome significativo.

En virtud al desplome del nivel de verticalidad de los muros gavión en los muros que se encuentran en las últimas hiladas en los tramos que muestran las diferentes fotografías, se emite la siguiente:

**RECOMENDACIÓN:** Quitar las últimas hiladas de los tramos de muro gavión que han tenido algún tipo de asentamiento o movimiento en su verticalidad, para evitar un posible colapso y algún accidente con las personas, hasta que se logre tener la certeza de que ya haya una estabilidad en la estructura del relleno, se podrán volver a armar esas hiladas de muro que seán retiradas por cuestiones de seguridad.





[illegible]

000000 07/07/2013

Lote		Distancia		Área		Observaciones	
SECT.	Nº	Mts.	Kms.	Mts.	Kms.		
1	1	10.00	0.00	10.00	0.00	OTRINQUE PUEBLO SANFELIX SALAS DE TRUJILLO	
2	2	10.00	0.00	10.00	0.00	PROPIEDAD MUNICIPAL	
3	3	10.00	0.00	10.00	0.00	PROPIEDAD DEL DR. JESÚS RODRÍGUEZ CÁDIZ	
4	4	10.00	0.00	10.00	0.00	PROPIEDAD DE LA CALLE MARQUEZ AUSTIN	
ÁREA TOTAL:		ÁREA ÚTIL:		SECTOR:		CANTIDAD DE LOTES QUE SE DESTINARÁN PARA USO:	
FACTURAS DE SERVICIOS:						N/A	



COMUNICACIÓN Y COMUNICACIÓN:	Terminos Planes de Ordenamiento Urbanístico y de Uso del Suelo, Cuauhtémoc, Chiapas
CARACTERÍSTICAS PARTICULARES:	del terreno
USOS Y DESTINOS:	Residencial
INDICADORES DE CONSTRUCCIÓN:	No construyéndose por la autoridad competente
PROYECTOS DE RECONSTRUCCIÓN:	Los que se encuentren en el Municipio de Cuauhtémoc
NUMERO DE PROYECTOS:	Uno, por la calle Pedro, Avenida de Trujillo y uno por la Proyección de la calle Manuel Aguilar
USO DE SUELO:	Según el Plan (Ordenamiento Urbanístico y de Uso del Suelo) Municipal No. 001, el área se destina para uso residencial.



Av. Alfonso R. 13 Zona Centro Cd. Cuauhtémoc, Chm. C.P. 31500  
Tel. (626) 581-8200 Fax. (626) 583-0754 [www.municipio-cuauhtemoc.gob.mx](http://www.municipio-cuauhtemoc.gob.mx)



FECHA: 17/07/2017

De acuerdo con el artículo 100 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal del Estado de Morelos De acuerdo con el artículo 100 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal del Estado de Morelos De acuerdo con el artículo 100 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal del Estado de Morelos	
El/los Representante(s) de la Comunidad Municipal	

**II. DEL TERRENO:**

CATEGORÍA PRESUPUESTARIA		AÑO 2017				
PRESUPUESTO DE GASTOS Y DE INGRESOS		PRESUPUESTO DE GASTOS				
PROYECTO	MONEDAS	VALOR PRESUPUESTADO	VALOR GASTADO AL 30/06/2017	REMANENTE DEL EJERCICIO	VALOR PRESUPUESTADO	VALOR PAGADO
1	100.00	100.00	0.00		100.00	100.00.00
2	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
3	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
4	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
<b>SUB TOTAL (1)</b>					<b>100.00.00</b>	

**III. DE LAS CONSTRUCCIONES:**

PROYECTO	MONEDAS	VALOR	FACTOR DE CONVERSIÓN	VALOR	VALOR PAGADO
1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>					<b>0.00</b>

**IV. DE LAS MATERIALES ESPECIALES, EQUIPOS Y ACCESORIOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS:**

PROYECTO	MONEDAS	VALOR	FACTOR DE CONVERSIÓN	VALOR	VALOR PAGADO
1		0.00	0.00	0.00	0.00
2		0.00	0.00	0.00	0.00
3		0.00	0.00	0.00	0.00
4		0.00	0.00	0.00	0.00
<b>SUB TOTAL (1)</b>					<b>0.00</b>
<b>VALOR PAGO O PAGADO TOTAL (1+2+3+4)</b>					<b>100.00.00</b>

VALOR PAGADO (1) DE GASTOS Y DE INGRESOS (2) DE GASTOS Y DE INGRESOS		VALOR PAGADO (1) DE GASTOS Y DE INGRESOS (2) DE GASTOS Y DE INGRESOS
--	--	--

(Declaración responsable)

Arg. y M.A.C. Felipe de Jesús Palomares Domínguez  
Auditor de Cero

Av. Alameda No. 18 Zona Centro Cd. Cuautitlan, Cdm. C.P. 51500  
Tels. (625) 583-8300 Fax. (625) 583-0768 [www.municipiocuautitlan.gob.mx](http://www.municipiocuautitlan.gob.mx)

**Área de Fotografías**



VISTA NOROCCIDENTE



VISTA NOROCCIDENTE



VISTA NOROCCIDENTE



VISTA NOROCCIDENTE

**Observaciones**

<b>CONFORMIDAD CON EL DISEÑO</b>	Se observaron fotografías, videos y datos de terreno de la zona.
<b>REGISTRACIÓN POR LOS DATOS</b>	Se registró y se guardó en el sistema.
<b>CONSIDERACIONES FINALES</b>	Aplicada la información correctamente en el sistema, se observó que el sistema no permite cargar con los documentos digitales para la información y se aplicó que para la información de los datos se debe cargar y registrar en dicho sistema con la información en el Reglamento de Explotaciones y Normas Técnicas para el Municipio de Cuauhtémoc, así como la información con la información en el Plan General de Desarrollo Urbano de Cuauhtémoc. Además de atender las solicitudes de los usuarios de la información de los datos de terreno que se destinan a la zona de la zona.
<b>ESTATUS</b>	Distintos por el sistema

Declaración autorizada por:

C.R. y M. Aud. Verónica Mayra Escalante Rumbos  
Secretaría de la Administración del Municipio de Cuauhtémoc

El presente documento es un documento de trabajo y no debe ser utilizado para fines legales.

Ave. Alvarado No. 18 Zona Centro Cd. Cuauhtémoc, Chn. C.P. 31500  
Tels. (625) 581-9200 Fax. (625) 582-0764 [www.municipiocuauhtemoc.gob.mx](http://www.municipiocuauhtemoc.gob.mx)

## 6. INFORMES

### 6.1. Luminarias

En el periodo del 28 de agosto al 10 de octubre del presente año esta Sindicatura acompañó a la Dirección de Servicios Públicos, específicamente al Departamento de Alumbrado Público, en la verificación de la entrega de 1,522 luminarias en el Almacén Municipal por parte del proveedor Lorena Guerrero Aviña. Cabe mencionar que estas luminarias fueron adquiridas previa licitación pública (Número MC-C.A.A.C.S) ante el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y contratación de servicios el día 08/07/2022.

Cantidad	Descripción	Valor unitario	Importe
650	Luminarias LED 102W 4000K ERL1013B540AGRAYIRX GE	\$3,217.00	\$ 2,091,050.00
872	Luminarias LED 59W 4000K ERL1008B540AGRAYIRX	2,715.00	2,367,480.00
		Subtotal	\$ 4,458,530.00
		IVA	713,364.80
		Total	<b>\$ 5,171,894.80</b>

Entregadas al Almacén Municipal en los siguientes periodos:

Fecha de recepción	LED 102W	LED 59W	Total
23/08/2022	150	150	300
09/09/2022	350	606	956
20/09/2022	150	116	266
<b>Totales</b>	<b>650</b>	<b>872</b>	<b>1522</b>

Esta Sindicatura estuvo presente en su instalación, la cual se llevó a cabo por dos cuadrillas del Depto. de Alumbrado Público, que reemplazaban las lámparas antiguas por las nuevas lámparas led, cambiando un aproximado de 50 luminarias diarias.

Para un correcto registro y control de la ubicación de las nuevas luminarias instaladas y las luminarias retiradas, se procedió a realizar el siguiente formato que

fue llenado por alumnos pertenecientes al Instituto Tecnológico de Ciudad Cuauhtémoc y el Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial #117, prestadores de servicio en la Sindicatura Municipal, así como personal del Consejo Municipal de Estacionómetros.

INSTALACIÓN DE LUMINARIAS								
ALUMBRADO PÚBLICO								
ADMINISTRACIÓN 2021-2024								
Fecha	Colonia	Dirección	Referencia	No. Serie	GPS	Watts	Cuadrilla responsable	Se retiró
29/09/2022	Mirador	Barranca de Batopilas	Parque	2288853007	1	102	Luis Rojo	Cobra 100

La instalación se efectuó en las siguientes 26 colonias de la ciudad:

	Colonia	Luminarias
1	Altavista	35
2	Ampliación Barrio Lerdo	42
3	Ampliación Barrio Lerdo	1
4	Ampliación Republica	5
5	Barrio Lerdo	3
6	Basaseachi	27
7	C. Real	25
8	Campesina	36
9	Cuauhtémoc	3
10	Emiliano Zapata	99
11	Esperanza	13
12	Hacienda San Antonio	27
13	Lazara Pérez	1
14	Magisterial	92
15	Miguel Sígala	13
16	Mirador	120
17	Los Olivos	26
18	Periodista	4
19	PRI I	5
20	Reforma	190
21	República	32

22	San Antonio	50
23	San Javier	20
24	Senderos del Tecnológico	13
25	Tierra Nueva	31
26	Tierra y Libertad	1
<b>Total</b>		<b>914</b>

Esta información es al día 10 de octubre y solo se llevaban instaladas 914 luminarias.

Se anexan las siguientes fotografías de la instalación:





## 6.2. Bomberos

En el mes de agosto del presente año el Ing. René Moisés Martínez Bustamante Coordinador Operativo de Bomberos tuvo un acercamiento a esta Sindicatura con la solicitud de apoyo en la determinación de los costos de cada servicio que proporciona el Cuerpo de Bomberos de la Ciudad.

A través de mesas de trabajo se logró obtener la información necesaria para realizar dicha petición de la manera más real y precisa posible, considerando los diferentes servicios que Bomberos ofrece. Con la utilización de la siguiente tabla podemos obtener el costo total de cada servicio, conforme a los recursos utilizados (formato elaborado por Sindicatura).

Todo esto se realizó con el propósito de conocer cuánto cuesta otorgar cada servicio en diferente magnitud y punto de localización, así como atender las llamadas en falso.

**CUERPO DE BOMBEROS DE CIUDAD CUAUHTÉMOC CHIHUAHUA**



<b>SERVICIO:</b>			
	<b>COSTO UNITARIO</b>	<b>UNIDADES</b>	<b>COSTO TOTAL</b>
Hora hombre ordinaria	\$54.68		\$ -
Hora hombre extra	50.00		0.00
Costo del equipo protector total por elemento	261.38		0.00
Costo de uniforme básico por elemento	21.32		0.00
Herramientas totales por servicio	322.65		0.00
Herramientas generales por servicio	8.27		0.00
Costo por mantenimiento por unidad	143.61		0.00
Combustible (Km)	16.02		0.00
Combustible por hora en máquina encendida	120.00		0.00
<b>Materiales</b>			
Saco de aserrín	50.00		0.00
Agua (m3)	38.00		0.00
Alambre recocido (m)	1.23		0.00
Cuerda (m)	65.00		0.00
Aire comprimido (Tanque)	8,015.00		0.00
Cinta gris (m)	4.35		0.00
Taquete de madera	0.75		0.00
Pija	2.23		0.00
Cinta precaución (m)	5.10		0.00
Overol tyvek	213.00		0.00
Extintor 6 kg (Tanque)	450.25		0.00
Extintor 9 kg (Tanque)	650.37		0.00
Extintor de CO2 (Tanque)	241.37		0.00
Extintor de espuma (Tanque)	1,219.64		0.00
<b>COSTO TOTAL:</b>			<b>\$ -</b>

## Servicio dentro de la ciudad

CUERPO DE BOMBEROS DE CIUDAD CUAUHTÉMOC CHIHUAHUA			
SERVICIO:		Derribo de árbol	
	COSTO UNITARIO	UNIDADES	COSTO TOTAL
Hora hombre ordinaria	\$54.68	13.5	\$ 738.12
Hora hombre extra	50.00	9	450.00
Costo del equipo protector total por elemento	261.38	2	522.75
Costo de uniforme básico por elemento	21.32	1	21.32
Herramientas totales por servicio	322.65	1	322.65
Herramientas generales por servicio	8.27		0.00
Costo por mantenimiento por unidad	143.61	1	143.61
Combustible (Km)	16.02	2.64	42.29
Combustible por hora en máquina encendida	120.00	4.5	540.00
<b>Materiales</b>			
Saco de aserrín	50.00		0.00
Agua (m3)	38.00		0.00
Alambre recocido (m)	1.23		0.00
Cuerda (m)	65.00	15	975.00
Aire comprimido (Tanque)	8,015.00		0.00
Cinta gris (m)	4.35		0.00
Taquete de madera	0.75		0.00
Pija	2.23		0.00
Cinta precaución (m)	5.10	14	71.40
Overol tyvek	213.00		0.00
Extintor 6 kg (Tanque)	450.25		0.00
Extintor 9 kg (Tanque)	650.37		0.00
Extintor de CO2 (Tanque)	241.37		0.00
Extintor de espuma (Tanque)	1,219.64		0.00
<b>COSTO TOTAL:</b>	<b>\$ 3,827.14</b>		

## Llamada en falso

CUERPO DE BOMBEROS DE CIUDAD CUAUHTÉMOC CHIHUAHUA			
SERVICIO:		Llamada en falso	
	COSTO UNITARIO	UNIDADES	COSTO TOTAL
Hora hombre ordinaria	\$54.68	2	\$ 109.35
Hora hombre extra	50.00		0.00
Costo del equipo protector total por elemento	261.38	2	522.75
Costo de uniforme básico por elemento	21.32		0.00
Herramientas totales por servicio	322.65	1	322.65
Herramientas generales por servicio	8.27		0.00
Costo por mantenimiento por unidad	143.61	1	143.61
Combustible (Km)	16.02	12.54	200.88
Combustible por hora en máquina encendida	120.00		0.00
<b>Materiales</b>			
Saco de aserrín	50.00		0.00
Agua (m3)	38.00		0.00
Alambre recocido (m)	1.23		0.00
Cuerda (m)	65.00		0.00
Aire comprimido (Tanque)	8,015.00		0.00
Cinta gris (m)	4.35		0.00
Taquete de madera	0.75		0.00
Pija	2.23		0.00
Cinta precaución (m)	5.10		0.00
Overol tyvek	213.00		0.00
Extintor 6 kg (Tanque)	450.25		0.00
Extintor 9 kg (Tanque)	650.37		0.00
Extintor de CO2 (Tanque)	241.37		0.00
Extintor de espuma (Tanque)	1,219.64		0.00
<b>COSTO TOTAL:</b>	<b>\$ 1,299.24</b>		

## Servicio foráneo

Esta tabla muestra el costo de un servicio que se proporcionó fuera de la ciudad, en Los Álamos de Cerro Prieto, Municipio de Cusihuiachi.

CUERPO DE BOMBEROS DE CIUDAD CUAUHTÉMOC CHIHUAHUA			
<b>SERVICIO:</b>		<b>Foraneo, Pastizal en el Mpio. Cusihuiachi</b>	
	<b>COSTO UNITARIO</b>	<b>UNIDADES</b>	<b>COSTO TOTAL</b>
Hora hombre ordinaria	\$54.68	10	\$ 546.75
Hora hombre extra	50.00	10	500.00
Costo del equipo protector total por elemento	261.38	2	522.75
Costo de uniforme básico por elemento	21.32		0.00
Herramientas totales por servicio	322.65	1	322.65
Herramientas generales por servicio	8.27		0.00
Costo por mantenimiento por unidad	143.61	1	143.61
Combustible (Km)	16.02	96	1,537.80
Combustible por hora en máquina encendida	120.00	2	240.00
<b>Materiales</b>			
Saco de aserrín	50.00		0.00
Agua (m3)	38.00	16	608.00
Alambre recocido (m)	1.23		0.00
Cuerda (m)	65.00		0.00
Aire comprimido (Tanque)	8,015.00		0.00
Cinta gris (m)	4.35		0.00
Taquete de madera	0.75		0.00
Pija	2.23		0.00
Cinta precaución (m)	5.10		0.00
Overol tyvek	213.00		0.00
Extintor 6 kg (Tanque)	450.25		0.00
Extintor 9 kg (Tanque)	650.37		0.00
Extintor de CO2 (Tanque)	241.37		0.00
Extintor de espuma (Tanque)	1,219.64		0.00
<b>COSTO TOTAL:</b>			<b>\$ 4,421.57</b>

Los costos se determinaron de la siguiente forma:

La **hora hombre ordinaria** se calculó de acuerdo al salario diario dividido entre las horas trabajadas.

El costo de cada **hora extra** se estableció de acuerdo al pago de \$250.00 en la prestación del servicio por cada 5 horas, (\$50.00 la hora extra).

El costo del **equipo protector total** por elemento resulta de la sumatoria del promedio del costo de los uniformes usados para prestar los diferentes servicios, entre sus años de vida útil.

El costo del **uniforme básico** resulta del costo del uniforme diario, entre su vida útil.

El costo de las **herramientas totales** por servicio resulta de la sumatoria del promedio del costo de cada una de las herramientas usadas para prestar los diferentes servicios más el costo de su mantenimiento, entre sus años de vida útil.

Las **herramientas generales** por servicio, son herramientas básicas que no necesitan mantenimiento y se usan en servicios de baja complejidad, su costo resulta de la sumatoria del promedio del costo de cada herramienta, entre su vida útil.

El costo de **mantenimiento por unidad**, resulta de la sumatoria del promedio del costo del mantenimiento de todas las unidades, entre el histórico de los servicios que se han presentado en el año.

El costo del **combustible** se determina del promedio de los km/l de todas las unidades, por el costo del litro.

Es importante mencionar que para el costo por litro de combustible se determinó un promedio del costo de la gasolina y el costo del diésel, dividido entre 2.

El costo por el **combustible por hora en máquina encendida**, resulta del costo de litro consumido al estar las máquinas en funcionamiento, por el costo del litro de combustible.

Los costos del equipo protector, las herramientas, mantenimiento y combustible fueron promediados para poder obtener un costo más real para todos los servicios, ya que al ser costos muy elevados si se cargan individualmente elevan el costo del servicio.



## 7. MARCO JURÍDICO

- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
- Constitución Política para el Estado De Chihuahua
- Código Fiscal del Estado de Chihuahua
- Código Municipal para el Estado De Chihuahua
- Código Administrativo del Estado
- Ley de Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público del Estado de Chihuahua
- Ley General de Responsabilidades Administrativas
- Ley Federal del Trabajo
- Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del artículo 123 Constitucional
- Ley de Ingresos del Municipio de Cuauhtémoc para el Ejercicio Fiscal para 2021
- Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2021 del Municipio de Cuauhtémoc
- Reglamento Interior del Municipio de Cuauhtémoc, Chihuahua
- Reglamento para la Utilización y Vigilancia del Patrimonio Municipal en el Municipio de Cuauhtémoc, Chihuahua.

**CUENTAS CLARAS**  
*Nuestro compromiso*